مشروع : استكمال أعمال الحمايات لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) الخط الأول
قطاع (برج العرب/العلمين) المسافة من الكم 367+000 إلى 368+000 بطول 1 كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : جولاند للمقاولات والتوريدات

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (1)

المقاول:جولاند للمقاولات والتوريدات رقم العقد (2025/2024/504) المؤرخ في 2024/11/27

من بداية الأعمال حتى 2024/12/4

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن فرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز فرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
1	أعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة													- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون
	السعر بعد 22-مارس-2024 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	34.2	م3	20000	0	6140	6140	0	209,988	0	0	0	209,988	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
6	البلاطات الخرسانية													- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
1-6	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن 5 متر رأسى)													- التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	السعر بعد 22-مارس-2024 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	464	م2	17163.1637	0	10734	10734	0	4,980,576	0	0	0	4,980,576	- وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى 2025/11/30
2-6	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 متر3 سن دولوميت متدرج+0.4 متر3 رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري فيبر + سيكا على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفاصل بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الإستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2 وملئ الفواصل باليتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف													-وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2025/11/30 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	السعر بعد 22-مارس-2024 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	2780	م3	506.4	0	446	446	0	1,239,880	0	0	0	1,239,880	
	إجمالي قيمة المستخلص												6,430,444	
	ست ملايين وأربعمائة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعون جنيه مصري فقط لا غير													

الشركة المنفذة جولاند للمقاولات والتوريدات
مدير المشروع م/أحمد أحمد عبدالعزيز
مهندس الاستشاري (المساحة) م/سمية شهاب خليل
مهندس الاستشاري (دعم الاستشارات) م/ماجن عصامي
مهندس الإستشاري العام (سيسترا) م/علاء عبداللطيف
تمت المراجعة فنيا
مدير مشروع الهيئة م/مارجريت مجدي زاخر
مدير عام مشروعات الهيئة م/محمد كشكي فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بالهامش و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
.....يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :
عن الحساب نهائياً

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"