المملكة
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري

شركة القاهرة للطرق و الانشاءات

مستخلص رقم (2) جاري
العقد رقم :2024/2023/1028

عن مشروع تنفيذ بربخ رقم (59) الكم (395+567) أسفل جسر القطار السريع
تنفيذ/ شركة القاهرة للطرق والانشاءات

في المدة من بدء العمل حتى30/11/2024

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجرائه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/انهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
2	بالمتر المكعب حفر في التربه المتماسكة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية و السعر يشمل سند جوانب الحفر و ازالة اي عوائق تعترضه و نزح مياه الرشح اذا لزم الامر و نقل نواتج الحفر الزائدة الي المقالب العمومية و البند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	2,000	80	م3	2,000	0	2,000	2,000	جاري	160,000	0	160,000	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد. - التقرير المبدئي متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى 2025/01/25 - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى 2025/01/25 - سياره ملاكى غير متواجده
4	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال من الرمل السيليسي النظيف والزلط (2 سن : 1 رمل) على أن يتم الإحلال على طبقات لا يزيد سمك الطبقه عن 25 سم سم بعد الدمك على إن يتم دمك كل طبقه بإستخدام الهراس الميكانيكي في الإتجاهين بحيث لاتقل الكثافه الحقليه عن95 % من أقصي كثافه جافه من إختبار الدمك المعدل وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتقرير الجسات و الأصول الفنية وتعليمات الإستشاري.	3,200	330	م3	2,931	0	2,931	2,931	جاري	967,230	0	967,230	
8	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بالسمك المطلوب اسفل البربخ باجهاد 250 كجم/سم 2 ومحتوى اسمنتي لا يقل عن 300 كجم/سم 3 خرسانة عادية والفئة تشمل الخرسانة الجاهزة والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والاختبارات طبقاً للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات.	400	2,100	م3	350	0	350	350	جاري	735,000	0	735,000	
9	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات حسب الرسومات التنفيذية و الخرسانة ذات محتوي اسمنتي لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي و استخدام اضافات خاصة (corroision inhibitor) و اضافة السليكا فوم مع الدمك الميكانيكي جيدا و تسوية السطح العلوي اللازمة للحصول علي رتبة لا تقل عن 450 كجم/سم2 (علي ان يحقق الرمل و الركام و الخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية و الكود المصري) و استخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول علي (Durablility) لا تقل عن 120 سنة للعنصر و استخدام شدادات معدنية خاصة للحصول علي اقصي جساءة سطح الفئة لا تشمل حديد التسليح و الفئة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	650	3,325	م3	418	232	650	650	جاري	2,161,250	0	2,161,250	
10	بالمتر المكعب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوي اسمنت لا يقل عن 400 كجم/م3 و اجهاد لا يقل عن 350 كجم/سم2 و السعر لا يشمل حديد التسليح.	400	3,600	م3	143	257	400	400	جاري	1,440,000	0	1,440,000	
12	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة Cast in Situ Slabs مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و علي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة عن 450 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة و الا يقل محتوي الاسمنت عن 440 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي علي ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) و استخدام اضافات خاصة (Corroision Inhibitor) و اضافة السليكا و استخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول علي (Durability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر و السعر يشمل تصميم الخلطة و عمل الشدادات و الفرم الخاصة و معالجة الخرسانة بعد الصب و ذلك طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات حسب اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	650	3,673	م3	205	445	650	650	جاري	2,387,450	0	2,387,450	
13	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة وسلك الربط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرسانى وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	230	44,000	طن	153	77	230	230	جاري	10,120,000	0	10,120,000	
17	بالمتر الطولى توريد وتركيب وتر ستوب (Water Stop) من شرائح مائية مانعة للنفاذية من النوع الذي ينتفض في حالة صب الخرسانة المسلحة عليه و ذلك عند فواصل الصب و عند محيط البربخ في منطقة الفاصل الانشائي و عند اتصال سطح اللبشة المسلحة بالحائط الخرسانى و يتم وضع و تثبيت الوتر ستوب في منطقة الغطاء الخرسانى جهة الردم و ليس بين شبكتي حديد التسليح و ذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه اليه و علي ان يتم توريد الوتر ستوب من احدي الشركات المتخصصة في هذا المجال و السعر يشمل التركيب و عمل الوصلات و جميع الاكسسوارات و ذلك طبقا للرسومات و مستندات التعاقد و تعليمات الشركة المنتجة.	1,100	220	م.ط	469	228	697	697	جاري	153,340	0	153,340	
	اجمالي الاعمال								18,124,270	0	18,124,270	
	اجمالي ما سبق صرفه										11,355,025	
	الاجمالي										6,769,245	

ثمانية عشر مليوناً و مائة و أربعة و عشرون ألفاً و مائتان و سبعون جنيه مصري فقط لاغير

عن الشركة المنفذة
م/ محمد ضيف الله
التوقيع/

استشاري سيسترا
م/محمود زيو المعود
م/محمد سيري
التوقيع/ 15/12/24

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

تحريرا في / ...../..... سنة 2024
قرش
يدفع الى المقاول مبلغ ....
ملاحظة" الفئات:.....

المحاسب/.....
على الحساب/نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة 2024

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

القاهرة للطرق والانشاءات
س.ت: ١٠٦٧٠٥
ب.ض: ٠٤٦ _ ٥٩٢ _ ٥٤٥

٣٠/١٢/٢٠٢٤