الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) هيئة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) (قطاع العالمين - فوكة) فى مسافة من الكم 520+460 الي الكم 740+460 بطول 0,220 كم

تنفيذ : شركة سكاي لايت للاستثمار الزراعي والمقاولات العامة

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة سكاي لايت للاستثمار الزراعي والمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/846) مؤرخ في 2023/12/13

من بداية العمل حتى: 3 /4/ 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	مـلاحـــظات
3	أعمال الردم														
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة 1.4جنيه لكل 1 كم زيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذ القطاع (6) من الكم 395 الى الكم 504	85	م3	32087.054	-30400	30400	0	0	0	0	0	0	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تامين جميع اخطار المقاولين سارية حتي 2024/12/13 - وثيقة تأمين من الحوادث الشخصية سارية حتي 2024/12/13 - يراعى تطبيق نصوص العقد - تجهيزات الموقع متواجدة - يوجد كرفان متحرك بالموقع -لم يتم توريد جهاز حاسب الى و الطابعة
	علاوة مسافة النقل 188 كم	260.4	م3	32087.054	-30400	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13	م3	32087.054	-30400	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	
3-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2- متر وبسمك 25 سم الاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمة و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تطيمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتي 2 كم - يتم احتساب علاوه 1.5 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 الي الكم 504 - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يتم احتساب 1جنية عن زيادة نسبة الدمك لكل 1%	101.4	م3	29232.3335	0	28000	28000	0	0	0	0	2,839,200		
	علاوة مسافة النقل 188 كم	279	م3	29232.3335	0	28000	28000	0	0	0	0	0	7,812,000		
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13	م3	29232.3335	0	28000	28000	0	0	0	0	0	364,000		
	إجمالي قيمة المستخلص												11,015,200		

احد عشر مليون و خمسة عشر الفا ومئتان جنيها مصرى فقط لا غير

مدير المشروع (شركة سكاى لايت)
م / الشرقاوى السعدى

مهندس الاستشارى (الاشراف)
م/ محمد عطيه

مهندس الاستشارى (د.سعد الجيوشي)
م/ مصطفى نجم

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ شرع الرضع ضياء

مدير المشروع (الهيئة)
م/ ابراهيم عبدالله الحناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها الى المقاول على الحساب نهائى
: تحريرا في
.....يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :