الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 500+511 الى الكم 000+515 بطول 3.5كم اتجاه الأسكندرية

تنفيذ : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

كشف رقم جاري (3)

المقاول: شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة رقم العقد(2023/2022/1520)

من بداية العمل حتى: 2024-04-15

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او حجز قرش	جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظات
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.	20.10	متر مكعب	120,442.79	61,200	61,200.00-	0	0.00	0	0	0	0	0.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطّبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى(2025-12-30) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2025-12-30) يتم توريد عدد 15 كرتونة (A4) بالإدارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.	30.20	متر مكعب	64,366.59	0	61,200.00	61,200.00	0	1,848,240.00	0	0	0	0	1,848,240.00	
1-3	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الأتي 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2-أرتكة الميول الجانبية بإستخدام المعدات الميكانيكية. 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.													
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2	65.50	متر مكعب	80,000.00	74,500	74,500.00-	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	76.00	متر مكعب	70,000.00	43,530	43,530.00-	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
1-3	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الأتي 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2-أرتكة الميول الجانبية بإستخدام المعدات الميكانيكية. 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.													
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2 السعر في شهر مارس 2023 طبقاً للمفاوضة	86.10	متر مكعب	78,457.34	0	74,500.00	74,500.00	0	6,414,450.00	0	0	0	0	6,414,450.00	
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 السعر في شهر مارس 2023 طبقاً للمفاوضة	99.90	متر مكعب	45,899.27	0	43,530.00	43,530.00	0	4,348,647.00	0	0	0	0	4,348,647.00	
3-1	اعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.	85.00	متر مكعب	13,000.00	12,780	12,780.00-	0	0.00	0	0	0	0	0.00	
	علاوة مسافة النقل 280 كم	389.20	متر مكعب	13,000.00	12,780	12,780.00-	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	13,000.00	12,780	12,780.00-	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	
3-1	اعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.													
	السعر في شهر مارس 2023 طبقا للمفاوضة	100.70	متر مكعب	12,654.26	0	12,000.00	12,000.00	0	1,208,400.00	0	0	0	0	1,208,400.00	
	علاوة مسافة النقل 280كم	417.00	متر مكعب	12,654.26	0	12,000.00	12,000.00	0	5,004,000.00	0	0	0	0	5,004,000.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	12,654.26	0	12,000.00	12,000.00	0	156,000.00	0	0	0	0	156,000.00	
									إجمالي قيمة المستخلص					18,979,737	

فقط : ثمانة عشر مليون وتسعمانة وتسع وسبعون الفا وسبعمانة وسبعه وثلاثون جنية لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

مدير عام المشروعات
م / محمد حشمي فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم عياش الحناوى

مهندس الإستشاري العام
م/ أسامة جودة أحمد

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / خالد فوزي السيد

استشاري (XYZ)
م / أحمد عبد الوهاب خليل

مدير المشروع المقاول
م / أحمد عادل بحيت