مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) (قطاع العلمين -فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٣٩,٦٠٠الى الكم ٤٤٢,٦٠٠ بطول ٣ كم اتجاة مطروح

تنفيذ : شركة سما جروب للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

المنطقة الخامسة -غرب الدلتا
(العلمين-فوكة)
ادارة المشروعات

كشف رقم ختامى (٣)

المقاول: شركة سما جروب للاستثمار العقاري والمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٢٣) المورخ فى (٢٠٢٢/٦/١٣)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٧/٦

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	مـــلاحـــظـات
٣	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تامين اخطار المقاولين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥-٢-٢٠ - وثيقة تامين الحوادث الشخصية سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥-٢-٢٠ - سياره بيك أب دوبل كابينه دفع رباعي متواجده - يراعى تطبيق نصوص العقد
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤جنيه للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من ٣٩٥+٠٠٠ الي ٥٠٤+٠٠٠	٨٥	م٣	١٧٣٠٠	١٧,٢٠٠	١٠٠	١٧,٣٠٠	١,٤٧٠,٥٠٠	٠	٠	٠	١,٤٧٠,٥٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٦٥ كم	٢٢٨,٢٠	م٣	١٧٣٠٠	١٧,٢٠٠	١٠٠	١٧,٣٠٠	٣,٩٤٧,٨٦٠	٠	٠	٠	٣,٩٤٧,٨٦٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٧٣٠٠	١٧,٢٠٠	١٠٠	١٧,٣٠٠	٢٢٤,٩٠٠	٠	٠	٠	٢٢٤,٩٠٠	٠	
								إجمالي قيمة المستخلص				٥,٦٤٣,٢٦٠,٠		
								فقط بخمسة ملايين وستة مئة وثلاثة واربعون الفا واثني مائة وستون جنيها لاغير						

الشركة المنفذة : شركة سما جروب للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مدير المشروع — م/ حسن مصطفى عطية

استشارى المساحة — م/ محمد شهاب خليل

(الاستشارى د/ سعد الجيوشى) مدير المشروع — م / مصطفى محمود نجم

الاستشارى العام (سيسترا) — م/

مدير المشروع (الهيئة) — م/ ابراهيم عبد الفتاح

مدير المشروعات (الهيئة) — م / محمد حسنى فيلالى

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبين بظهره و قدرها .....يحول صرفها الى المقاول

: تحريرا في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....

تحريرا في :

اقر الحساب نهائيا