الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 531+000 الى الكم 532+000 بطول 1 كم اتجاة استكمال الاسكندرية

تنفيذ : شركة يو مارك للتجارة و التوريدات و المقاولات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركةيو مارك للتجارة و التوريدات و المقاولات رقم العقد(2024/2023/1265)

من بداية العمل حتى: 9-7-2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	101.40	متر مكعب	16,089.52	3,500	10,900	14,400	0	1,460,160	0	0	0	1,460,160	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة مسافة النقل 310 كم	462.00	متر مكعب	16,089.52	3,500	10,900	14,400	0	6,652,800	0	0	0	6,652,800	الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	16,089.52	3,500	10,900	14,400	0	187,200	0	0	0	187,200	وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (5-3-2025) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (5-3-2025) يتم توريد عدد (1) حاسب الى بجميع مشتملاته و بالطابعه
4-2	طبقات الاساس بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	151.30	متر مكعب	3,500.00	3,050	0.00	3,050.00	0	461,465.00	0	0	0	461,465.00	
	قيمة المادة المحجرية بجميع مشتملاتها	175.00	متر مكعب	3,500.00	3,050	0.00	3,050.00	0	533,750.00	0	0	0	533,750.00	
	علاوة مسافة النقل 239 كم	284.70	متر مكعب	3,500.00	3,050	0.00	3,050.00	0	868,335.00	0	0	0	868,335.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	3,500.00	3,050	0.00	3,050.00	0	76,250.00	0	0	0	76,250.00	
	إجمالي قيمة المستخلص												10,239,960

فقط : عشرة ملايين و مئتان و تسعة و ثلاثون ألفاً و تسعمائة و ستون جنيه لا غير

مدير المشروع المقاول
م / أحمد سعيد

استشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع الاستشاري
مكتب م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري العام
(سعيد)
م / أسامة جودة

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

شركة يو مارك للتجارة والتوريدات والمقاولات