الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة / غرب الدلتا
إدارة الكباري

مشروع إنشاء الحائط الساند لبزينة وطنية عند كم ٩٥ المتعارض مع اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين

كشف رقم (٢) ختامى

العقد رقم ١١٩٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بتاريخ : ١٨ / ٢ سنة ٢٠٢٤

تنفيذ شركة : شركة الصفا للمقاولات العموميه

شاملة المدة من : ....بداية العمل..... الى ٣٨ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحده	مقدارالعمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت في خلال هذة المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		فرش	جنيه						فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	
١	أعمال الموقع العام														
١_١	بالمتر الطولى أعمال الرفع المساحى للمرافق و المعترضات		١٣	م ط	٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠		٢,٦٠٠,٠٠				٢,٦٠٠,٠٠		* المهندسون والمشرفون متواجدون
١-٢	أعمال الجسات بالموقع واختبار نوع التربة		٤٥٠	م ط	٠	٤٥,٠٠	٤٥,٠٠		٢٠,٢٥٠,٠٠				٢٠,٢٥٠,٠٠		* تجهيزات الموقع موجوده
٣	أعمال الحفر و الردم														* مكتب الموقع موجود
٣_١	بالمتر المكعب حفر في التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات		٨٠	م٣	١٢٠٠	٦٩٥,٤٤	١٨٩٥,٤٤		١٥١,٦٣٥,٢٠				١٥١,٦٣٥,٢٠		* العلامات الارشادية موجودة
٣_٣	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية من خارج الموقع حول الاساسات		١٦٠	م٣	٠	٣٧٦,٤٥	٣٧٦,٤٥		٦٠,٢٣٢,٠٠				٦٠,٢٣٢,٠٠		
٣_٤	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر (بشرط صلاحية ناتج الحفر للردم)		٥٠	م٣	٠	١٢٦٢,١٦	١٢٦٢,١٦		٦٣,١٠٨,٠٠				٦٣,١٠٨,٠٠		
٣_٥	بالمتر المكعب رفع للأتربة و المخلفات التي تعوق الأعمال و النقل الى المقالب العمومية		٥٠	م٣	٠	٣٣٦,٦٠	٣٣٦,٦٠		١٦,٨٣٠,٠٠				١٦,٨٣٠,٠٠		
٤	اعمال الخرسانة العادية														
٤_١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات و البلاطات الانتقالية		٢١٦٥	م٣	١٥٨	١٠,٧٢	١٦٨,٧٢		٣٦٥,٢٧٨,٨٠				٣٦٥,٢٧٨,٨٠		
٥	أعمال الخرسانة المسلحة														
٥_١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الاساسات والسملات		٣٠٠٠	م٣	٢٧٥	٣٩,٥٨	٣١٤,٥٨		٩٤٣,٧٤٠,٠٠				٩٤٣,٧٤٠,٠٠		
٥_٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الحوائط		٣٧٠٠	م٣	١٣٥	١٤,٩٨	١٤٩,٩٨		٥٥٤,٩٢٦,٠٠				٥٥٤,٩٢٦,٠٠		
٥_٤	بالطن توريد وتركيب حديد تسليح صلب (٤٠/ ٦٠) لزوم الخرسانة المسلحه		٥٧٠٠٠	طن	٣٨	٣,٦٨٤	٤١,٦٨٤		٢,٣٧٥,٩٨٨,٠٠				٢,٣٧٥,٩٨٨,٠٠		
٦	أعمال العزل														
٦_١	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد		٦٠	م٢	١٠١٦	٣٦,٣٩	١٠٥٢,٣٩		٦٣,١٤٣,٤٠				٦٣,١٤٣,٤٠		
٧	أعمال الدهانات														
٧_١	بالمتر مسطح توريد و عمل دهانات للواجهات الخارجية		١٩٥	م٢	٠	٦٠٣,٠١	٦٠٣,٠١		١١٧,٥٨٦,٩٥				١١٧,٥٨٦,٩٥		
	إجمـــــالي المستخلـص								٠,٠٠		٠,٠٠		٤,٧٣٥,٣١٨,٣٥		
	قيمة المستخلص الســـابق												٣,٩٨٩,٥٣٠,٠٠		
	صافي قيمة المستخلص الحالي												٧٤٥,٧٨٨,٣٥		

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها الى المقاول

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

مدير المشروع

( )

المهندس / محمد حاتم عبد العليم

روجع فوجد على صحة

اقر بصحة ذلك

المقاول : .....

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

الحاسب .....

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

قرش جنيه

يدفع الى المقاول .....

على الحساب / نهائيا

ملاحظة الفئات .....

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من: .....

يعتمد ،،

مدير عام المشروعات

تحريرا فى ..... سنة ٢٠١

يعتمد ،،

رئيس الإداره المركزيه للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

( )

عميد مهندس / هـــانى محمـــد محمـــود طـــه