وزارة النقل
مصلحة الهيئة العامة للطرق والكبارى
إدارة الهندسه الميكانيكيه و الكهربيه

كشف رقم : ٣ جارى

عن عملية : صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الحر دفرة / كفر الزيات

العقد رقم ١٢٣ بتاريخ ٣١/ ٧ /٢٠٢٣ سنة ٢٠٢٤ مع شركة طيبه للتوريدات والهندسه ش.م.م شاملة المدة من ١٥ /١/ ٢٠٢٤ الى ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

م	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جار أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		مليم	جنيه							مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
1	توريد وتركيب عامود انارة بزراعين 12 متر حسب المواصفات		٢٧٥٨٠	بالعدد	٣٠	٠	٣٠	جارى			٨٢٧٤٠٠				٨٢٧٤٠٠	
2	نقل واعادة تأهيل وتركيب عامود انارة بزراع واحد بطول 10 متر حسب المواصفات		٥٥٠٠	بالعدد	٨	٠	٨	جارى			٤٤٠٠٠				٤٤٠٠٠	
3	فك ونقل كشاف وإعادة تركيبه مرة أخرى بالموقع والبند شامل جميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية		٦٠٠	بالعدد	٧٤٥	٢٥٥	١٠٠٠	جارى			٦٠٠٠٠٠				٦٠٠٠٠٠	
4	توريد وتركيب C.O.B		٥٠	بالعدد	٦٠	٠	٦٠	جارى			٣٠٠٠				٣٠٠٠	
5	توريد وتركيب Led Power Supply		٥٠	بالعدد	٣٧٥	٠	٣٧٥	جارى			١٨٧٥٠				١٨٧٥٠	
6	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (3*150+70) مم² مغلف P.V.C م		١٠٠٠	بالمتر	٤٢٣٠	٢٣٠	٤٤٦٠	جارى			٤٤٦٠٠٠٠				٤٤٦٠٠٠٠	
7	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (4*16) مم² مغلف P.V.C محمل عليه اسلاك 4*4 مم² من السرافيل إلى لوحة العامود حسب المواصفات.		٢٦٠	بالمتر	٧٣٥٠	٠	٧٣٥٠	جارى			١٩١١٠٠٠				١٩١١٠٠٠	
8	إزالة الاعمدة التالفة		١٥٠٠	بالعدد	٢	٠	٢	جارى			٣٠٠٠				٣٠٠٠	
9	نقل واعادة تأهيل وتركيب لوحة توزيع عمومية حسب المواصفات.		٥٠٠	بالعدد	٤	٠	٤	جارى			٢٠٠٠				٢٠٠٠	
10	نقل وتركيب عامود لوحة توزيع عمومية حسب المواصفات.		٥٠٠	بالعدد	٠	١	١	جارى			٥٠٠				٥٠٠	
13	توريد وتركيب ابواب اعمدة حسب مقاسات أبواب الأعمدة الموجودة بالموقع.		٢٠٠	بالعدد	٦٢٥	٠	٦٢٥	جارى			١٢٥٠٠٠				١٢٥٠٠٠	
14	توريد وتركيب وصلة ريكم (3*185+95) مم² الومنيوم.		١٥٠٠	بالعدد	١١	٠	١١	جارى			١٦٥٠٠				١٦٥٠٠	
15	توريد وتركيب خلية ضوئية 10 أمبير .		٣٥٠	بالعدد	٦	١	٧	جارى			٢٤٥٠				٢٤٥٠	
16	توريد وتركيب كونتاكتور AC3-110A جهد تشغيل الملف (380,220) فولت.		٧٥٠٠	بالعدد	٥	١	٦	جارى			٤٥٠٠٠				٤٥٠٠٠	
20	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (100 امبير)		٢٠٠٠	بالعدد	٠	٢	٢	جارى			٤٠٠٠				٤٠٠٠	
22	تزويد زيت للمحول والسليكاجل وترمومتر الحرارة.		١٥٠	بالكيلو	٤٢	٠	٤٢	جارى			٦٣٠٠				٦٣٠٠	
23	توريد وتركيب كابل الومنيوم 3*70 مم² XLPE جهد 12/20 ك.ف		١٠٠	بالعدد	٢٩٦	٠	٢٩٦	جارى			٢٩٦٠٠				٢٩٦٠٠	
24	توريد وتركيب وصلة لحام لكابل 3*70 مم² XLPE لكابل الومنيوم مسلح جهد 12/20 ك.ف		٥٠٠	بالعدد	٧	٠	٧	جارى			٣٥٠٠				٣٥٠٠	
26	توريد وتركيب نهاية داخلية لكابل 3*70 مم² XLPE لكابل الومنيوم مسلح جهد 12/20 ك.ف		٨٠٠	بالعدد	٤	٠	٤	جارى			٣٢٠٠				٣٢٠٠	
29	حراسة مكونات شبة الانارة من (محولات-أعمدة-كشافات-لوحات-كابلات).		٧٥٠٠٠	بالشهر	٥	٦	١١	جارى			٨٢٥٠٠٠				٨٢٥٠٠٠	
	الاعمال الاضافيه (1)															
7	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (4*16) مم² مغلف P.V.C محمل عليه اسلاك 4*4 مم² من السرافيل إلى لوحة العامود حسب المواصفات.		٢٦٠	بالمتر	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى			٢٦٠٠٠٠				٢٦٠٠٠٠	
9	نقل واعادة تأهيل وتركيب لوحة توزيع عمومية حسب المواصفات.		٥٠٠	بالعدد	٠	١	١	جارى			٥٠٠				٥٠٠	
12	دهان عامود انارة وجهين برونز.		٣٠٠	بالعدد	٠	١١٢	١١٢	جارى			٣٣٦٠٠				٣٣٦٠٠	
3	فك ونقل كشاف وإعادة تركيبه مرة أخرى بالموقع والبند شامل جميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية		٦٠٠	بالعدد	٠	٤٠	٤٠	جارى			٢٤٠٠٠				٢٤٠٠٠	
	الاعمال الاضافيه (2)															
9	نقل واعادة تأهيل وتركيب لوحة توزيع عمومية حسب المواصفات.		٥٠٠	بالعدد	٠	١	١	جارى			٥٠٠				٥٠٠	
6	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (3*150+70) مم² مغلف P.V.C م		١٠٠٠	بالمتر	٠	١٥٠	١٥٠	جارى			١٥٠٠٠٠				١٥٠٠٠٠	
7	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (4*16) مم² مغلف P.V.C محمل عليه اسلاك 4*4 مم² من السرافيل إلى لوحة العامود حسب المواصفات.		٢٦٠	بالمتر	٠	١٠٧٤	١٠٧٤	جارى			٢٧٩٢٤٠				٢٧٩٢٤٠	
3	فك ونقل كشاف وإعادة تركيبه مرة أخرى بالموقع والبند شامل جميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية		٦٠٠	بالعدد	٠	٤٠	٤٠	جارى			٢٤٠٠٠				٢٤٠٠٠	
13	توريد وتركيب ابواب اعمدة حسب مقاسات أبواب الأعمدة الموجودة بالموقع.		٢٠٠	بالعدد	٠	٣٦٠	٣٦٠	جارى			٧٢٠٠٠				٧٢٠٠٠	
	الاجمالي										٩٧٧٤٠٤٠				٩٧٧٤٠٤٠	

المهندس متواجد
العمال والفنيين متواجدون
السيارة البلج متواجدة
المعدات الثقيلة متواجدة
السيارة النقل عند اللزوم متواجدة
يتم تحليه مبلغ (٨٠٠٠٠ جنيه)
فقط ثمانون الف جنيه لاغير
(حسب الاستلام)

تحريرا فى ..... لسنة .....

روجع فوجد على صحة ،

تحريراً فى ..... سنة

بصحة ذلك، المقاول مهندس .....

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره مليم جنيه سبق صرفها إلى المقاول .

المحاسب.....

تحريراً فى ..... سنة .....

يدفع إلى المقاول مبلغ مليم جنيه على الحساب نهائياً

....

ملاحظة : الفئات .....

غير الوارده بصك الشروط أعتمدت من .....

مدير المصلحة.....

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى
إدارة المعدات