المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم 538+000 الى الكم 539+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه برج العرب

تنفيذ : شركة أحمد عادل السيد للمقاولات

كشف جاري رقم (2)

المقاول: شركة أحمد عادل السيد للمقاولات رقم العقد(2023/2022/1732)

من بداية العمل حتى: 2024-05-01

م	بيـــــان الأعـــــمـــال	الكمية		الوحدة	الكمية	سعر الجزء السابق اجراؤه	سعر الجزء المنفذ من بند حتى تاريخه	سعر الإجمالي الذي تم حتى الآن	جملة سعر الاعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع ضريبة		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جزئية	كلية						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مفسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها والمياه الاصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل الشوينات والخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لاتاذة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الى 568	85.00		متر مكعب	85.00	10,023.73	4,700.00	4,700.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة براعي خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-12-31) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-12-31) سيارة ملاكي لا تقل عن 1600 سي سي متواجدة
	علاوة مسافة النقل 318.5 كم	443.10		متر مكعب	443.10	10,023.73	4,700.00	4,700.00-	0.00	0	0	0	0	0	0.0
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لتعليمة الشركة الوطنية	13.00		متر مكعب	13.00	10,023.73	4,700.00	4,700.00-	0.00	0	0	0	0	0	0.0
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مفسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها والمياه الاصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل الشوينات والخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													
	سعر شهر مايو طبقا للتفاوض	101.40		متر مكعب	101.40	11,113.85	10,600.00	10,600.00	0.00	0	0	0	0	0	1074840
	علاوة مسافة النقل 318.5 كم	474.75		متر مكعب	474.75	11,113.85	10,600.00	10,600.00	0.00	0	0	0	0	0	5,032,350.0
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لتعليمة الشركة الوطنية	13.00		متر مكعب	13.00	11,113.85	10,600.00	10,600.00	0.00	0	137,800	0	0	0	137,800.0
4-1	أعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكاسرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والتي تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لاتاذة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 564 الى 568	276.00		متر مكعب	276.00	7,555.00	7,100.00	7,100.00-	0.00	0	0	0	0	0	0
	علاوة مسافة النقل 93 كم	87.60		متر مكعب	87.60	7,555.00	7,100.00	7,100.00-	0.00	0	0	0	0	0	0.0
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لتعليمة الشركة الوطنية	25.00		متر مكعب	25.00	7,555.00	7,100.00	7,100.00-	0.00	0	0	0	0	0	0.0
4-1	أعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكاسرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والتي تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان													
	سعر شهر مايو طبقا للتفاوض	146.40		متر مكعب	146.40	7,554.14	7,200.00	7,200.00	0.00	0	1054080	0	0	0	1054080
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	161.00		متر مكعب	161.00	7,554.14	7,200.00	7,200.00	0.00	0	1,159,200	0	0	0	1,159,200.0
	علاوة مسافة النقل 93 كم	94.90		متر مكعب	94.90	7,554.14	7,200.00	7,200.00	0.00	0	683,280	0	0	0	683,280.0
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لتعليمة الشركة الوطنية	25.00		متر مكعب	25.00	7,554.14	7,200.00	7,200.00	0.00	0	180,000	0	0	0	180,000.0
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المكاسرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والتي تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم و يتم احتساب علاوة 1.2 جنية لكل 1 كم بالزيادة . - السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لاتاذة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الى الكم 568 .	298.00		متر مكعب	298.00	5,504.01	5,200.00	5,200.00-	0.00	0	0	0	0	0	0
	علاوة مسافة النقل 224 كم	244.80		متر مكعب	244.80	5,504.01	5,200.00	5,200.00-	0.00	0	0	0	0	0	0.0
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لتعليمة الشركة الوطنية	25.00		متر مكعب	25.00	5,504.01	5,200.00	5,200.00-	0.00	0	0	0	0	0	0.0
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المكاسرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والتي تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم و يتم احتساب علاوة 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة .													
	سعر شهر مايو طبقا للتفاوض	151.30		متر مكعب	151.30	2,797.07	2,700.00	2,700.00	0.00	0	408510	0	0	0	408510
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00		متر مكعب	175.00	2,797.07	2,700.00	2,700.00	0.00	0	472,500	0	0	0	472,500.0
	علاوة مسافة النقل 224 كم	265.20		متر مكعب	265.20	2,797.07	2,700.00	2,700.00	0.00	0	716,040	0	0	0	716,040.0
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لتعليمة الشركة الوطنية	25.00		متر مكعب	25.00	2,797.07	2,700.00	2,700.00	0.00	0	67,500	0	0	0	67,500.0
											إجمالي قيمة المستخلص				10,986,100

فقط : عشرة ملايين وتسعمائة وستة وثمانون الفا ومائة جنيها لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" فاتن محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قرنش

مدير المشروع (بالهيئة)
م / ابراهيم عشماوي

مدير المشروع الاستشاري
مهندس / خالد قنديل

استشاري (EV2)
م / محمد خليل

المقاول
م / أحمد عادل السيد

شركة أحمد عادل السيد للمقاولات العمومية والتوريدات
ت : ٣٧٢٥٠٠٢٦ ب ص : ٢٠٦٠١٧٧