الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

352+700 الى الكم 340+353 بطول 0.640 كم (بالامر المباشر)

تنفيذ : مكتب E.M.G للتوريدات العامة والمقاولات

من بداية العمل حتى 16-9-2024

كشف جارى رقم (2)

المقاول:.. مكتب E.M.G للتوريدات العامة والمقاولات طبقاً للعقد رقم (2024/2023/1398) بتاريخ 2024/4/15

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		مـــلاحـــظـــات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
1	أعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - ممنول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقاريرالشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير الميدانى متواجد -متواجد عدد (1) سيارة ملاكى - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى 16-4-2025 - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى 16-4-2025 - يراعى تطبيق نصوص العقد
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية لتوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات لتوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل نتاج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.1 جنيه للمتاومتر زيادة	26.50	م3	0	32000	32000-	0	0	0	0	0	0	0.00	0	
3	الاعمال المنفذة ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة	28.20	م3	33728	0	32000	32000	902400	0	0	0	902,400.00	0	
1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة (الاراضى الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياة مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات لتوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الاراضى الزراعية المجاورة لنقل نتاج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لطبيق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1.1 جنية لنقل 1 كم بالزيادة	43.70	م3	8960	8500	0	8500	32000	371450	0	0	0	371,450.00	0	
3	أعمال الردم													
3-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد ونقل التربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة 1.5جنيه لنقل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	101.40	م3	0	3600	3600-	0	0	0	0	0	0	0.00	0	
	الاعمال المنفذة ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة	105.50	م3	3840	0	3600	3600	379800	0	0	0	379,800.00	0	
	علاوة مسافة نقل للتربة بنسبة 80% مسافة نقل 112.4 كم =(2-112.4)= 110.4 كم	165.60	م3	3072	2880	2880	0	476928	0	0	0	476,928.00	0	
	علاوة مسافة نقل للرمل بنسبة 20% مسافة نقل 98.4 كم =(2-98.4)= 96.4 كم	144.60	م3	768	720	720	0	104112	0	0	0	104,112.00	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	3840	3600	3600	0	46800	0	0	0	46,800.00	0	
3-4	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فتلر من الاحجار الصلبة المكسرة تتج تكسير كسارات والمطبقة للمواصفات واقصى حجم حبيبى مابين 20 مم الى 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهى احجار مقاس س1 إس2 إس4 او س6 بنسبة 1:1:1 والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة المعتمدة وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل 20 كم . -الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لنقل 1 كم بالزيادة او النقصان	347.20	م3	21675	20500	0	20500	20500	7117600	0	0	0	7,117,600.00	0	
	علاوة مسافة النقل 104.9 كم = (20-104.9)= 84.9 كم	110.37	م3	21675	20500	0	20500	2262585	0	0	0	2,262,585.00	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	21675	20500	0	20500	512500	0	0	0	512,500.00	0	
5	طبقات الاساس													
5-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكسرة تتج تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال و يتم فرشها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية لتوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات لتوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	146.40	م3	0	4300	4300-	0	0	0	0	0	0	0.00	0	
	الاعمال المنفذة ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة	151.00	م3	4597	0	4300	4300	649300	0	0	0	649,300.00	0	
	الاعمال المنفذة ابتداء من 22-3-2024 طبقا للمفاوضة	153.50	م3	549	0	500	500	76750	0	0	0	76,750.00	0	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	161	م3	5146	4300	4800	500	772800		0	0	772,800.00	0	
	علاوة مسافة النقل 104.9 كم = (20-104.9)= 84.9 كم	110.37	م3	5146	4300	4800	500	529776	0	0	0	529,776.00	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	5146	4300	4800	500	120000	0	0	0	120,000.00	0	
2-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المكسرة تتج تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فرشها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية لتوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات لتوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	151.30	م3	0	2100	2100-	0	0	0	0	0	0	0.00	0	
	الاعمال المنفذة ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة	155.00	م3	2298	0	2100	2100	325500	0	0	0	325,500.00	0	
	الاعمال المنفذة ابتداء من 22-3-2024 طبقا للمفاوضة	156.50	م3	1450	0	1300	1300	203450	0	0	0	203,450.00	0	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175	م3	3748	2100	3400	1300	595000	0	0	0	595,000.00	0	
	علاوة مسافة النقل 104.9 كم = (20-104.9)= 84.9 كم	110.37	م3	3748	2100	3400	1300	375258	0	0	0	375,258.00	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	3748	2100	3400	1300	85000	0	0	0	85,000.00	0	
11	أعمال التربة المسلحة													
3-11	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى. ذات قوة شد 30 ك . نيوتن فى الاتجاهين Biaxial	105	م2	3217	0	3055	3055	320775	0	0	0	320,775.00	0	
								إجمالي قيمة المستخلص				16227784.00	0	

فقط ستة عشر مليوناً ومئتان وسبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانون جنيها لا غير

الشركة المنفذة : مكتب (E.M.G)للتوريدات العامة والمقاولات

مدير المشروع : مكتب(E.M.G)للتوريدات العامة والمقاولات
م/ على محمد فضل الله

استشارى المساحة (XYZ)
م/محمد خليل

رئيس المشروع (الاستشارى)
م/خالد قنديل

الاستشارى العام سيسترا
م/السيد سيف الدين

تمت المراجعة الفنية

مدير المشروع(الهيئة)
م / مارجريت مجدي

مدير عام المشروعات(الهيئة)
مهندس/محمد حسنى فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود اطه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حيق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

: تحريراً في ..... بدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من.....