الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر) مستخلص جارى (٤)

اجمالي التعويضات المستحقة عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٣٠+٠٠٠ الى الكم ٢٤٠+٠٠٠ بطول ١٠ كم الاتجاهين (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

العقد رقم : (٧٢٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ : ٢١ / ٢ / ٢٠٢٢ مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه شاملة المدة من ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٢ حتى ٢١ / ٠٦ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويضات	قيمة التعويض
		قرش / جنيه				من	الي				جنيه
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق لا تقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .										
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر = ٥ ج	٨,٣٢٥	جاري ٤	٩٠٩٩,٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٢١	٢٠٢٢/٠٥/٢٧	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٥	%١٩,٢٣	%١,١٤	١٦٦,٠٧
	علاوة ٠,٢٥ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ١٣,٨ كم - ٠,٥ كم) = ٠,٢٥ * ١٣,٣ = ٣,٣٢٥ ج					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢١	٢١	%٨٠,٧٧	%١,١٢	٦٨٥,٢٤
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.										
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر = ٢٠,١ ج	٣٣,٤٠	جاري ٤	٢٣٤٩٢,٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٢١	٢٠٢٢/٠٥/٢٧	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٥	%١٩,٢٣	%١,٣٨	٢٠٨٢,٢٩
	علاوة ١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ١٣,٨ كم - ٠,٥ كم) = ١ * ١٣,٣ = ١٣,٣ ج					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢١	٢١	%٨٠,٧٧	%١,٣٥	٨٥٥٥,٥٢
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم = ٥٧ ج	١٧٤,٦٠	جاري ٤	١٤٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٢١	٢٠٢٢/٠٥/٢٧	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٥	%١٩,٢٣	%١,٣٨	٦٤٨٧٠,٦٢
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٨٦ كم - ٢ كم) = ١,٤ * ٨٤ = ١١٧,٦ ج					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢١	٢١	%٨٠,٧٧	%١,٣٥	٢٦٦٥٣٣,٦٢
	الإجمالى										**٣٤٢٨٩٣,٣٥**

تحريراً في ١٤ / ٠١ / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه — م / محمد احمد يوسف

المستشاري المساحة: مكتب XYZ — م /

مهندس المكتب الفني (الاستشارى): مكتب الترانس كونسلتنج — م /

مدير المشروع (الاستشارى): مكتب الترانس كونسلتنج — م /

الاستشارى العام: سيسترا للاستشارات الهندسية — م /

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى

مهندس تنفيذ المشروع: م / احمد الشاعر

مدير المشروع: م / احمد ابو دقيقة

مدير ادارة المشروعات: م / كارم امام

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره ..... سبق صرفها الى .....

المقاول تحريراً في ١٤ / ٠١ / سنة ٢٠٢٤ المحاسب .....

يدفع الى المقاول مبلغ ..... على الحساب .....

نهائيا .....

ملاحظة الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....

تحريراً في ١٤ / ٠١ / سنة ٢٠٢٤

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

تمت مراجعة الكميات فقط وهى مطابقة للمستخلص