الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر) مستخلص ختامي (٩)

اجمالي التعويضات المستحقة عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٠٠٠+٢٣٠ الى الكم ٠٠٠+٢٤٠ بطول ١٠ كم الاتجاهين (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

العقد رقم : (٧٢٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ : ٢١ / ٢ / ٢٠٢٢ مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه شاملة المدة من ٠١ / ١١ / ٢٠٢٢ حتى ٠١ / ١١ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويضات	قيمة التعويض
		قرش / جنيه				من	الي				جنيه
٣ ـ ١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم = ٥٧ ج	١٧٤,٦٠	ختامي ٩	٣٠١٩٣,٠٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٠١	١	%١٠٠,٠٠	%٩,٨٥	٥١٩٢٦٢,٢٣
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٨٦ كم - ٢ كم) = ١,٤ * ٨٤ = ١١٧,٦ ج										
	الإجمالى										**٥١٩٢٦٢,٢٣**

تحريراً في ٢٠ / ٠١ سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه — م / محمد احمد يوسف

استشاري المساحة: مكتب XYZ — م /

مهندس المكتب الفني (الاستشاري): مكتب انترانس كونسلتنج — م /

مدير المشروع (الاستشاري): مكتب انترانس كونسلتنج — م /

الاستشاري العام: سيسترا للاستشارات الهندسية — م / باهر موزا الدين

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى

مهندس تنفيذ المشروع: م / احمد الشاعر

مدير المشروع: م / احمد ابو دقيقة

مدير ادارة المشروعات: م / كارم امام

تم مراجعة الأعمال فنياً بدون مراجعة الكميات

تمت مراجعة الكميات فقط وهي مطابقة للمستخلص

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره ..... سبق صرفها الى .....

المقاول تحريراً في ٢٠ / ٠١ سنة ٢٠٢٤ المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ ..... على الحساب

نهائيا

ملاحظة للفئات غير الواردة بعقد لشروط اعتمدت من

تحريراً في ٢٠ / ٠١ سنة ٢٠٢٤

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر