مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٧١+٠٠٠ إلى الكم ٣٧٣+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاة برج العرب.

تنفيذ : شركة المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضى

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (٢)

المقاول: شركة المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضى رقم العقد (٢٠٢٢/٧١٥/٢٠٢٣)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٤/٠٩/١٨)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	أعمال الردم أعمال تحميل وتوريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تكوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجورية .													
١-٣	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	93.40	م٣	4,338.40	0.00	2852.00	2,852	0.00	266,376.80	0.00	0.00	0.00	266,376.80	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الادنى من المعدات متواجد البرنامج الزمنى للمشروع متواجد وثيقة التامين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥-٩-٢٣ يراعى تطبيق نصوص العقد
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	97.50	م٣	5,288.40	0.00	5023.00	5,023	0.00	489,742.50	0.00	0.00	0.00	489,742.50	
	السعر خلال شهرمارس طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	100.70	م٣	3,036.60	0.00	2884.00	2,884	0.00	290,418.80	0.00	0.00	0.00	290,418.80	
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة (٨٦-٢=٨٤*١,٤=١١٧,٦)	117.60	م٣	42,400.00	8,608.80	-8,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة (٨٦-٢=٨٤*١,٥=١٢٦)	126	م٣	10,130.72	0.00	8,607.20	8,607.20	0.00	1,084,507.20	0.00	0.00	0.00	1,084,507.20	
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة(٦٦-٢=٦٤*١,٤=٨٩,٦)	89.60	م٣	10,600.00	2,152.20	-2,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة(٦٦-٢=٦٤*١,٥=٩٦)	96	م٣	2,532.68	0.00	2,151.80	2,151.80	0.00	206,572.80	0.00	0.00	0.00	206,572.80	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13	م٣	53,000.00	10,761.00	-10,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13	م٣	12,663.40	0.00	10,759.00	10,759.00	0.00	139,867.00	0.00	0.00	0.00	139,867.00	
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٨, متر مكعب سن دولوميت متدرج + ٤, متر مكعب رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فايبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومضول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .													
	السعر خلال شهرسبتمبر طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	2766.10	م٣	338.40	0.00	321.00	321	0.00	887,918.10	0.00	0.00	0.00	887,918.10	
	السعر فى ٢٢مارس طبقا للمفاوضة ٢٠٢٤	2780.00	م٣	561.60	0.00	306.00	306	0.00	850,680.00	0.00	0.00	0.00	850,680.00	
٢-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي واضافة Fiber reinforcement على أن يكون السن نظيف ومضول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .													
	السعر خلال شهرسبتمبر طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	463.00	م٢	3,596.640	0.00	3416.00	3,416	0.00	1,581,608.00	0.00	0.00	0.00	1,581,608.00	
	السعر فى ٢٢مارس طبقا للمفاوضة ٢٠٢٤	464.00	م٢	12,772.879	0.00	3301.00	3,301	0.00	1,531,664.00	0.00	0.00	0.00	1,531,664.00	
									إجمالي قيمة المستخلص				7,329,355.20	
									سبعة مليون وثلاثمائة وتسعة وعشرون الفا وثلاثمائة و خمسة وخمسون جنيها وعشرون قرشا فقط لا غير					

الشركة المنفذة :شركة المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضى

مهندس الشركة — م/اسامة بكر

إستشارى المصلحة (XYZ) — م / محمد خليل

مدير مشروع الإستشارى مكتب د./ صفا نبيل — م/ [illegible]

(SYSTRA)إستشارى عام — م/ علاء عبداللطيف — تمت المراجعة فنيا فقط

مدير مشروع (الهيئة) — م/ مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة) — م/ محمد حسنى فياض

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً فى

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريرا فى :

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "