الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم 387+000 إلى الكم 388+000 بطول 1 كم اتجاه النوبارية (قطاع برج العرب/العلمين)

تنفيذ : شركة التوكل للمقاولات العامة

كشف جاري رقم (2)

المقاول: شركة التوكل للمقاولات العامة رقم العقد (2023/2022/1222) المؤرخ في 2023/1/17

من بداية العمل حتى: 2024 /5/13

رقم البند	بيـــــان الأعـــمـــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع او جهل جنيه	استقطاع او جهل قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحـــظـات
1	أعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
3-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الاراضي الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياة مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشويتات وذلك باستخدام الاراضي الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1.1 جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر	33	م3	25001.527	13750	13750-	0	0			0		- مسئول تامين سلامة المرور متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	السعر خلال شهر سبتمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	35.4	م3	13181.76	0	12510	12510	442,854				442,854		- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	السعر خلال شهر أكتوبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	36.1	م3	569	0	540	540	19,494				19,494		- التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	36.3	م3	385	0	360	360	13,068				13,068		- يراعى خصم التجارب المعملية
3	أعمال الردم													- الحد الادنى من المعدات متواجد
1-3	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	85	م3	18380	17450	17450-	0	0			0		- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى 17/11/2024 -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 17/11/2024 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	91.7	م3	19515.2	0	18530	18530	1,699,201				1,699,201		
	علاوة مسافة نقل للتربة 120 كم = 118*1.4 = 165.2	165.2	م3	14704	13960	13960-	0	0				0		
	علاوة مسافة نقل للتربة 120 كم = 118*1.5 = 177	177	م3	15612.16	0	14824	14824	2,623,848				2,623,848		
	علاوة مسافة نقل للرمل 69 كم = 67*1.4 = 93.8	93.8	م3	3676	3490	3490-	0	0				0		
	علاوة مسافة نقل للرمل 69 كم = 67*1.5 = 100.5	100.5	م3	3903.04	0	3706	3706	372,453				372,453		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	18380	17450	17450-	0	0				0		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	19515.2	0	18530	18530	240,890				240,890		
	إجمالي قيمة المستخلص											5,411,808		

خمس ملايين وأربعمائة وأحد عشر ألفا وثمانمائة وثمانية جنيه مصري فقط لا غير

الشركة المنفذة : شركة التوكل للمقاولات العامة

مدير المشروع
م/محمد متولي

مهندس الاستشاري (الاستشارة)
م/محمد [illegible]

مهندس الاستشاري (الاستشارة)
م/ [illegible]

مهندس الاستشاري العام(سبكترا)
م/ علاء عبداللطيف
تمت المراجعة فنيا فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/مارجريت ميكي زاخر

مدير عام مشروعات الهيئة
م/محمد حسني قيباش

اقر بان ما الحساب صحيح و مطبوق و ان المبلغ المبينة بالقيد و قدرها ..... حق صرفها الى المقاول
: تحريرا في
..... وقع المقاول مدع
بشيكات - الفئات ..... عن الوارد بعد التوريدة المتحدث من .....
تحريرا في

الى الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محفوظه"