الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البرى

بيان أعمال مستخلص جاري رقم (١٩)
مشروع تطوير ميناء العين السخنة (إنشاء أرصفة بحرية)
تنفيذ شركة (المقاولون العرب)
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٨٩)

في المدة من بدء العمل حتي ٢٠٢٣/٠٨/٣١

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية المنفذة			جاري/ نهائي	ملاحظات
			السابق	الحالي	الإجمالي		
	البنود الإنشائية						
A	حوائط ديافرام أمامية بسمك ١٢٠٠ مم	م٣	٢٧٢٨٢,٥٣	٣٩١٤,٣٨	٣١١٩٦,٩١	جاري	الكميات المدرجة إجمالية ولم يتم حجز أيه كميات لزوم الإختبارات الغير متلفة أو إختبارات التحميل. (Sonic test , Integrity test , loading test)
B	خوازيق بقطر ١٢٠٠ مم	م.ط	١٦٨٨٢,٤٠	٧١٥,٦٠	١٧٥٩٨,٠٠	جاري	
C	بارتات خلفية ٢٨٠٠*٨٠٠ مم	م٣	٢٤٥٣٨,٧٥	١١٧٢,٨٧	٢٥٧١١,٦٢	جاري	
D	كمرة أمامية ٢٠٠٠*٣٠٠٠ مم	م٣	١٤٦١,٨٠	٤١١,٨٦	١٨٧٣,٦٦	جاري	
E	كمرة خلفية ٢٠٠٠*٣٣٠٠ مم	م٣	١٦١٣,٧٠	٤٩٧,٩٧	٢١١١,٦٧	جاري	إجمالي كميات الحديد الموردة و المختبرة بإجمالي (٢٣٨٧٨,٥٥٠) طن
F	كمرات عرضية ٢٠٠٠*١٥٠٠ مم	م٣	٤٤١١,٠٦	٦٠٥,٥٢	٥٠١٦,٥٨	جاري	إجمالي كمية الحديد المنفذة (٢١٨٨٣,٢١٠) طن
G	بلاطات بسمك ٤٠٠ مم	م٣	٢٣٧٦,١١	٦٣٤,٢٤	٣٠١٠,٣٥	جاري	إجمالي كمية الحديد المنفذ في ٢٠٢٣/٠٨/٣١ (١٧٩٨,٤٧) طن
H	حديد تسليح الأساسات	طن	١٧٨٨٨,٤٩	١٤٤٦,٦٩	١٩٣٣٥,١٨	جاري	يتم صرف نسبة التشوينات (٥٦ %) طبقا للتعاقد
I	حديد تسليح سطح الرصيف	طن	٢١٩٦,٢٥	٣٥١,٧٨	٢٥٤٨,٠٣	جاري	يراعي تعلية خمسمائة ألف جنيه (٥٠٠٠٠٠) ج.م لحين الألتزام بما يلي :- ١- نظافة الموقع من نواتج الحفر و إزالة المخلفات..... إلخ.
	ملحقات الرصيف						
J	تركيب الفنادر SCN 900	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	
K	تركيب مدافع الربط Bollard 125 ton	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	
L	فواصل التمدد	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	
M	السلالم البحرية	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	
N	حلقات الربط Mooring Rings	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	
A	غرف الخدمات تشمل مياه ، كهرباء ، وقود	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	
	الإجمالي						

SOKHNA PORT DEVELOPMENT
المكتب الفني SPD
مشروع تطوير ميناء العين السخنة

الجهة المالكة
الاسم/ التوقيع/

الإستشاري دار الهندسة
الاسم/ التوقيع/

dar ORIGINAL

مهندس المقاول
الاسم/ التوقيع/

المقاولون العرب
إدارة الأنفاق و المنشآت المائية
مشروع تطوير ميناء العين السخنة

CamScanner