الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول(العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التاسيس وخرسانات الميول المسافة من الكم ٥٥٧+٦٦٠ الى الكم ٥٥٧+٧٨٠ بطول ٠,١٢٠ كم

تنفيذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

كشف جاري رقم (٣)

المقاول: مكتب مجدي بخيت متى بنيامين رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٤٣)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤-٠٩-٠١

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨	١٠١,٤٠	متر مكعب	٢٦,٧٢٥,٨٣٧	٢٤,٧٠٠,٠٠	٢٤,٧٠٠,٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون كرفان متحرك متواجد التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-٩-١٧) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-٩-١٧)
	علاوة مسافة النقل ٣٣٥ كم	٤٩٩,٥٠	متر مكعب	٢٦,٧٢٥,٨٣٧	٢٤,٧٠٠,٠٠	٢٤,٧٠٠,٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٢٦,٧٢٥,٨٣٧	٢٤,٧٠٠,٠٠	٢٤,٧٠٠,٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨													
	علاوة مسافة النقل ٣٣٥ كم	٤٩٩,٥٠	متر مكعب	٢٢٦٦٠,٠٤	٠	٢١٥٢٥	٢١٥٢٥	٠	١٠٧٥١٧٣٧,٥٠	٠	٠	٠	١٠٧٥١٧٣٧,٥٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٢٢٦٦٠,٠٤	٠	٢١٥٢٥	٢١٥٢٥	٠	٢٧٩٨٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٢٧٩٨٢٥,٠٠	
١-١-٣	السعر في مارس ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٠٠,٧٠	متر مكعب	٣٣٠٢,٠٥	٠	٣١٣٦	٣١٣٦	٠	٣١٥٧٩٥,٢٠	٠	٠	٠	٣١٥٧٩٥,٢٠	
٢-١-٣	السعر في ابريل ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٠٠,٩٠	متر مكعب	٣١٠٩,٦٠	٠	٢٩٥٤	٢٩٥٤	٠	٢٩٨٠٥٨,٦٠	٠	٠	٠	٢٩٨٠٥٨,٦٠	
٣-١-٣	السعر ابتداء من ٢٢ / ٣ /٢٠٢٤ طبقا للمفاوضة	١٠٨,٠٠	متر مكعب	١٦٢٤٨,٣٩	٠	١٥٤٣٥	١٥٤٣٥	٠	١٦٦٦٩٨٠,٠٠	٠	٠	٠	١٦٦٦٩٨٠,٠٠	
١-٤	أعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٤٦,٤٠	متر مكعب	٦٥٩,٢٠٠	٦٢٠,٠٠	٦٢٠,٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٦١,٠٠	متر مكعب	٦٥٩,٢٠٠	٦٢٠,٠٠	٦٢٠,٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١١٥,٥ كم	١٢٤,١٥	متر مكعب	٦٥٩,٢٠٠	٦٢٠,٠٠	٦٢٠,٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٦٥٩,٢٠٠	٦٢٠,٠٠	٦٢٠,٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١-٤	أعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان													
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٦١	متر مكعب	٢٣٩٨,٦٠	٠	٢٢٧٨	٢٢٧٨	٠	٣٦٦٧٥٨,٠٠	٠	٠	٠	٣٦٦,٧٥٨,٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١١٥ كم	١٢٣,٥٠	متر مكعب	٢٣٩٨,٦٠	٠	٢٢٧٨	٢٢٧٨	٠	٢٨١٣٣٣,٠٠	٠	٠	٠	٢٨١,٣٣٣,٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	متر مكعب	٢٣٩٨,٦٠	٠	٢٢٧٨	٢٢٧٨	٠	٥٦٩٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٥٦,٩٥٠,٠٠	
١-١-٤	السعر في مارس ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٤٣,٣٠	متر مكعب	٦٥٩,٢	٠	٦٢٦	٦٢٦	٠	٨٩٧٠٥,٨٠	٠	٠	٠	٨٩,٧٠٥,٨٠	
٢-١-٤	السعر في ابريل ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٤٤,٩٠	متر مكعب	٣٢٩,٦	٠	٣١٣	٣١٣	٠	٤٥٣٥٣,٧٠	٠	٠	٠	٤٥,٣٥٣,٧٠	
٣-١-٤	السعر في مايو ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٤٦,٤٠	متر مكعب	٥١٤,٨	٠	٤٨٩	٤٨٩	٠	٧١٥٨٩,٦٠	٠	٠	٠	٧١,٥٨٩,٦٠	
٤-١-٤	السعر ابتداء من ٢٢ / ٣ /٢٠٢٤ طبقا للمفاوضة	١٥٣,٥٠	متر مكعب	٨٩٥	٠	٨٥٠	٨٥٠	٠	١٣٠٤٧٥,٠٠	٠	٠	٠	١٣٠,٤٧٥,٠٠	
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ %والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل ٢٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة .	١٥١,٣٠	متر مكعب	٤٧٨,٤	٤٥٠	٤٥٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٧٥	متر مكعب	٤٧٨,٤	٤٥٠	٤٥٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٦٥,٥ كم	٣١٩,١٥	متر مكعب	٤٧٨,٤	٤٥٠	٤٥٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	متر مكعب	٤٧٨,٤	٤٥٠	٤٥٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ %والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل ٢٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة .													
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٧٥	متر مكعب	٩٩٣,٢٠	٠	٩٤٣	٩٤٣	٠	١٦٥٠٢٥,٠٠	٠	٠	٠	١٦٥٠٢٥,٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٦٥ كم	٣١٨,٥٠	متر مكعب	٩٩٣,٢٠	٠	٩٤٣	٩٤٣	٠	٣٠٠٣٤٥,٥٠	٠	٠	٠	٣٠٠٣٤٥,٥٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	متر مكعب	٩٩٣,٢٠	٠	٩٤٣	٩٤٣	٠	٢٣٥٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٢٣٥٧٥,٠٠	
١-٢-٤	السعر في أغسطس ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٥٤,٢٠	متر مكعب	٤٧٨,٤٠	٠	٤٥٤	٤٥٤	٠	٧٠٠٠٦,٨٠	٠	٠	٠	٧٠٠٠٦,٨٠	
٢-٢-٤	السعر في سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٥٥	متر مكعب	٥١٤,٨٠	٠	٤٨٩	٤٨٩	٠	٧٥٧٩٥,٠٠	٠	٠	٠	٧٥٧٩٥,٠٠	
٥	البلاطات الخرسانية													
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم(بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملىء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر رأسي على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)	٤٥٧	متر مربع	٦٢٦,٢٩٠	٥٩٠	٥٩٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم(بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملىء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر رأسي على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)													
	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	٤٦٣	متر مربع	٣٣٠٦,٧٤	٠	٢٨١٠	٢٨١٠	٠	١٣٠١٠٣٠,٠٠	٠	٠	٠	١٣٠١٠٣٠,٠٠	
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم(بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملىء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر رأسي على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)	٢٦٦٥,٢٠	متر مكعب	٣٦	٢١-	٢١	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم(بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملىء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر رأسي على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)													
	السعر في سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	٢٧٦٦,١٠	متر مكعب	٣٦	٠,٠٠	٣٠	٣٠	٠	٨٢٩٨٣,٠٠	٠	٠	٠	٨٢٩٨٣,٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												١٦٣٧٣٣٢١,٧٠	

فقط : ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وعشرون جنيهاً وسبعون قرشاً لا غير

مدير المشروع المقاول
م / علي الشربيني
علي الشربيني

استشاري (XYZ)
م/ محمد خليل

مدير المشروع الإستشاري
(مكتب د/ خالد قنديل)
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري العام
(سيسترا)
م / أسامة جودة

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الشناوي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ....سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في:

يدفع للمقاول مبلغ...................

ملحوظة : الفئات ....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

٢٠٢٤
١٠/٣١