مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه – العاصمه الاداريه – العلمين - مطروح)
في المسافه من الكم ٤١١+٦٠٠ الى الكم ٤١٢+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه الطريق الساحلي قطاع (العلمين/فوكة)

تنفيذ : شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (٢)

المقاول:شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات العامة رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٩٨) المؤرخ في ٢٠٢٣/٥/٢

من بداية العمل حتى:١٥ /٥/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	مـلاحـــظـات
١	اعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٥	م٣	٢١٤٣٩,٩٩٠	٠	٢٠٤٠٠	٢٠٤٠٠	٠	٥٤٠,٦٠٠	٠	٠	٠	٥٤٠,٦٠٠	- العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة
٤	طبقات الأساس													
٤-٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥%% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان السعر لايشمل المادة المحجرية	١٥١,٣	م٣	١٠١٢,١٦	٩٥٠	٠	٩٥٠	٠	١٤٣,٧٣٥	٠	٠	٠	١٤٣,٧٣٥	- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	قيمة المادة المحجرية	١٧٥	م٣	١٠١٢,١٦	٩٥٠	٠	٩٥٠	١٦٦,٢٥٠				١٦٦,٢٥٠		- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة مسافة النقل ١٣٠ كم	١٤٣	م٣	١٠١٢,١٦	٩٥٠	٠	٩٥٠	١٣٥,٨٥٠				١٣٥,٨٥٠		- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	١٠١٢,١٦	٩٥٠	٠	٩٥٠	٢٣,٧٥٠				٢٣,٧٥٠		- يراعى خصم التجارب المعملية
٤-٣	بالمتر المكعب أعمال قطع ونقل وإعادة تشغيل السن وذلك لوجود تعديل في المنسوب التصميمي للمسار في هذه المسافة وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥%% والتدرج الوارد بالإشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوحة تحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠ % وألا يزيد الإمتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الإستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	٦٥	م٣	١٦٠٧,٤	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	٠	٩٧,٥٠٠				٩٧,٥٠٠	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
٥	البلاطات الخرسانية													- لم يتم توريد عدد ٢٥ كرتونة ورق
٥-١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى)والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدره ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن ٥ متر رأسى)	٤٥٧	م٢	٨٢٤٠,٥٦	٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	٠	٣,١٩٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٣,١٩٩,٠٠٠	- وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٥/٢٢ - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٥/٢٢
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دلوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاسشاري (فيبر+سيكا)علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشواب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع موضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا للتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٦٥,٢	م٣	٢٨٥,٥٧٤٢	٢٢٠	٠	٢٢٠	٠	٥٨٦,٣٤٤	٠	٠	٠	٥٨٦,٣٤٤	- يراعى تطبيق نصوص العقد
	إجمالي قيمة المستخلص											٤,٨٩٣,٠٢٩		
	أربع ملايين وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعة وعشرون جنيه مصري فقط لاغير													

الشركة المنفذة :شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات العامة

مدير المشروع (الهيئة) — م/ إبراهيم عبدالله الكناوي

مدير مشروعات الهيئة — م/محمد حسني فياض

مدير المشروع — مهندس الاستشاري (المصلحة) — مهندس الاستشاري/د.سعد الجيوشي — مهندس الاستشاري العام(سيسترا)

م/ أحمد محمد حسن — م/ حمدي عطيه — م/مصطفى نجم

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبيد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"