الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الإسكندرية - مطروح)
إدارة المشروعات

مشروع: تنفيذ أعمال خط مواسير المياه قطر ١٤٠٠ مم مزدوج المتعارض مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) في المسافة من طريق وادى النطرون - العلمين (كم ٣٩٤,٥) حتى مزلقان العلمين (كم ٣٩٨)

تنفيذ : شركة رؤية للانشاءات والتوريدات العمومية

كشف رقم جارى (٣)

المقاول: شركة رؤية للانشاءات والتوريدات العمومية رقم العقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٢١ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٠

من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم البند	بيـــــــــــان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		إستقطاع أو حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	الكميات المنفذة من أمر الاسناد وحتي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ طبقا لأسعار التعاقد													
١	بالمتر الطولي: توريد وتركيب واختبار مواسير HDPE طبقا للمواصفات الالمانيه-٤٤٢٧ ISO 75 / 8074 DIN ٢٠٠٧ والمواصفات القياسية المصرية ١٨٣٢ او ما يعادلها جودة تتحمل ضغط تشغيل ١٠ بار والفئة تشمل توريد وتركيب القطع الخاصة اللازمة للتركيب من نفس نوع وقطر الماسورة مشتركات وكعيان وبردات وكتل التثبيت وتشمل الحفر فى جميع انواع التربة بعرض الحفر طبقا لقطاعات المرفقة وبالعمق المطلوب مع وضع طبقة من الرمل النظيف المورد من خارج الموقع اسفل المواسير بسمك ٢٠ سم وعلى المواسير بسمك ٣٠ سم بعرض الحفر مع الدمك الجيد وسند جوانب الحفر ونزح المياه بالطريقة المناسبه حسب نوع التربة طبقا لتقرير استشارى تربة معتمد واستكمال الردم بناتج الحفر فى التربة على ان يكون الردم على طبقات لا تزيد عن سمك ٢٥ سم مع الدمك والرش الغزير بالمياه وفى حالة التربة الصخرية والشوارع الاسفلتيه يتم استكمالل قطاع الحفر بالرمال النظيفه المورده من الخارج بكذلك البند يشمل الربط على الخطوط القائمه وعمل كافة ما يلزم لنهو الأعمال على الوجه الاكمل وطبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الأشراف . كامل مما جميعه بالمتر الطولى													١- المهندسون متواجدون. ٢- المعدات متواجدة. ٣- وثيقة التأمين متواجدة حتي تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٢ . ٤- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة. ٥- تم تقديم البرنامج الزمني . ٦- يراعي تطبيق نصوص العقد. ٧- السيارات متواجدة . ٨-تم الحصر تحت اشراف شركة مياه الشرب بمطروح.
	قطر خارجى ١٤٠٠ مم	٥٦٤٣٤	م.ط	٥٣٥٢	١٣٤٥	٩٢٣	٢٢٦٨		١٢٧٩٩٢٣١٢				١٢٧٩٩٢٣١٢	
	قطر خارجى ٣٥٥ مم	٣٩٤٥	م.ط	٥٠٠٠	٤٣٠٣	٠	٤٣٠٣		١٦٩٧٥٣٣٥				١٦٩٧٥٣٣٥	
٢	بالعدد توريد وتركيب محبس غلق فراشة من الزهر مرن مستورد أو ما يماثله جودة محلية معتمد PN10/16 body ductile caste iron ويتم تقديم عينه من المحابس لجهاز الاشراف لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل المسامير والورد الصواميل والجوانات الكاوتش عدد ٢ تيلة سمك ٤ مم والفلانشات و صلة الفك والتركيب ومشتركات او كيعان اذا لزم الامر مع دهان كافة القطع الخاصة والمسامير بالبتومين وعمل كافة مايلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الأشراف . كامل مما جميعه بالعدد													
	قطر خارجى ٣٠٠ مم	٨١٣٤٢	عدد	٤	٤	٠	٤		٣٢٥٣٦٨				٣٢٥٣٦٨	
٤	بالمقطوعية توريد وانشاء غرفة محابس من الخرسانة المسلحة بالابعاد الداخلية المطلوبة والعمق المطلوب والفئة تشمل الحفر فى جميع أنواع التربة وسند جوانب الحفر ونزح المياه الجوفية اذا لزم الامر والردم برمل نظيف ونقل الاتربة الزائدة إلى المقالب العمومية والبند يشمل توريد وعمل اللبشة الخرسانية العادية للاساسات سمك لا يقل عن ٢٥سم ومكونات الخرسانة العادية ١م ٣ سن من كسر الوميت و ٥ ، ٠ م ٣ رمل حرش نظيف و٣٠٠كم اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل توريد وعمل الخرسانات المسلحة للغرفة (لبشة - حوائط _ سقف) سمك ٣٠ سم وتتكون من ٨ ، ٠ م٣ سن من كسر الدولميت و ٤ ، ٠م٣ رمل حرش نظيف و ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى مع اضافة مادة مانعة للنفاذية تعتمد قبل التوريد والخلط والدمك والميكانيكى مع عمل الشدة اللازمة والقطاعات والتسليح طبقا للرسومات الهندسية المعتمده وتوريد وتركيب وصلات الحائط من الزهر المرن PN10 ووصلات الاستطالة اذا لزم الامر والوصلات المرنه قبل وبعد الغرفه من نفس نوع الماسوره بطول لايزيد عن ١,٠٠ متر وكذلك الخرسانة العادية اسفل المحبس (الكرسى) بارتفاع لا يقل عن ٣٠سم والفئة تشمل توريد وتركيب درج من قطاعات من الحديد الصلب عبارة عن سيخ قطر ١" على شكل حرU متكرر كل ٣٠ سم بكامل الارتفاع شامل التثبيت والدهان بالابيوكسى وتوريد وتركيب اغطية من GRP شامل الشمبر وزن ٨٣ كجم قطر ٧٦ حمولة ٤٠ طن وتشمل عمل بياض اسمنتى مخدوم بلبانى الاسمنت الاسود بسمك ٢,٥ سم للغرفة من الداخل من مونة مكونة من ٣٥٠كجم اسمنت بورتلاندى عادى و ١م٣ رمل حرش) والطرطشة الابتدائية من مونة اسمنتية مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى / ١م٣ رمل حرش ع اضافة مادة مانعة للنفاذية تعتمد قبل التوريد وعزل الغرفة من الخارج بوجهين من البيتومين المؤكسد على ان يتم تنظيف السطح جيدا باستدام الفرشاة السلك وكافة مايلزم لنهو الاعمال على الوجه الاكمل وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وحسب الرسومات المرفقة وتعليماتا جهاز الاشراف كامل مما جميعه بالمقطوعة . بابعــــــــاد داخلية .													
	مساحة داخلية ٦م٢ X ارتفاع بلا يقل عن ٣م (إثنى عشر بالمقطوعية)	٦٨٨٨٨٦	مقطوعية	١٢	١٠	٠	١٠		٦٨٨٨٨٦٠				٦٨٨٨٨٦٠	
٥	لعدد توريد وتركيب محبس هواء بروحين من الزهر مرن مستورد او ما يماثله جودة محلية معتمد PN ١٦/١٠ ductile caste iron ويتم تقديم عينه من المحابس لجهاز الاشراف لاعتمادها قبل التوريد ، والفئة تشمل المسامير والورد والصواميل والجوانات الكاوتش عدد ٢ تيلة سمك ٤ مم والفلانشات مع دهان كافة القطع الخاصة والمسامير بالبتومين ومحمل عليه توريد وتركيب محبس قفل سكينة بمشتملاته بنفس قطر محبس الهواء وعمل كافة ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل ماجميعه بالعدد .													
	قطر ١٠٠مم	١٧٤٥٧	عدد	٣	٣	٠	٣		٥٢٣٧١				٥٢٣٧١	
	إجمــــــــالى قيمة المستخلص												١٥٢٢٣٤٢٤٦	
	فقط وقدره مائة وإثنان وخمسون مليون ومئتان وأربعة وثلاثون الفا ومئتان وستة وأربعون جنيها مصريا لاغير													

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ....

تحريراً في :

يدفع للمقاول مبلغ ....

ملحوظة : الفئات ....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ....

تحريراً في :

الشركة المنفذة :شركة رؤية للإنشاءات والتوريدات العمومية	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات (الهيئة)	رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرســـــى مطروح عميد - مهندس / " هانى محمد محمود طه "
مدير المشروع م/احمد محمد سليمان مدير المشروع (الاستشارى د/ سعد الجيوشى) م / مصطفى نجم	مهندس/ابراهيم العناوي	مهندس / محمد حسني فياض	٢٩/ ٩ /٢٠٢٤

ROAYA Constructions
ب.ض: ٩٧٤ - ٠٧٣ - ٥٦٥
س.ت: ٤٢٨١٦٧