ية للطرق والكباري
زية (المنطقة الثالثة عشر)

العدد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٥٨) بتاريخ : ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٣

مستخلص
ختامى

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم ٢١٥+٠٠٠ الى الكم ٢١٨+٠٠٠ بطول ٣ كم (اتجاه الريف الاوروبى)
مع شركة الغازى للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٣ / ٨ / ٢٠٢٣

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت حتى ١٦ / ٧/ ٢٠٢٣	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣	جارى ام ختامى	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣ قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم احتساب علاوة ١ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.											التقارير (المبدنى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة.
١.٢	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	٢٠,١٠	١٠٠٠٠٠	م٣	١٠٠٠٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠	ختامى	٢٠١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٠٠٠٠,٠٠	العلامات الارشادية متواجدة .
	علاوة ١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٢١ كم - ٠,٥ كم = ٢٠,٥ كم) .	٢٠,٥٠	١٠٠٠٠٠	م٣	١٠٠٠٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠		٢٠٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٠٠٠٠,٠٠	
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.											الاجهزة المساحية متواجدة .
١.٣	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠٠	١٤٠٠٠	م٣	١١٩٦٣	٠,٠٠	١١٩٦٣	ختامى	٦٨١٨٩١,٠٠	٠,٠٠	٦٨١٨٩١,٠٠	
	مسافة النقل حتي :(٧٨ - ٢ = ٧٦) كم بنسبة ١,٤٠% (٧٦ * ١,٤٠ = ١٠٦,٤)	١٠٦,٤٠	١٤٠٠٠	م٣	١١٩٦٣	٠,٠٠	١١٩٦٣		١٢٧٢٨٦٣,٢٠	٠,٠٠	١٢٧٢٨٦٣,٢٠	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد	٣٢,٠٠	١٤٠٠٠	م٣	١١٩٦٣	٠,٠٠	١١٩٦٣		٣٨٢٨١٦,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢٨١٦,٠٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	استقطاعات مادة محجرية طبقا لبنود العقد بقيمة ١٢% (٣٢ * ٠,١٢ = ٣,٨٤)	٣,٨٤	١٤٠٠٠	م٣	١١٩٦٣	٠,٠٠	١١٩٦٣		٤٥٩٣٧,٩٢	٠,٠٠	٤٥٩٣٧,٩٢	
	انتفاش تربة بنسبة ٢٥ % (٣٢ * ٠,٢٥ = ٨)	٨,٠٠	١٤٠٠٠	م٣	١١٩٦٣	٠,٠٠	١١٩٦٣		٩٥٧٠٤,٠٠	٠,٠٠	٩٥٧٠٤,٠٠	
	رسوم الكارتات والموازين طبقا للمادة(٣٦)من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار طرق	١٣,٠٠	١٤٠٠٠	م٣	١١٩٦٣	٠,٠٠	١١٩٦٣		١٥٥٥١٩,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٥١٩,٠٠	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.											مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
١.٤	مسافة النقل حتى ٢٠ كم	١٠٠,٠٠	١٥٠٠٠	م٣	٣٣٤٩	٠,٠٠	٣٣٤٩	ختامى	٣٣٤٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤٩٠٠,٠٠	
	مسافة النقل حتي :(١١٠,٥ - ٢٠ = ٩٠,٥) كم بنسبة ١,٢٠% (٩٠,٥ * ١,٢٠ = ١٠٨,٦)	١٠٨,٦٠	١٥٠٠٠	م٣	٣٣٤٩	٠,٠٠	٣٣٤٩		٣٦٣٧٠١,٤٠	٠,٠٠	٣٦٣٧٠١,٤٠	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد	٩٠,٠٠	١٥٠٠٠	م٣	٣٣٤٩	٠,٠٠	٣٣٤٩		٣٠١٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠١٤١٠,٠٠	
	استقطاعات مادة محجرية طبقا لبنود العقد بقيمة ١٢% (٩٠ * ٠,١٢ = ١٠,٨)	١٠,٨٠	١٥٠٠٠	م٣	٣٣٤٩	٠,٠٠	٣٣٤٩		٣٦١٦٩,٢٠	٠,٠٠	٣٦١٦٩,٢٠	
	انتفاش سن بنسبة ٣٠ % (٩٠ * ٠,٣ = ٢٧)	٢٧,٠٠	١٥٠٠٠	م٣	٣٣٤٩	٠,٠٠	٣٣٤٩		٩٠٤٢٣,٠٠	٠,٠٠	٩٠٤٢٣,٠٠	
	رسوم الكارتات و الموازين طبقا للمادة(٣٦)من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار طرق	٢٥,٠٠	١٥٠٠٠	م٣	٣٣٤٩	٠,٠٠	٣٣٤٩		٨٣٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٨٣٧٢٥,٠٠	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. -يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. -السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.											
١.٥	مسافة النقل حتى ٢٠ كم	١٠٥,٠٠	١٧٠٠٠	م٣	٢٨٩٣	٠,٠٠	٢٨٩٣	ختامى	٣٠٣٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣٧٦٥,٠٠	
	مسافة النقل حتي :(١١٠,٥ - ٢٠ = ٩٠,٥) كم بنسبة ١,٢٠% (٩٠,٥ * ١,٢٠ = ١٠٨,٦)	١٠٨,٦٠	١٧٠٠٠	م٣	٢٨٩٣	٠,٠٠	٢٨٩٣		٣١٤١٧٩,٨٠	٠,٠٠	٣١٤١٧٩,٨٠	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد	٩٥,٠٠	١٧٠٠٠	م٣	٢٨٩٣	٠,٠٠	٢٨٩٣		٢٧٤٨٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٨٣٥,٠٠	
	استقطاعات مادة محجرية طبقا لبنود العقد بقيمة ١٢% ٩٥ * ٠,١٢ = ١١,٤)	١١,٤٠	١٧٠٠٠	م٣	٢٨٩٣	٠,٠٠	٢٨٩٣		٣٢٩٨٠,٢٠	٠,٠٠	٣٢٩٨٠,٢٠	
	انتفاش سن بنسبة ٣٠ % (٩٥ * ٠,٣ = ٢٨,٥)	٢٨,٥٠	١٧٠٠٠	م٣	٢٨٩٣	٠,٠٠	٢٨٩٣		٨٢٤٥٠,٥٠	٠,٠٠	٨٢٤٥٠,٥٠	
	رسوم الكارتات و الموازين طبقا للمادة(٣٦)من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار طرق	٢٥,٠٠	١٧٠٠٠	م٣	٢٨٩٣	٠,٠٠	٢٨٩٣		٧٢٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٢٣٢٥,٠٠	
١-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لإرتفاع ١٠ متر رأسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشارى (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الإستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر رأسي علي أن تضاف لكل مسطاح (إلا يقل عن ٥ متر رأسي).	٣٥٥	٣١٥٠٠	م٣	٢٦٠٠٠,٠٠	٤٣٨٥,٣٦٥٥٧	٣٠٣٨٥,٣٦٥٥٧	ختامى	١٠٧٨٦٨٠٤,٧٨	٠,٠٠	١٠٧٨٦٨٠٤,٧٨	
٢-٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤م٣ رمل حرش+٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢٠٠	٢٠٠٠	م٣	٧٠٠,٠٠	٦٤٢,٠٠٠	٥٨	ختامى	١٢٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٦٠٠,٠٠	
	الإجمالى								١٩٩٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٩٠٠٠٠٠,٠٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٩٩٠٠٠٠٠,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٩٩٠٠٠٠٠,٠٠
ما سبق صرفه	١٩٧٥٥٥٩٥,٢٢
اجمالى قيمة المستخلص الختامي	١٤٤٤٠٤,٧٨

تحريراً في ١٠ / ٨ / سنة ٢٠٢٣
المقاول
شركة الغازى للمقاولات
م/ [illegible] محمد فتحي

EL GHAZY CO.
العمومية

عن استشاري الاشراف مكتب انترانس كونسلتنج
مدير المكتب الفني (الاستشاري)
م/ [illegible] عبد المنعم علي

EnTrans CONSULTANTS

عن مكتب XYZ
م/ أحمد هشام

عن الاستشاري العام سيستر
م/ باهر نور الدين
تم مراجعة الأعمال فنيا [illegible]
تم [illegible]

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
م/ احمد الشاعر
مدير المشروع
م/احمد ابو دقيقة
احمد ابو دقيقة

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
سبق صرفها ال
المقاول تحريراً في ١٣/ ٨ سنة ٢٠٢٣
المحاسب
يدفع ال المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا
ملاحظة الفئات
غير الواردة بصلب الشروط اعتمدت من
تحريراً في ١٣/ ٨ سنة ٢٠٢٣

يعتمد،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
مهندس/ [illegible] عبد السلام