الجمعية التعاونية الإنتاجية
Contractor

Owner Consultant

Owner
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري ونقل البري
المنطقة الثالثة غرب (البحيرة - كفر الشيخ)

مستخلص رقم (٩) جاري عن مشروع إنشاء أعمال انشاء عدد ٤ وصلة كهربائية اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين الجديدة - مطروح)
عقد محلي (١٥٢٠٠٨٨٦)

المقاولة رقم : ٩٢٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤ شركة / شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للطرق العامة وتطوير المباني

في المدة من بدء العمل حتى ١٦ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	السعر	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال الفترة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو جزاء	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا (الصلب والصخر) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بأجهزة حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتدميس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر وكل نواتج الحفر الزائده الى المقالب العمومية والبند شامل سدا وبدره طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٥٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	م٣	٨٧٤,٠٠٠	٨٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٤	بالمتر المكعب تكسير طرشة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لتنهو العمل كاملا بدون وكل المخلفات الى المقالب العمومية وتنهو العمل والبند شاملا سدا جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف باستخدام المعدات والآلات الميكانيكية	١٥٠,٠٠	١٩٠,٠٠	م٣	٥١,٠٠٠	٥٩,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	لومات المشروع متواجدة
٥	باليوم أجهزة الرش السطحي للمياه بواسطة موتورة مكونة من حد ٢ طلمبة سحب المياه (كلونجة) والبند يشمل التوظيف طوال فترة الخلطة	٦٦,٠٠	١,٥٤٣,٠٠	اليوم	٥٧,٠٠٠	٥٧,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	براعي تكلفة بنود العمل
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات على منسوب التأسيس من سن ٢ فسن ٢ فسن ٢ بنسبة ١:١:٢ على منسوب المياه الجوفية بنسبة استخدامي لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على أي مواد لاصقة أو بودرة (مارة من مناخل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر توزع على طبقات بحيث لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف وفيو السطح العلوي كورد طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لتنهو العمل تنهوا كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة ٠ : نقل ١٢٠ كم	٦٦٠,٠٠	٤٥٧,٠٠	م٣	٥٩٠,٠٠٠	٥٧٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و لجهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢	٩٠,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠	م٣	٤١,٠٠٠	٤٩,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بأقل حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم لم ٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع العمل الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمة للحصول على أسطح ملس للأسطح الظاهرة وكل التقويات اللازمة ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) على أن يطبق الرمل والزلط والخرسانة المنتجة حدود المواصفات الفنية المصرية والكود المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعمر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جودة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لتنهو العمل تنهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٦٠,٠٠	٢,٢٢٥,٠٠	م٣	١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بالفكر داخلية (١,٢٠ م) (رتبة ١٢) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٠٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ كجم/م٣ (١٠ مم لشتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ كجم/م٣ ٦ مم لشتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المشطرن ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٤,٠٠	١,٩٠٨,٠٠	م ط	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب ورص التسليح (١٠/١٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل القطع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم تذكر برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشغل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	طن	٢٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة الفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولي إيثايلين سمك ١٠٠ ميكرون والسعر يشمل التركيب ١٠ سم والبند يشمل كل ما يلزم لتنهو العمل تنهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٤٩٥,٠٠	٩٨,٠٠	م٢	٢٤٥,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الأسفلت المسلح سمك ٤ سم والمادة تشمل الدهان بالبيتومين الساخن وعلى الا يقل التركيب بين الشرائح عن ١٠ سم	١٥٣٠,٠٠	١٠٥,٠٠	م٢	٤٦٣,٠٠٠	٤٦٣,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وتنقية رمل ملئت بالأسمنت الخلي طبقات الخزل على الخلط محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم لم٣ لكل ١م٣	٣٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	م٣	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ١٢ سم بين بلاطات وحوائط الربط حد فواصل التمدد بين أجزاء الربط والبند يشمل الأوتاد اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة	٣٢٠,٠٠	١٩٠,٠٠	م.ط	٩٧,٠٠٠	٩٧,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي ايثيلين قطر ٢١٠ مم وتثبيتها حسب المنسوب المطلوب والردم عليها لزوم عمل تحويل للطريق قائم أعلى الترعة أو المصرف القائم والمحافظة وإعادة إزالتها بعد انهاء أعمال الربط	٦٠٠,٠٠	٩,٤٠٠,٠٠	م.ط	٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	الاجمالي الصفحة (١)									٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	

عن الشركة المنفذة
مهندس

الرئيس المنفذ
(الاستشاري العام للمشروع)
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس/ أحمد أبو عطية مهندس / أيمن عبدالله
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
المهندس/ أحمد الشاعر
التوقيع /
المهندس/ محمد أبو بلطية
التوقيع /
مدير إدارة المشروعات
مهندس/ كريم إمام
التوقيع /

المعتمد / .....
مدير المشروع / الهيئة
مدير الإدارة بعد المراجعة أعتمد من .....
مدير المصلحة .....
تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٢

المنطقة الثالثة غرب البحيرة وكفر الشيخ
مهندس
٥٠٩٢٠

وزارة النقل
الهيئة العامة لطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مستخلص رقم (٢) جاري عن مشروع إنشاء أعمال الشاه عند برابخ خرسانى أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - الخدمة الجديدة - مطروح)
عند مطلق (٢٥٩٠٤٨٦)

العقد رقم : ٩٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤ — منفذ / شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني — في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٨/١٧

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق بجدوله	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أو نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو مجنب	المبلغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمـــــــالى ماقبـــــــله									٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب تأمين خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لتمهيد العمل كاملا بامان ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وتمهيد العمل وتبليط شاملا مما جميعة طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف باستخدام المعدات والآلات الميكانيكية	١٤١	١٩٠	م٣	٠,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	جاري	%٢٨	٩,٤٩٦,٢٠٠	٠,٠٠٠	٩,٤٩٦,٢٠٠	
٧	بالمتر أعمال الحفر السطحي للمياه وباستخدام موتوبمة ماكولة من ٢٥٠ مائية سحب المياه (كابولة) والعمل يشمل التوظيف طوال فترة التنفيذ	٦٠	١٤٤٠	اليوم	٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	جاري	%٢٨	٣٩,٥٢٣,٢٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٥٢٣,٢٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس من بين ٩٠ حسن ٩ بنسبة ١/١ وبنسبة إنكماش لا تزيد عن ٣٠ ٪ ولا تحتوي على أي مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بالسمك المطلوب ويتم فردها على طبقات بحيث لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف وطبقا يشمل الفرز في جميع أنواع الكرية حتى عمق ٥٠ سم وكذلك النقل داخل الموقع والتأثيثات وطرق الأكتاف والمنشون الخارجية واستخدام كافة المعدات الخاصة بالنقل وتمهيد السطح العلوي لتردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لتمهيد العمل تمهيدا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل حتى ١٢٠ كم .	٥٠٠	٤٧٥	م٣	٠,٠٠٠	٤٧٤,٠٠٠	٤٧٤,٠٠٠	جاري	%٢٨	٢٢٨,٥٤٢,٤٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٨,٥٤٢,٤٠٠	
٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات وقاعدة الانتظامية مع استخدام أسمنت بورتلاندي مقاوم ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و العيار لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتسوية السطح العلوي مع عمل شدات الخشبية والتقويات اللازمة والمعالجة على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري وكل ما يلزم لتمهيد العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٠	٦٦٤٠	م٣	٠,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	جاري	%٢٨	١٢٧,٩٢٩,٩٠٠	٠,٠٠٠	١٢٧,٩٢٩,٩٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات وأثر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم أو ٣ أسمنت بورتلاندي مقاوم واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيكا أيروم مع العمل الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمة للحصول على أسطح أملس لأسطح الخارجية وفك التقويات اللازمة ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٠٠ كجم/سم ٢) على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري) واستخدام مواد الإضافات المعلمة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعمر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى سداد سطح وأقصى لا يتعدى حدود التسامح وكل ما يلزم لتمهيد العمل تمهيدا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٨٠	٤٦٠٥	م٣	٠,٠٠٠	٤٦٤,٠٠٠	٤٦٤,٠٠٠	جاري	%٢٨	٩,٨٦٨,٣٤٠,٦٠٠	٠,٠٠٠	٩,٨٦٨,٣٤٠,٦٠٠	
١٢	بالمتر الطولي العمل توريد وتركيب مواسير سلطة التجهيز والمتر الطولي (٢,٢٠ م) رتبة ١٢) وسمك ٨ مم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٥ + ٢,٠ رمل + ١,٥ زلط) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة ٢٤/٢١ بمعدل ٦ @ ٢٥ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٤ @ ١٠ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع لف تهيئات الماسورة بنفس مع لزوم الوصلات عمق الإنزال حتى ٢ متر وعمل في مجاري مائية وتم التثبيت وتنزيل المواسير على مراحل لكل جزء من أجزاء البرج طبقا حتى يتم تغطية فواصل الخدمة طبقا لأصول الصناعة والرسومات التصميمية المعتمدة والبند يجمع مشاكلته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٠	٣٨٤٠	وط	٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	جاري	%٢٠	٤٩,٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩,٠٣٠,٠٠٠	
١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب ورش الشايح (٢٠×٢٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات ووصل الوصلات التي لا ترد برسومات العقاء والسعر يشمل الاختبارات وفك الشدات اللازمة لنقل الحديد والحديد شاملا نقل الدواقع والشدات اللازمة لتركيب وتقطيع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتمهيد العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٦	٢٢٠٠٠	طن	٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	جاري	%٢٨	٣,٠٦٤,٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٦٤,٤٦٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة تدريجية قائمة لزوم أسفل الأساسات والأرجوحات التأمين من طبقة من لفائف البولي إيثيلين بسمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل التركيب ١٠ سم و الذي يشمل كل ما يلزم لتمهيد العمل تمهيدا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠	١٢٠	م٢	٠,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠	جاري	%٢٨	٥٤,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤,١٠٠,٠٠٠	
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة تدريجية من الأسمنت المسلح بسمك ١ مم وتكفية تشمل الدهان بالبيتومين أسفلها وعلى الأبال تركيب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٢٤٠٠	١٠٥	م٢	٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	جاري	%٢٨	٨٦,١٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦,١٣٦,٠٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وتكفية ودك مثبت بالأسمنت داخل طبقات الفرن على الأبال محتوى الأسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم/م٣ لكل ١م٣	٢٧	٥٠٠	م٣	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	جاري	%٢٨	١٩,٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٧٢٠,٠٠٠	
٢٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل منع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البرج عند فواصل التمدد بين أجزاء البرج والبند يشمل الإكسترا اللازمة لضمان الثبات في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة. انتاج شركة سيكا (V-type & O-type) أو ما يماثلها	٢٧٠	٣٩٠	م.ط	٠,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	جاري	%٢٨	٤٩,٣٠٣,٨٠٠	٠,٠٠٠	٤٩,٣٠٣,٨٠٠	
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتحام مواسير بولي إيثيلين قطر ٧١٠ مم ضاغط تشغيل ١٠ بار وتركيبها حسب المنسوب المطلوب مع الردم عليها من ناتج الحفر لزوم عمل التمويل فوقها لتفريغ أو المصرف القائم لحين اتمام الأعمال والبند يشمل الحفر في جميع أنواع التربة وهذا الردم من التربة من ناتج الحفر مع الدمك والبند يجمع مشاكلته وهذا دعامة الحفر بالإزاحة وتقطيع المواسير وتكها الى مناطق الردم بحالة جيدة بعد انتهاء أعمال البرج طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٨٠	٩١٠٥	م.ط	٠,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	جاري	%١٠	٥١٤,٦٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٤,٦٨٤,٠٠٠	
	الاجمالي									٦,٣٤٤,٨١٠,٥٠٠	٠,٠٠٠	٦,٣٤٤,٨١٠,٥٠٠	
	اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٦,٣٤٤,٨١٠,٥٠٠			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠٠			
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق									٤,٢٩٨,٥٠٨,١٠٩			
	القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (١) (فقط وقدره اربعة مليون و ستة واربعون الفا و اربعمائة و اثنان و ٣٩١/١٠٠٠ جنيها لا غير)									٤,٠٤٦,٥٠٢,٣٩١			

عن الشركة المنفذة

قريبة عامة
(الاستشاري العام للمشروع)
شركة سيرتا ENSTRA
مهندس / محمد أبو خاتمة — مهندس / أيمن عبدالله — المهندس / أحمد الشاعر — المهندس / أحمد أبو بكيلة
التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع

الهيئة العامة لطرق والكباري

تحريرا في ..... / ..... / ٢٠٢٢
الثلاثاء ..... الموافق
يعادل دفاتر مبلغ .....
فقط ..... جنيها

مدير إدارة المشروعات
مهندس / كريم إسلام
التوقيع

الحساب / .....
على الحساب / نهائيا
قيد توريد بند تأمين ..... من .....
عن العقد .....
تحريرا في ..... / ..... / ٢٠٢٢

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس / أمجد عبد العظيم

الجمعية التعاونية الانتاجية
Contracter

Owner Consultant

Owner

وزارة النقل
الهيئة العامة لطرق والمباني وأمان المرور

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مستخلص رقم (٢) جاري عن مشروع إنشاء/ إحلال انشاء عدد ١ مرابع خرسانية اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - الحسين الجديدة - مطروح)
عقد محطتي (٢٥٩٠٥٨٦)

العقد رقم : ٧٧٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ / شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٨/١٧

رقم البند	بيان الأعمال قبل المعاوضة	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق (جديد)	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الصرف	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو دين	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب اعمال الحفر في جميع انواع التربة ماعدا (الصخور والمتماسك وشديدة التماسك و الصخرية) بالفصل المطلوب لزوم الاساسات بالمهاد حتى ١٫٥٠ الجهاز٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل مده جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائد الى المطالب العمومية والبند شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠٠٫٠٠	٩٠٫٠٠	م٣	٨٧٥٫٠٠٠	٨٧٥٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	%٩٨	جاري	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملا بضمان ونقل المخلفات الى المطالب العمومية وتهو العمل والبند شاملا ما جميعة طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف باستخدام المعدات والالات الميكانيكية	١٥٠٫٠٠	١٩٠٫٠٠	م٣	٥٦٫٠٠٠	٥٦٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	%٩٨	جاري	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	لومات المشروع متواجدة
٥	باليوم اعمال الزح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (تابونة) والبند يشمل التوقيف باول فترة التقاوة	٦٦٫٠٠	١٠٤٤٣٫٠٠	اليوم	٥٢٫٠٠٠	٥٢٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	%٩٨	جاري	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	يراعى تلفية بنود العقد
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من مدن ٦ خمسين ٣ خمسين ٢ بنسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على اي مواد ناعمة او بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر ترتم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول الى أقصى كثافة وقاسة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف وتهو السطح الطوبر الرتم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - سماكة ١٠ لكل ١٫٥٠ كم	٦٦٠٫٠٠	٤٨٧٫٠٠	م٣	٥٦٠٫٠٠٠	٥٦٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	%٩٨	جاري	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و تجهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢	٩٠٫٠٠	٩٫١٠٠٫٠٠	م٣	٤١٫٠٠٠	٤١٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	%٩٨	جاري	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالمقاسات حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم لم ٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيكا فيوم مع الماء الميكانيكي جيدا وتسوية السطح الخارجي اللازمه للحصول على أسطح ناعمة للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ١٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الزمن والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعمر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جماعة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٩٠٫٠٠	٣٫٣٢٥٫٠٠	م٣	١٦٨٫٠٠٠	١٦٨٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	%٩٨	جاري	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بقطر داخلية (1.00 م) (رتبة ١٢) وبسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠٫٨ م٣ زلط + ٠٫٤ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة ٢٤/٥٢ بمعدل ٥ ⌀١٠ مم للمتر طولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٩ ⌀١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بفوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٤٫٠٠	١٫٩٠٥٫٠٠	م.ط	٥٤٫٠٠٠	٥٤٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	%٩٨	جاري	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	
١١	بالطن توريد وتركيب ورش التسليح (١٠/١٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠٫٠٠	٤٤٫٠٠٠٫٠٠	طن	٢٠٫٠٠٠	٢٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	%٩٨	جاري	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة الافقية لزوم ابطال الاساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولي ايثلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل التركيب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٤٩٥٫٠٠	٢٥٫٠٠	م٢	٢٤٥٫٠٠٠	٢٤٥٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	%٩٨	جاري	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسمومات المسلح سمك ٤ سم والمادة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل الراكوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٢٥٣٠٫٠٠	١٫٠٥٫٠٠	م٢	٤٦٣٫٠٠٠	٤٦٣٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	%٩٨	جاري	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الاقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم/م٣ لقل ٣م٢	٣٠٫٠٠	٨٠٠٫٠٠	م٣	٩٫٠٠٠	٩٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	%٩٨	جاري	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	
١٧	والمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٣٣٠٫٠٠	٢٩٠٫٠٠	م.ط	٩٧٫٠٠٠	٩٧٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	%٩٨	جاري	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	
٢٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي ايثلين قطر ٢١٠ مم وتثبيتها حسب المنسوب المطلوب والرتم عليها لزوم عمل تحويل للطريق القائم اعلى الترعة او المصرف القائم والموقت واعادة ازالتها بعد انهاء اعمال البربخ	٨٠٠٫٠٠	٩٫٨٠٠٫٠٠	م.ط	٨٤٫٠٠٠	٨٤٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	%٨٠	جاري	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	
	الاجمالي الصفحة (١)									٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	٠٫٠٠٠	

عن شركة المقاولة
مهندس

المراجعة الفنية
(الاستشاري العام للمشروع)
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس/ أحمد أبو عافية — مهندس/ أيمن جاد الله
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والمباني
المهندس/ أحمد الشاذلي
التوقيع/

المهندس / أحمد أبو نظيفة
التوقيع/

مدير إدارة المشروعات
مهندس/ قارم إبراهيم
التوقيع/

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٣
قرش جنيه
يقابل في الخانة سابع ..... ملاحظة : الكلمات .....
يعتمد

المحاسب / .....
على الحساب إجمالا
عن دورية بعد الدورة المقدمة من .....
دون المناقشة .....
تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
مهندس/ مجدي عبد الحكيم غانم

وزارة النقل
الهيئة العامة لطرق والسكك والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مستخلص رقم [1] جاري عن مشروع إنشاء أعمال إنشاء عدد ١ برابخ خرسانية أسفل مسار القطار الكهربائي السريع [السخنة - العاصمة الإدارية - القاهرة الجديدة - مطروح]
عقد معطى (٢٥٧٠٠٨٨٩)

العقد رقم : ٢٧٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٥ ، تنفيذ / شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

في الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٨/١٧

رقم البند	بيان الأعمال بحر المعارفية	الكمية بالعقد	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق المرحل	مقدار الأعمال التي تمت خلال الفترة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الصرف	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو مقدم	المبالغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
	الجـــــــــالي ماقبـــــــــله									٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل كاملا بما فيه ونقل المخلفات الى المطلب العمومية وتنفيذ العمل والبند شاملا مما جميعة طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف باستخدام المعدات والآلات الميكانيكية	١٤٠	١٩٠	م٣	٠,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	%٨٠	جاري	٩,٤٩٩,٢٠٠	٠,٠٠٠	٩,٤٩٩,٢٠٠	
٧	باليوم أعمال الضخ لمتطلبات المياه باستخدام مجموعة مكونة من ٥ ٥ طلمبة سحب المياه [كابورة] والبند يشمل التشغيل طوال فترة التنفيذ	٦٠	١٤٤٠	اليوم	٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	%٨٠	جاري	٣٩,٥٢٠,٦٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٥٢٠,٦٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إغلاق لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس من متر١ حسن ٢ بنسبة ١:١ وبيدية إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ ٪ ولا تحتوي على أي مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بالسماك المطلوب وبواقع ٥ على طبقات بحيث لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول الى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات الكثرية طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكذلك يشمل الفرز في جميع أنواع التربة حتى عمق ٥٠ سم وكذلك النقل داخل الموقع والتشوينات وطرق الأتربة والمشون الخارجية واستخدام كافة المعدات الخاصة بالنقل وتنفيذ السطح الحلزوني لتردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لتنفيذ العمل تنفيذا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل حتى ٢٥٠ كم .	٥٠٠	٤٩٥	م٣	٠,٠٠٠	٤٧٦,٠٠٠	٤٧٦,٠٠٠	%٩٨	جاري	٢٢٨,٤٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٨,٤٨٢,٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الإنتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي مقاوم ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و أحمال لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتسوية السطح الحلزوني مع عمل الأدوات الخاصة والتقويات اللازمة وشحاحية على أن يحقق الرمل والزلط والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري وكل ما يلزم لتنفيذ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٠	٦٦٠	م٣	٠,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	%٩٨	جاري	٦٢٧,٩٢٩,٢٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٧,٩٢٩,٢٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بأي حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٤١٠ كجم أو ٢ أسمنت بورتلاندي مقاوم واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلفا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح الحلزوني اللازمة للحصول على أسطح أملس للأسطح الظاهرة وكل التقويات اللازمة وبطحلته و على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٠٠ (جودس ٦) على أن يحقق الرمل والزلط والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري) واستخدام مواد الإضافات المحتمة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٩٠ سنة للعمر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جودة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لتنفيذ العمل تنفيذا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٦٠	٤٦٠٥	م٣	٠,٠٠٠	٤٦٤,٠٠٠	٤٦٤,٠٠٠	%٩٨	جاري	٩,٥٦٨,٣٤٠,٦٠٠	٠,٠٠٠	٩,٥٦٨,٣٤٠,٦٠٠	
١٢	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز وقطاع داخلية (١,٢٠ م) (رقية ١٢) وسمك ٤ مم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٤٠٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشكرش على المقطوعة رقية ٢١/٢٥ بمعدل ١ @١٥ سم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٣ @١٠ سم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع ٤ كم تهيئات الماسورة بخوص مع عزل الوصلات عمق الأنزال حتى ٢ متر وعمل أي مجاري مائية وتوجيه الماء وتنزيل المواسير على مراحل لكل جزء من أجزاء البرابخ طبقا حتى يتم تغذية الوصل الأمد طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بموجب مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٠	٢٨١٠	م.ط	٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	%٩٠	جاري	٢٩٠,٣٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠,٣٠٤,٠٠٠	
١٣	بالمكان توريد وتركيب ورش التشليح (٤٠-١٦) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات على ثم ترد برسومات المعلم والسعر يشمل الاختبارات وكل الصفات اللازمة لقبل الحديد والحديد الداخل داخل الموقع والصفات اللازمة لتركيب وتقطيع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٢	٥٣٠٠٠	طن	٠,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	%٩٨	جاري	٣,١٦٤,٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,١٦٤,٤٦٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والإرضيات تتكون من طبقة من كاتش البولي إيثيلين بسمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل التركيب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل تنفيذا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	١٢٠	م٢	٠,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	%٩٨	جاري	٤٤,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤,١٠٠,٠٠٠	
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الأسودات المسطح سمك ٤ مم والتقنية تشمل الأعلى بشيتوين أسفلها و على الأقل تركيب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٢٤٠٠	١٠٣	م٢	٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	%٩٨	جاري	٨٦,٤٣٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦,٤٣٩,٠٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالأسمنت على طبقات العزل على الأيكل محتوى الأسمنت البورتلاندي العادي عن ٢٥٠ كجم إم٣ لكل ١م٣	٩٧	٨٠٠	م٣	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	%٩٨	جاري	١٩,٧٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٧٦٠,٠٠٠	
٢٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب للمياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بانلات وحوائط البريج عند فواصل التمدد بين أجزاء البريج والبند يشمل الأوتاد اللازمة لإحكام الثابت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتقنية المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة. انتاج شركة سيكا (V-type & O-type) أو ما يماثلها	٢٢٠	٣٩٠	م.ط	٠,٠٠٠	١١٩,٠٠٠	١١٩,٠٠٠	%٩٨	جاري	١٩,٣٠٣,٨٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٣٠٣,٨٠٠	
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتمام مواسير بولي إيثيلين قطر ٧١٠ مم ضغط تشغيل ١٠ بار وتركيبها حسب المنسوب المطلوب مع الردم عليها من ناتج الحفر لزوم عمل التمويل فوقها تماما أو المصرف القائم لحين تمام الأعمال والبند يشمل الحفر في جميع أنواع التربة وهذا الردم من التربة من ناتج الحفر مع الدمك والبند يجميع مشتملاته وهذا أعلاه الحفر لإزالة وتقطيع المواسير وتلافيها الى مخازن الهيئة بحالة جيدة بعد انتهاء أعمال البرابخ طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٨٠	٩٢٠٥	م.ط	٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	%٦٠	جاري	٥٤٤,٦٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٤,٦٨٥,٠٠٠	
	الاجمالي									٦,٣٤٤,٨١٠,٥٠٠	٠,٠٠٠	٦,٣٤٤,٨١٠,٥٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٦,٣٤٤,٨١٠,٥٠٠		
	اجمالي قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠٠		
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق										٢,٢٩٨,٤٠٨,١٠٩		
	القيمة الحالية لمستخلص جاري رقم (١) (فقط وقدره اربعة مليون وستة واربعون الفا و اربعمائة و اثنان و٣٩١/١٠٠٠ جنيها لا غير)										٤,٠٤٦,٤٠٢,٣٩١		

من الشركة المنفذة
مهندس

قائمة فنية
(الاستشاري جهة التابع)
شركة سيرفا ٥٠٤٢٢٩٨
مهندس / محمد أبو عطية — مهندس / أيمن عبدالله — المهندس / أحمد الشاعر — المهندس / أحمد أبو عطية
التوقيع / — التوقيع / — التوقيع / — التوقيع /

الهيئة العامة لطرق والكباري
تحريرا في ..... سنة ١٩٠٠
أول — ثانية
يدون لتنزيل منها ..... ملاحظة / اعتماد ..... تابعة / .....

مدير إدارة المشروعات
مهندس / أيمن
التوقيع

المحاسب / .....
على الحساب / نهائية
على توريد بعد تاريخ المحضر من .....
على الدفعة .....
تحريرا في ..... سنة ١٩٠٠

وزارة النقل
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
مهندس / إسماعيل عبد الهادي
(٥٠٩٢٩)