المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح) قطاع (فوكه / مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 000+500 الى الكم 160+504 بطول 4.16 كم اتجاة استكمال الاسكندرية

تنفيذ : شركة ايجي كونتراك

كشف رقم جاري

المقاول: شركة ايجي كونتراك رقم العقد(2011/2023/27) بتاريخ 2023/7/9

من بداية العمل حتى: 4-1-2024

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
4	طبقة الأساس												
1-4	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 إلي الكم 504	146.4	م3	25,130.43	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	3,484,320.00	-مكتب جهاز الاشراف متواجد -العلامات الارشادية متواجده -لافتات المشروع متواجدة -المهندسون متواجدون -مسئول تامين سلامة المرور متواجد -المعمل ومهندسون المعمل متواجدون -التقارير متواجدة -يراعى خصم التجارب المعملية -الحد الادنى من المعدات متواجد -البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -يراعى تطبيق نصوص العقد -وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ 8-7-2024 -وثيقة تأمين حوادث متنوعة سارية حتى تاريخ 8-7-2024 - السيارة متواجدة
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	161	م3	25,130.43	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	3,831,800.00	
	علاوة مسافة النقل 215 كم	253.5	م3	25,130.43	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	6,033,300.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	25,130.43	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	
2-4	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. -يتم احتساب علاوة 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة والنقصان. السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 الى الكم 504.	151.3	م3	8,723.68	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	1,240,660.00	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175	م3	8,723.68	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	1,435,000.00	
	علاوة مسافة النقل 215 كم	253.5	م3	8,723.68	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	2,078,700.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	8,723.68	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	
								إجمالي قيمة المستخلص				18,903,780	

ثمانية عشر مليونا وتسعمائة وثلاثة الفا وسبعمائة وثمانون جنيه لا غير

الشركة المنفذة :شركة ايجي كونتراك

مدير المشروع	استشاري المساحة	مدير المشروع(الاستشاري/ العم الجيوشي)	الاستشاري العام (سبيسترا)	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروع
م/محمد سعيد	م/محمد خليل	م/مصطفى فهيم		م/ابراهيم الشناوي	م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:

يدفع للمقاول مبلغ.....

يعتمد ,,,
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
" هانى محمد محمود طه "