منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية مطروح
ترعة المحمودية

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه- مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين _ فوكة) لمسافه من الكم ٦٠٠+٤٤١ الى الكم ٦٠٠+٤٤٢ بطول ٢ كيلو متر اتجاه رأس الحكمة

تنفيذ : شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

كشف رقم جاري ٢

المقاول:شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات طبقاً لعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/١١٨٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٢

من بداية العمل حتى ١٢ /٠٢/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الوحدة	الوحدة	كمية	مقدار العمل السابق (بيان)	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مدة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استلام و سير		قيمة المستحق به الاستلام		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	أعمال الردم													
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٨٥,٠٠	م٣	٥٨٧٨٨,٩٥	٥٥٨٥٠,٠٠	٥٥٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوه مسافه النقل ١٧٥ كم	٢٤٢,٢٠	م٣	٥٨٧٨٨,٩٥	٥٥٨٥٠,٠٠	٥٥٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوه تحصيل الكثافه والموازين طبقا لتاكمه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	٥٨٧٨٨,٩٥	٥٥٨٥٠,٠٠	٥٥٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٣	أعمال تحميل و توريد و نقل تربة مطابقة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٩٣,١٠	م٣	٥٤٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٤٠٠,٠٠	٥٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٩٤١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٩٤١٦٠,٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الاقصى من المحات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقارير الميداني متواجد - وثيقة التامين حوادث ساريه حتى ٢٠٢٤-٠٣-٢٩ - وثيقه تامين اخطار مقاولين ساريه حتى ٢٠٢٤-٠٣-٢٩ - سيارة ملاكي غير متواجدة - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوه مسافه النقل ١٧٠ كم	٢٥٩,٥٠	م٣	٥٤٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٤٠٠,٠٠	٥٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٩٧٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٩٧٨٠٠,٠٠	
	علاوه تحصيل الكثافه والموازين طبقا لتاكمه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	٥٤٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٤٠٠,٠٠	٥٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨١٢٠٠,٠٠	
									إجمالي قيمة المستخلص				١٩,١٧٣,١٦٠	

تسعة عشرة مليون و مائة و ثلاثة وسبعون الف و مائة و ستون جنيه فقط لاغير

مدير المشروع (شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات) — استشاري-المنفذ — مدير المشروع (الاستشاري د.سعد الجوهري) — استشاري العام سيسترا — مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام المشروعات

مهندس / محمد عيسى قياش

اقر بان ما الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بالقيد و قدرها ..... مستحق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
يقع شعفاتين سبع

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

على الحساب نهائيا