الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع : أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الأول ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح ) قطاع فوكة مطروح (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس والأساس والخرسانة) لتنفيذ المسافة من الكم 880+524 الى الكم 525+000 بطول 0.12 كم

تنفيذ : شركة المصطفى للمقاولات "أحمد مصطفى عبدالمحسن"

# كشف رقم جاري ( 1 )

المقاول: شركة المصطفى للمقاولات رقم العقد(2024/2023/926)

من بداية العمل حتى: 11-02-2024

| رقم البند | بيـــــان الأعـــمـــــال | الفئة | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة | مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن | | استقطاع او حجز | | | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع | | ملاحـــظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | جنيه | | | | | | جنيه | قرش | فرش | جنيه | قرش | جنيه | قرش | |
| 1-1 | أعمال الازالة والتطهير<br>بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف. | 5.00 | متر مربع | 6,000.16 | 0 | 1,230.00 | 1,230.00 | 6,150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,150.00 | | مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>العلامات الارشادية متواجدة<br>لوحات المشروع متواجدة<br>مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>التقارير متواجدة<br>يراعى خصم التجارب المعملية<br>الحد الأدنى من المعدات متواجد<br>البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>يراعى تطبيق نصوص العقد<br>وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2025-01-02)<br>وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2025-01-02) |
| 3-1 | بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>-فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة-1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 %<br>- مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان<br>-السعر يشمل قيمة المادة المحجرية | 101.40 | متر مكعب | 10,531.71 | 0 | 3,000.00 | 3,000.00 | 304,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,200.00 | | مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>التقارير متواجدة<br>يراعى خصم التجارب المعملية<br>الحد الأدنى من المعدات متواجد<br>البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>يراعى تطبيق نصوص العقد<br>وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2025-01-02)<br>وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2025-01-02) |
| | علاوة مسافة النقل 302.5 كم | 450.75 | متر مكعب | 10,531.71 | 0 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,352,250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,352,250.00 | | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 13.00 | متر مكعب | 10,531.71 | 0 | 3,000.00 | 3,000.00 | 39,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000.00 | | |
| 4-1 | بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس ( prepared Subgrade ) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2 ) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوي ( لاتقل عن 95 % ) من الكثافة المعملية والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف<br>-مسافة النقل لا تقل عن 20 كم<br>- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان | 146.40 | متر مكعب | 980.00 | 0 | 150.00 | 150.00 | 21,960.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,960.00 | | |
| | قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها | 161.00 | متر مكعب | 980.00 | 0 | 150.00 | 150.00 | 24,150.00 | | | | | 24,150.00 | | |
| | علاوة مسافة النقل 83 كم | 81.90 | متر مكعب | 980.00 | 0 | 150.00 | 150.00 | 12,285.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,285.00 | | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 25.00 | متر مكعب | 980.00 | 0 | 150.00 | 150.00 | 3,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,750.00 | | |
| 4-2 | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2 ) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوي ( لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .<br>-مسافة النقل لا تقل عن 20 كم<br>- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان | 151.30 | متر مكعب | 710.00 | 0 | 110.00 | 110.00 | 16,643.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,643.00 | | |
| | قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها | 175.00 | متر مكعب | 710.00 | 0 | 110.00 | 110.00 | 19,250.00 | | | | | 19,250.00 | | |
| | علاوة مسافة النقل 233 كم | 276.90 | متر مكعب | 710.00 | 0 | 110.00 | 110.00 | 30,459.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,459.00 | | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 25.00 | متر مكعب | 710.00 | 0 | 110.00 | 110.00 | 2,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,750.00 | | |
| | إجمالي قيمة المستخلص | | | | | | | | | | | | 1,832,847 | | |
| | فقط : مليون وثمانمائة واثنان وثلاثون وثمانمائة وسبعة وأربعون جنيه لا غير | | | | | | | | | | | | | | |

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عبيد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
تحريرا في :

.....يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : القائمة ..... غير الواردة بصلب الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع ( الهيئة )
م / إبراهيم الحناوي

تم الاعتماد فنياً IR فقط

مهندس الاستشاري العام
(سيسترا)
م / محمد السيد

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

إستشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / مصطفى ثابت