المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الهيئ السخنة -العاصمة الإدارية - العلمين -مطروح) المسافة من الكم 000+500 الي الكم 160+504 بطول 4.16 كم اتجاه سيدي كرير (قطاع العلمين - فوكه)

تنفيذ : شركة ايجي كونتراك

كشف ختامى رقم (3)

المقاول: شركة ايجي كونتراك رقم العقد(2023/2022/762) بتاريخ 17-11-2022

من بداية العمل حتى: 15-12-2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	مـلاحـــظـات
3	اعمال الردم													
3-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل حتي 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	90.00	م^3	30,769.23	30,100.00	669.23	30,769.23	0.00	2,769,230.7	0.00	0.00	0.00	2,769,230.7	-مكتب جهاز الاشراف متواجد -العلامات الارشادية متواجده -لافتات المشروع متواجدة -المهندسون متواجدون -مسئول تامين سلامة المرور متواجد -المعمل ومهندسون المعمل متواجدون -التقارير متواجدة -يراعى خصم التجارب المعملية -الحد الادنى من المعدات متواجد -البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -يراعى تطبيق نصوص العقد -وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ 16-5-2025 -وثيقة تأمين حوادث متنوعة سارية حتى تاريخ 16-5-2025
	علاوة مسافة النقل 215 كم	319.50	م^3	30,769.23	30,100.00	669.23	30,769.23	0.00	9,830,769.0	0.00	0.00	0.00	9,830,769.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م^3	30,769.23	30,100.00	669.23	30,769.23	0.00	400,000.0	0.00	0.00	0.00	400,000.0	
									إجمالي قيمة المستخلص				13,000,000	

ثلاثة عشر مليون جنيه فقط لا غير

الشركة المنفذة :شركة ايجي كونتراك

مدير المشروع
م/ السيد سعد السيد

استشاري (xyz)
م/محمد شهاب خليل

مدير المشروع (الاستشاري د / سعد الجيوشي)
م/مصطفى محمود نجم

الاستشاري العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة)
م/ابراهيم عبدالله الحناوي

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:
يدفع للمقاول مبلغ.....

يعتمد ,,,
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس
"علي محمد محمود طه"