المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 562+000 الى الكم 567+757 بطول 5.75 كم اتجاة سيدي براني

تنفيذ : شركة جمعة بدر نوح للمقاولات العامة

كشف رقم جاري (7)

المقاول: شركة جمعة بدر نوح للمقاولات العامة رقم العقد(2024/2023/324)

من بداية العمل حتى: 2025-02-25

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	مـــلاحـــظـات
1	أعمال الحفر													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحة المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة الاسعار تقديرية لحين المفاوضة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتي (01-4-2025) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (01-4-2025)
1-2	بالمقر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.	30.50	متر مكعب	12,000.00	11,400.00	11,400.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-2-1	السعر فى شهر مايو (2023) طبقا للمفاوضه	30.50	متر مكعب	12,000.00	11,400.00	11,400.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-2	بالمقر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.	30.50	متر مكعب	12,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	347,700.00	0.00	0.00	0.00	347,700.00	0.00	
1-3	و محمل على البند الاتى: 1-تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2-توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة		متر مكعب	58,701.70											
1-3-1	السعر فى شهر يناير (2023) طبقا للمفاوضه	89.50	متر مكعب	12,111.10	11,500.00	11,500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-3-2	السعر فى شهر مارس (2023) طبقا للمفاوضه	99.90	متر مكعب	7,414.90	7,000.00	7,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-3-3	السعر فى شهر مايو (2023) طبقا للمفاوضه	100.70	متر مكعب	35,132.80	33,300.00	33,300.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-3-4	السعر فى شهر مايو (2023) طبقا للمفاوضه	71.60	متر مكعب	4,042.90	3,850.00	3,850.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-3	بالمقر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية و محمل على البند الاتى: 1-تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2-توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة			58,727.00											
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	100.70	متر مكعب	54,685.00	0.00	51,950.00	51,950.00	5,231,365.00	0.00	0.00	0.00	5,231,365.00	0.00	
	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم2	71.60	متر مكعب	4,042.00	0.00	3,840.00	3,840.00	274,944.00	0.00	0.00	0.00	274,944.00	0.00	
3	أعمال الردم													
3-1	أعمال الردم بالمقر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجوبة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568		متر مكعب	497,210.36											
	علاوة مسافة النقل 216 كم	321.00	متر مكعب	497,210.36	308,400.00	308,400.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	علاوة تحصيل رسوم الخارجة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	497,210.36	308,400.00	308,400.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3-1-1	السعر فى شهر ابريل (2023) طبقا للمفاوضه	100.90	متر مكعب	25,994.40	24,700.00	24,700.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3-1-2	السعر فى شهر مايو (2023) طبقا للمفاوضه	101.40	متر مكعب	471,215.96	283,700.00	283,700.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3-1	أعمال الردم بالمقر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجوبة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	101.40	متر مكعب	497,210.36	0.00	328,200.00	328,200.00	0.00	33,279,480.00	0.00	0.00	0.00	33,279,480.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 216 كم	321.00	متر مكعب	497,210.36	0.00	328,200.00	328,200.00	105,352,200.00	0.00	0.00	0.00	105,352,200.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الخارجة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	497,210.36	0.00	328,200.00	328,200.00	4,266,600.00	0.00	0.00	0.00	4,266,600.00	0.00	
4	طبقات الاساس													
4-1	بالمقر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن 25 % او الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% او الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفاقة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجوبة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568		متر مكعب	39,100.00											
	قيمة المعدة المحجوبة بمشتملاتها	161.00	متر مكعب	39,100.00	31,300.00	31,300.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	علاوة مسافة النقل 100 كم	104.00	متر مكعب	39,100.00	31,300.00	31,300.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	علاوة تحصيل رسوم الخارجة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	39,100.00	31,300.00	31,300.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4-1-1	السعر فى شهر ابريل (2023) طبقا للمفاوضه	144.90	متر مكعب	3,274.70	3,100.00	3,100.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4-1-2	السعر فى شهر مايو (2023) طبقا للمفاوضه	146.40	متر مكعب	35,825.30	28,200.00	28,200.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4-1	بالمقر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن 25 % او الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% او الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفاقة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجوبة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	146.40	متر مكعب	40,717.350	0.00	34,430.00	34,430.00	0.00	5,040,552.00	0.00	0.00	0.00	5,040,552.00	0.00	
	قيمة المعدة المحجوبة بمشتملاتها	161.00	متر مكعب	40,717.350	0.00	34,430.00	34,430.00	5,543,230.00	0.00	0.00	0.00	5,543,230.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 100 كم	104.00	متر مكعب	40,717.350	0.00	34,430.00	34,430.00	3,580,720.00	0.00	0.00	0.00	3,580,720.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الخارجة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	40,717.350	0.00	34,430.00	34,430.00	860,750.00	0.00	0.00	0.00	860,750.00	0.00	

مدير المشروع المقاول
م / محمد عبدالوهاب حسن

استشاري (XYZ)
م / أحمد شبل خليل

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد قديدا
م / خالد قديدا

مهندس الاستشاري العام
(استشاري)
م / أسامة محمد السيد

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في

.....يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من .....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 562+000 الى الكم 567+757 بطول 5.75 كم اتجاة سيدي براني

تنفيذ : شركة جمعة بدر نوح للمقاولات العامة

كشف رقم جاري (7)

المقاول: شركة جمعة بدر نوح للمقاولات العامة رقم العقد(2024/2023/324)

من بداية العمل حتى: 2025-02-25

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	مـلاحـــظـات
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم ولا يزيد نسبة الغار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة . أي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568		متر مكعب	48,169.00									
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	48,169.00	38,700.00	38,700.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 270 كم	325.00	متر مكعب	48,169.00	38,700.00	38,700.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	48,169.00	38,700.00	38,700.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-2-1	السعر فى شهر مايو (2023) طبقا للمفاوضه	151.30	متر مكعب	48,169.00	38,700.00	38,700.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم ولا يزيد نسبة الغار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	151.30	متر مكعب	48,169.00	0.00	38,510.00	38,510.00	5,826,563.00	0.00	0.00	0.00	5,826,563.00	0.00	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	48,169.00	0.00	38,510.00	38,510.00	6,739,250.00	0.00	0.00	0.00	6,739,250.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 270 كم	325.00	متر مكعب	48,169.00	0.00	38,510.00	38,510.00	12,515,750.00	0.00	0.00	0.00	12,515,750.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	48,169.00	0.00	38,510.00	38,510.00	962,750.00	0.00	0.00	0.00	962,750.00	0.00	
5	البلاطات الخرسانية													
5-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش + 280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي واضافة Fiber reinforcement علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .		متر مربع	107,781.28									
5-1-1	السعر فى شهر مايو (2023) طبقا للمفاوضه	457.00	متر مربع	107,781.28	8,200.00	8,200.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش + 280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي واضافة Fiber reinforcement علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	457.00	متر مربع	102,150.41	0.00	9,150.00	9,150.00	4,181,550.00	0.00	0.00	0.00	4,181,550.00	0.00	
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر-سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسي علي ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر رأسي).		متر مكعب	15,202.80									
5-2-1	السعر فى شهر مايو (2023) طبقا للمفاوضه	2,665.20	متر مكعب	15,202.80	180.00	180.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر-سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسي علي ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر رأسي).	2,665.20	متر مكعب	10,000.00	0.00	200.00	200.00	533,040.00	0.00	0.00	0.00	533,040.00	0.00	
6	أعمال التربة المسلحة													
6-2	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى. ذات قوة شد 30 ك . نيوتن في الاتجاهين Biaxial	37.00	متر مربع	6,496.10	6,170.00	0.00	6,170.00	228,290.00	0.00	0.00	0.00	228,290.00	0.00	
-	أعمال التكنوكال بلوك													
7	بالمتر المكعب توريد وفرد ودمك طبقات (Technical BLOCK) مكونة من خليط من(1) وسن(2) وسن(3) ورملة وأقصي حجم للحبيبات 31.5 مم و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 100 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 98 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - السعر يشمل سعر المادة المحجرية ويتم احتساب 2.5 جنيه/كم حتي (100)كم و 2.15 جنيه/كم بعد ال (100)كم	760.00	متر مكعب	10,761.25	0.00	10,220.00	10,220.00	7,767,200	0	0	0	7,767,200	0	
	علاوة مسافة النقل 270 كم	565.50	متر مكعب	10,761.25	0.00	10,220.00	10,220.00	5,779,410	0	0	0	5,779,410	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	10,761.25	0.00	10,220.00	10,220.00	255,500	0	0	0	255,500	0	
8	بالطن أعمال توريد أسمنت بورتلاندي عادي بالنسبة المقررة بتقرير الاستشاري طبقا للمواصفة طبقا لتوصية الاستشاري العام للتربة وتعليمات المهندس المشرف ويتم التنفيذ عليها الأصول الصناعة والرسومات التنفيذية طبقا لمواصفات المشروع وكل مايلزم لنهو الأعمال	4100.00	الطن	333.8681	0.00	310.00	310.00	1,271,000	0	0	0	1,271,000	0	
				إجمالي قيمة المستخلص								209,837,844.00		

فقط مائتان وتسعة مليوناً وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
مهندس / محمد محمود طه

أقر بأن هذا الحساب صحيح وستتبعه أي المبالغ المبينة بالجدول ..... سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في ::
..... يدفع للمقاول مبلغ
مقدمة ..... بأمر الوزارة بمبلغ التوريدات المحددة من .....
تحريراً في ::

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الجهة)
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مستشار الاستشاري العام
م / أسامة عكاشة أحمد

مدير مشروع الاستشاري
مكتب د. خالد الديل
م / خالد الديل

استشاري (XYZ)
م / محمد شعبان خليل

مدير المشروع المقاول
م / عمرو عبدالوهاب حسن

جمعة بدر نوح للمقاولات العامة والنقل والتجارة والتوريدات
ت . ش . م : ٠٥٣٢٠٠٢٨٠٩٧٠