الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخدمية غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة)المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاة النوبارية.

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

كشف رقم (6) ختامي

المقاول: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير — رقم العقد(2023/2022/406) مؤرخ فى 2022/9/22 — من بداية العمل حتى: 21 /1/ 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجازته	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن فرش	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز فرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظـات
3	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -وفي حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن(95%)يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل التشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	88.60	م3	7000.00	6600.00	400.00	7000.00	0.00	620200.00	0.00	0.00	0.00	620,200.00	- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون
	علاوة مسافة النقل 155 كم	229.50	م3	7000.00	6600.00	400.00	7000.00	0.00	1606500.00	0.00	0.00	0.00	1,606,500.00	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	7000.00	6600.00	400.00	7000.00	0.00	91000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
4	اعمال طبقات الاساس													- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس(Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالإشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 26 % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -يتم احتساب علاوة 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة . - مسافة النقل 20 كم .	119.00	م3	20746.21	19500.00	1246.21	20746.21	0.00	2468798.99	0.00	0.00	0.00	2,468,798.99	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	قيمة المادة المحجرية	161.00	م3	20746.21	19500.00	1246.21	20746.21	0.00	3340139.81	0.00	0.00	0.00	3,340,139.81	- وثيقة تأمين حوادث سارية حتى تاريخ 2025/02/17
	علاوة مسافة النقل 130 كم	143.00	م3	20746.21	19500.00	1246.21	20746.21	0.00	2966708.03	0.00	0.00	0.00	2,966,708.03	- وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ 2025/02/17
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	20746.21	19500.00	1246.21	20746.21	0.00	518655.25	0.00	0.00	0.00	518,655.25	- يراعى تطبيق نصوص العقد
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم و يتم احتساب علاوة 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان .	123.00	م3	17565.00	16600.00	965.00	17565.00	0.00	2160495.00	0.00	0.00	0.00	2,160,495.00	
	قيمة المادة المحجرية	175.00	م3	17565.00	16600.00	965.00	17565.00	0.00	3073875.00	0.00	0.00	0.00	3,073,875.00	
	علاوة مسافة النقل 130 كم	143.00	م3	17565.00	16600.00	965.00	17565.00	0.00	2511795.00	0.00	0.00	0.00	2,511,795.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	17565.00	16600.00	965.00	17565.00	0.00	439125.00	0.00	0.00	0.00	439,125.00	
5	اعمال البلاطات الخرسانية													
5-1	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون المن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشارى)والبند يشمل تجهيز واستعدل مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	457.00	م2	443.5622	430.00	13.5622	443.5622	0.00	202707.92	0.00	0.00	0.00	202,707.92	
	إجمالي قيمة المستخلص												20,000,000.00	

فقط : عشرون مليون جنيهاً لاغير

مدير المشروع (شركة دريم واي) — م/ اعتماد عبدالله عبدالله

استشارى المساحة — م/ محمد خليل

مدير المشروع (الاستشارى د/سعد الجيوشى) — م / مصطفى نبيل

الاستشارى العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة) — مهندس/ محمد حلمى

مدير عام المشروعات (الهيئة) — مهندس / محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "