الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٧٦+٠٠٠ إلى الكم ٣٨١+٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاة فوكة.

تنفيذ : شركة اى بى اس للصناعات الحديثة

مستخلص ختامى

المقاول: شركة اى بى اس للصناعات الحديثة رقم العقد (٢٠٢١/١٠٢١/٢٠٢٢)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٣/٠١/٨)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة.	20	م٣	41,357.00	39,291.00	2,066.00	41,357.00	827,140.00	0.00	0.00	0.00	827,140.00	0.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد
3-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة.	23	م٣	69,130.00	65,678.00	3,452.00	69,130.00	1,589,990.00	0.00	0.00	0.00	1,589,990.00	0.00	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الادنى من المعدات متواجد البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
١-٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية اجهاد ١٠٠-٢٠٠	54.00	م٣	25,000.00	23,750.00	1,250.00	25,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	وثيقة التأمين سارية حتى ١٢-٥-٢٠٢٣ يراعى تطبيق نصوص العقد
	إجمالي قيمة المستخلص											ج.م. 3,767,130.0		

ثلاثة مليون وسبعمائة وسبعة وستون الفا ومائة وثلاثون جنيها فقط لا غير

: الشركة المنفذة شركة اى بى اس للصناعات الحديثة

مهندس الشركة
م/ محمد فؤاد

استشارى المساحة (XYZ)
م / محمد خليل

مدير مشروع الاستشارى
مكتب د.أ/ عماد نبيل
م/ مازن عباس

(SYSTRA)إستشارى عام
م/ علاء عبداللطيف

مدير مشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً فى :

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "