الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين/فوكة) المسافة من الكم ٤٥٥+٦٠٠ الى الكم ٤٥٦+٦٠٠ بطول ١ كم إستكمال إتجاه فوكة

تنفيذ : شركة الميمنة للمقاولات العامة وتوريد المواد المحجرية

كشف رقم جاري (٢)

المقاول:شركة الميمنة للمقاولات العامة وتوريد المواد المحجرية رقم العقد (٢٠٢٣/٣/٢٧ ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٣٩) المؤرخ في

من بداية العمل حتى: ٢٥ /١٢/ ٢٠٢٣

رقم البند	بيـــــان الأعـــمـــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		مـلاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر زيادة	٢٠	م٣	٦٢٥٤١,٠٤	٥٩٤٠٠	٥٩٤٠٠-							- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون
		٢٦,٣	م٣	٦٢٥٤١,٠٤	٠	٥٩٤٠٠	٥٩٤٠٠	١,٥٦٢,٢٢٠		٠	٠	١,٥٦٢,٢٢٠	٠	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة
٣	أعمال الردم													- يراعى خصم التجارب المعملية
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤جنيه لكل ١ كم زيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذ القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥	متر٣	٢٦٨١٦,٢٧	٢٥٤٠٠	٢٥٤٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/٨/٦ -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/٨/٦
	علاوة مسافة النقل ٢٠٥ كم	٢٨٤,٢	متر٣	٢٦٨١٦,٢٧	٢٥٤٠٠	٢٥٤٠٠-	٠	٠				٠		- السيـارة متواجدة
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	متر٣	٢٦٨١٦,٢٧	٢٥٤٠٠	٢٥٤٠٠-	٠	٠				٠		- يراعى تطبيق نصوص العقد
	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠٠,٧	متر٣	٢٣٥٦٥,٦٨٧	٠	٢٢٦٠٠	٢٢٦٠٠	٢,٢٧٥,٨٢٠	٠	٠	٠	٢,٢٧٥,٨٢٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٠٥ كم	٣٠٤,٥	متر٣	٢٣٥٦٥,٦٨٧	٠	٢٢٦٠٠	٢٢٦٠٠	٦,٨٨١,٧٠٠				٦,٨٨١,٧٠٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	متر٣	٢٣٥٦٥,٦٨٧	٠	٢٢٦٠٠	٢٢٦٠٠	٢٩٣,٨٠٠				٢٩٣,٨٠٠		
	إجمالي قيمة المستخلص											١١,٠١٣,٥٤٠		

أحد عشر مليوناً وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعون جنيه مصري فقط لا غير

الشركة المنفذة :شركة الميمنة للمقاولات العامة وتوريد المواد المحجرية

مدير المشروع مهندس الاستشاري (المكتب) مهندس الاستشاري (د.سعد الجيوشي) مهندس الاستشاري العام(سيستررا)

م/ عاطف محمد عبدالحليم — م/محمد شهاب خليل — م/مصطفى محمود نجم

مدير المشروع (الهيئة) — مدير مشروعات الهيئة

م/ إبراهيم عبدالله الحضاوي — م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سدق صرفها إلى المقاول : تحريراً في ..... ودفع للمقاول مبلغ ..... ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصلك الشروط أعتمدت من ..... تحريراً في :

على الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"