الهيئة
وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم :١٠٢٢/٢٠٢٣/٢٠٢٤

عن مشروع/ تنفيذ اعمال امتداد برابخ الحماية من السيول اسفل قطار سكة حديد (القنطرة - مطروح)النيزل الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع "المرحلة الاولى" (عدد (٢) بربخ عند محطة ٧٢٠+٤٢٥ الى رقم ٣٨٠+٤٢٦

تنفيذ/ شركة الشريف للمقاولات العمومية

في المدة من بدء العمل حتى /٢/ ٢٠٢٤

البند	نوع العمل	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/مجز	المتبقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولي فك الشتلات والقضيب مكان البربخ مع اعادة التركيب بعد انتهاء الاعمال بما يضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعة والفنية تشمل تخزين الشتلات والقضيب وتعليمات جهاز الاشراف والبند شامل مما جميعه	٧٢	١٢٤٥	م.ط	٠	٥٤	٥٤	جاري	٦٧٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٢٣٠	- العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - المعدات متواجدة - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد -
٢	بالمتر المكعب اعمال الحفر في جسر سكة القطار النيزل بالعمق المطلوب لازم الاساسات بأبعاد حتى ١٠٠ كيلوباسكال بحيث يفصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه على ان يتم العمل بشكل متواصل مدة ٢٤ ساعة وتوفير ما يتطلبه ذلك من حفارات وكرو وقلابات و عمالة وكل ما يلزم لانجاز العمل بالشكل المطلوب والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه وتاريخ مياه الرشح اذا لزم الامر وناقل نواتج الحفر لازاحته الى المطالب العمومية حتى مسافة ٨٠ كم وعمل الاختبارات اللازمة للتاكد من صلاحية قاع الحفر للتاسيس وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب وردبات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢,٢٠٠	٢٦٠	م٣	٠	٥٠٠	٥٠٠	جاري	١٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب اعمال فرد وتشغيل طبقة البيزلت المورد من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر لرؤوس اعمال طبقة الاساس اسفل قضبان السكة الحديد ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والمقاسات الموضحة بالنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف	١١٥	١١٠	م٣	٠	٣٠	٣٠	جاري	٣٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة تحتال اسفل الموابير من(سن ١ + سن ٢) بنسبة ١:١ بنسبة اسماس لا تزيد عن ٢٠% ولا تحتوي على أي مواد ناعمة أو بودرة إمارة من منخل (٢٠٠) وذلك بسمك ٢٥ سم مع العمك جيدا لدفع الحفر قبل وضع الطبقة والسمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول الى قصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف وتوفير الحجر الخلو لتغطية طبقة الرسومات التنفيذية والفئة تشمل توفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب وردبات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي وكل ما يلزم لتوفير العمل تنفيذا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف حسب فئة كل حتى ١٥٠ كم	٢٠٠	٥٩٤	م٣	٠	٩٠	٩٠	جاري	٥٣٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٤٦٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهة لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢ والفئة تشمل اعمال النجارة والقرمية والمعالجة وعمل كل ما يلزم لتوفير العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات	٢٥٠	٢,٥٦٠	م٣	٠	١٥٠	١٥٠	جاري	٣٨٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٤٠٠٠	
١٠	بالطن توريد وتركيب ورش التسليح [١٠/١٠] لزوم جميع العناصر الانشائية للبربخ والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والتراكب وسلك الربط والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والتحديد للمحلل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والفئة تشمل عمل كافة مايلزم من عناصر مساعدة لطريق والاشتراطات الضرورية وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب وردبات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي والسعر يشمل كل مايلزم لتوفير العمل طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٦,١٠	٤٤,٠٠٠	طن	٠	٢	٢	جاري	٨٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٠٠٠	
١١	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير مسلحه سابقة الصب بدون لحوفة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 رتبة (م) للتحميل عمل لتصميم قدره DL- ١٤٠MWM على ان تكون المواسير من اجود الانواع عزل الوصلات بالخيش المطلي على ناعم المسورة خالية من الشروخ و الفسور و على ان يكون التسليح داخل المسلح طبقا لمواصفات الفنيه و الرسومات التي توافق عليها الهيئه و تعليمات جهاز الاشراف وفقية بتمالوصلات المرنة و نقل المواسير الى موقع العمل بالصورة التي تحافظ عليها من حدوث اي اضرار مع استخدام الالات الميكانية من ونشات وخلافه لاتمام عملية التحميل و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب للخزين المواسير بالموقع و عمل الاختبارات اللازمه على المواسير وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب وردبات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي و الفئه غير معدل عليها الربع حول واعلى المواسير و الفعل حسب المواصفات الفنيه و اصول الصناعه و تعليمات جهاز الاشراف .	٢٢٠	٢١,١٥٠	م ط	٠	١٧٥	١٧٥	جاري	٣٧٠١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠١٢٥٠	
١٢	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لتوفير العمل تنفيذا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لتوفير العمل تنفيذا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	٤٣٠	١٥٠	م٢	٠	٢٨٠	٢٨٠	جاري	٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠	
	اجمالي الاعمال								٣٨٣١٢٥٠	٠	٤,٤٦٩,٢٤٠,٠٠	
	اجمالي ما سبق صرفه										٠	
	الاجمالي										٤,٤٦٩,٢٤٠,٠٠	

اربعة ملايين واربعمائة وتسعة وستون الفا ومائتين واربعون جنيها فقط لا غير

تحريرا في / ..../..../.... سنة ٢٠٢٤

المحاسب/.....

قرش

دفع الى المقاول مبلغ ---- ---------

ملاحظة: الفئات:.....

على الحساب/نهائيا

غير قابلة بحث للشروط اعتمدت من/.....

مدير المصلحة/.....

تحريرا في / ..../..../.... سنة ٢٠٢٤

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
"منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول / م
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم عبد الحليم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني شباش
التوقيع/