الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة -مطروح) لتنفيذ أعمال الجسرالترابى (قطاع وادي النطرون - برج العرب - الاسكندرية)
في المسافة من الكم 000+300 إلى الكم 500+305 بطول 5.5 كم
اتجاه سيدى كرير بالأمر المباشر
تـــــنفيـــــذ : شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

مستخلص رقم (2) الختامى

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد 1148-2022-2023

من بدايه الاعمال حتى تاريخ 10-10-2023

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه		الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
بند1-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين 20مم الي 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن1 :سن2 :سن4 او سن6 بنسبة 1:1:1 والايقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة المعتمدة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - لمسافة نقل 20 كم . - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان .	310.00		م3	11468	10890.00	578.00	11468.00	0.00	3555080	0.00	0.00	0.00	3555080.00		مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده براعي خصم التجارب المعمليه الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي 20-02-2024 وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي 20-02-2024 أحمد جلال
	علاوه مسافة النقل 155 كم =135*1.2 = 162 طبقا لمفاوضة القطاع الرابع من الكم 300 الى الكم 325	162.00		م3	11468	10890.00	578.00	11468.00	0.00	1857816	0.00	0.00	0.00	1857816.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00		م3	11468	10890.00	578.00	11468.00	0.00	286700	0.00	0.00	0.00	286700.00		
	اجمالي المستخلص													5699596.00		
	اجمالي ما سبق صرفه													5412330.00		
	اجمالي المستحق													287266.00		مائتان وسبعة وثمانون ألفاً ومائتان وستة وستون جنيهاً فقط لا غير

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

شركة العمارى الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
ت : ٩٠٦٥ ب.ص : ٠٢٨ ـ ٨٨٠ ـ ٦١٨

استشاري المساحة(مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

مشروع القطار الكهربائي السريع - غرب الدلتا

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

المكتب الاستشاري الهندسي KK
(ا.د. خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

الاستشاري العام (سيسترا)
مكتب فنى
م / جابر ابراهيم
م / احمد الكاشف

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسى مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"
٢٠٢٤/٤/١٣