مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب / الإسكندرية) استكمال طبقات الردم لتنفيذ المسافة من الكم 316+400 اي المسافة من كم 316+400 الى كم 316+900 بطول 0.500 كم و المسافة من كم 0+000 الى كم 0+110 بطول 0.110 كم بالامر المباشر

تـــــنفيـــــذ : شركة منصور علي حسن

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (3)

المقاول: شركة منصور علي حسن . رقم العقد(2024/2023/746)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2024/10/05)

رقم البند	بـــيـــان الأعـــمـــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
1-1	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	117.50	م3	51486.00	41700.00	5610.00	47310.00	5558925.00		0.00	0	5,558,925.00	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسفول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - الكرفان متواجد - براعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - العمالة متواجدة - يراعى تطبيق نصوص العقد - وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (28-10-2024) وثيقة تامين المقاولين سارية حتى (28-10-2024) - يتم توريد 30 كرتونة ورق A4 وموافاة المنطقة بالتسليم أحمد جلال
	علاوة مسافة النقل 145 كم (أتربة)	200.20	م3	41188.80	33360.00	4488.00	37848.00	7577169.60		0.00	0	7,577,169.60	0	
	علاوة مسافة النقل 155 كم (رمال طبيعية)	214.20	م3	10297.20	8340.00	1122.00	9462.00	2026760.40		0.00	0	2,026,760.40	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	51486.00	41700.00	5610.00	47310.00	615030.00		0.00	0	615,030.00	0	
	إجمالي المستخلص											15,777,885.00		
	اجمالي ما سبق صرفه											13,906,950.00		
	إجمالي المستحق											1,870,935.00		
	مليون وثمانمائة وسبعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون جنيها فقط لاغير،،،،													

مدير المشروع (المقاول)
م / محمود أيوب

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مدير المشروع (مكتب د.خالد قنديل)
م / هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م /جابر ابراهيم
تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة)
أحمد جلال
م / أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"