الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقة التاسعة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

إدارة المشروعات

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة)المسافة من الكم 600+412 الى الكم 600+415 بطول 3 كم اتجاة الضبعة

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

كشف رقم (2) جاري

المقاول: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير — رقم العقد(2023/2022/612) مؤرخ فى 2022/10/31 — من بداية العمل حتى: 15 /02/ 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأصال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأصال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأصال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأصال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	مـلاحـــظـات
1	**أعمال الحفر**													
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة	20.10	م3	35000.00	34,000	34,000-	0	0	0	0	0	0	0	
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1.1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر	25.20	م3	37000.00	0	33,200	33,200	0	836,640	0	0	0	836,640	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - براعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين حوادث ساريه حتى تاريخ 2025/02/17 - وثيقة تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى تاريخ 2025/02/17 - براعى تطبيق نصوص العقد
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية													
	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم2	54.00	م3	50000.00	45,000	45,000-	0	0	0	0	0	0	0	
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2	65.50	م3	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	76.00	م3	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	و محمل على البند الاتى: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.													
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية													
	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم2	59.10	م3	50000.00	0	44,400	44,400	0	2,624,040	0	0	0	2,624,040	
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2	71.70	م3	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	83.20	م3	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	و محمل على البند الاتى: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.													
11-2	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستايل مستورد والتداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . ذات وزن لايقل عن 400 جم/م2	42.00	م2	12900.00	12,000	0	12,000	0	504,000	0	0	0	504,000	
10-1	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين 5 الى 15 الى 20 سم بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3% ولا تحتوى على اى المواد الناعسة او البودرة (مارة من منخل 200) نهائياً أو مواد طفلية او بيت النمل ويتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالقطاع اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياه الارضية بحوالى 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV1 EV2 عن 2.5 باستخدام حمل مقدارة KN 8 طبقاً لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح الطوى ونهو العمل طبقاً لاصول الصناعة الممتازة . مسافة النقل 20 كم . الفئة شاملة قيمة العادة المحجرية . يتم احتساب 1.20 جاية للكم الزيادة .	310.00	م3	20000.00	18,000	0	18,000	0	5,580,000	0	0	0	5,580,000	
	علاوة مسافة النقل 130 كم	132.00	م3	20000.00	18,000	0	18,000	0	2,376,000	0	0	0	2,376,000	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	20000.00	18,000	0	18,000	0	450,000	0	0	0	450,000	
									إجمالي قيمة المستخلص				**12,370,680.0**	

فقط :اثنا عشر مليونا وثلاثمائة وسبعون ألفا وستمائة وثمانون جنيها فقط لاغير

مدير المشروع (شركة دريم واي) م / عبدربه عبدالله عثمان

استشاري المساحة م/محمد خليل

مدير المشروع (الاستشارى د/سعد الجيوشى) م / مصطفى نجم

الاستشاري العام (سيسترا) م/ الهام فتاحا

مدير المشروع (الهيئة) مهندس/ابراهيم الكتاوى

مدير عام مشروعات (الهيئة) مهندس/محمد حسني فياض

بحضرة ...

اقر بان هذا الحساب صحيح و مطابق و ان المبالغ المبينة بالجدول و قدرها ..... حق صرفها اثر المحاور

: تحريرا في

..... يدفع للمحاور مبلغ

مشروحة : الفئات ..... فهو لوازما بمعلة المكروط المحتسبت من .....

تحريرا في:

جرى الحساب تماما

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "