أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) قطاع (العلمين _ فوكة) في المسافة من الكم ١٦٤+٦٠٠ الى الكم ١٦٥+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه الضبعة

تنفيذ : شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

كشف رقم ٤ جاري

المقاول: شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات طبقا للعقد رقم (٢٠٢١/١١/٣٩-٢٠٢٢/١٢/٢٠) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٩

من بداية العمل حتى ٢٥ /٠٣/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق صرفه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (قرش)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع و ستور (قرش)	استقطاع و ستور (جنيه)	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع (قرش)	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع (جنيه)
١	اعمال الحفر												
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل جميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر زيادة	٤٢,٠٠	م٣	٤٧٤٠٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل جميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,١ جنيه للكيلومتر زيادة												
١-١-١	سعر شهر ديسمبر ٢٠٢٣	٩٢,٩٠	م٣	٤٧٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٧٣٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٧٣٤٠٠,٠٠
٢	اعمال التطهير												
٢-٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق القنا ذات الطبيعة الزراعية القطيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٨,٠٠	م٢	٣٠٠٠٠,٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٠٠٠,٠٠
٣	أعمال الردم												
٣-١	أعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٣٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل جميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف . في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ٠,١جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجورية	٩٠,٠٠	م٣	٤٤٩٩٣,٣٠	٤٣٦٠٠,٠٠	٤٣٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	علاوة مسافة النقل ١١٢ كم	٣١٥,٠٠	م٣	٤٤٩٩٣,٣٠	٤٣٦٠٠,٠٠	٤٣٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	علاوة تحصيل الكارتة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	٤٤٩٩٣,٣٠	٤٣٦٠٠,٠٠	٤٣٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	أعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٣٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل جميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف . في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ٠,١جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجورية												
	علاوة مسافة النقل ١١٢ كم	٣١٥,٠٠	م٣	٤٤٦٣٦,٥٤	٠,٠٠	٤٣٦٠٠,٠٠	٤٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٣٤٠٠٠,٠٠
	علاوة تحصيل الكارتة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	٤٤٦٣٦,٥٤	٠,٠٠	٤٣٦٠٠,٠٠	٤٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦٨٠٠,٠٠
٣-١-١	سعر شهر ديسمبر ٢٠٢٢	٩١,٧٠	م٣	٤٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٠٠,٠٠	٤١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٩٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٩٧٠٠,٠٠
٣-١-٢	سعر شهر مارس ٢٠٢٣	١٠٠,٢٠	م٣	٣١٣٦,٥٤	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١٨٢٠,٠٠
	إجمالي قيمة المستخلص											٠,٠٠	١٩,٥٢٠,٧٢٠

تسعة عشرة مليون و خمسة مائة وعشرون الف و سبعة مائة وعشرون جنيه فقط لا غير

ملاحظات:
- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- المهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
- تم عمل التجارب المعمليه
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمني للمشروع متواجد
- التقرير الميداني متواجد
- وثيقة التأمين حوادث سارية حتى ٢٦-١١-٢٠٢٤
- وثيقه تأمين اخطار مقاولين سارية حتى ٢٧_٠٧_٢٠٢٤
- يراعى تطبيق نصوص العقد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد. مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطار السريع غرب النيل