المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

ممشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين"-مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم 538+000 الى الكم 539+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه إسكندرية

تنفيذ : مكتب بنيان"بسام محمد فهمي أحمد بنيان"

كشف جاري رقم (2)

المقاول: مكتب بنيان"بسام محمدفهمي أحمد بنيان" رقم العقد(2023/2022/1536) من بداية العمل حتى: 2024-03-25

بند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	الفئة جنيه	مقدار العمل السابق تقريره	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع لم يحول جنيه	استقطاع لم يحول قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	85.00	متر مكعب	37,057.62	35,200.00	35,200.00-	0.00	0	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-05-07) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-05-07) تم توريد حاسب الي بالطابعة بجميع مشتملاته للهيئة العامة للطرق والكباري وموافاة المنطقة بالتسليم
	علاوة مسافة النقل 317.5 كم	441.70	متر مكعب	37,057.62	35,200.00	35,200.00-	0.00	0	0	0	0	0.0		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	37,057.62	35,200.00	35,200.00-	0.00	0	0	0	0	0.0		
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	100.70	متر مكعب	34,074.45	0.00	32,400.00	32,400.00	0	0	0	3262680		
	علاوة مسافة النقل 317.5 كم	473.25	متر مكعب	34,074.45	0.00	32,400.00	32,400.00	0	0	0	15,333,300	0	15,333,300.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	34,074.45	0.00	32,400.00	32,400.00	0	0	0	421,200	0	421,200.0	
													19,017,180	إجمالي قيمة المستخلص

فقط : تسعة عشر مليوناً وسبعة عشر ألفاً ومائة وثمانون جنيهاً لا غير

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام المشروعات

مهندس الإستشاري العام (سيسترا)

مدير المكتب الإستشاري (مكتب خالد الذيل)

مدير المشروع الاستشاري (مكتب بنيان)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية ، مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هالى محمد محمود طه "