الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

كشف ختامى (٣)

مشروع : اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين / فوكة)
في المسافة من كم ٤٦٥+٦٠٠ الى الكم ٤٦٩+٦٠٠
بطول ٤ كم (اتجاه الضبعة) (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة القناة للموانى و المشروعات الكبرى

المقاول : شركة القناة للموانى و المشروعات الكبرى

رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٢٨) المؤرخ بتاريخه ٢٠٢٣/٢/١

من بداية العمل حتى : ٢ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣	اعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - سيارة بيك اب اربعة باب غير متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين متواجدة وسارية حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ٧ - يراعى تطبيق نصوص العقد
٣-١	أعمال تحميل و توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام المعدات بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٥ جنية جنية لكل ١كم زيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة لهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٩٧,٥	م ٣	٤٩٠٧٩,٧٥٤٦	٤٨٠٠٠	١٠٧٩,٧٥٤٦	٤٩٠٧٩,٧٥٤٦	٠	٤٧٨٥٢٧٦,٠٧٤	٠	٠	٠	٤,٧٨٥,٢٧٦,٠٧٤	
	علاوة مسافة النقل ٢٠٠ كم	٢٩٧	م ٣	٤٩٠٧٩,٧٥٤٦	٤٨٠٠٠	١٠٧٩,٧٥٤٦	٤٩٠٧٩,٧٥٤٦	٠	١٤٥٧٦٦٨٧,١١٦	٠	٠	٠	١٤,٥٧٦,٦٨٧,١١٦	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م ٣	٤٩٠٧٩,٧٥٤٦	٤٨٠٠٠	١٠٧٩,٧٥٤٦	٤٩٠٧٩,٧٥٤٦	٠	٦٣٨٠٣٦,٨١٠	٠	٠	٠	٦٣٨,٠٣٦,٨١	
	إجمالي قيمة المستخلص												**٢٠,٠٠٠,٠٠٠**	

فقط : عشرون مليون جنيها

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً

تحريراً في :.....٠

يدفع للمقاول مبلغ.....٠

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مدير المشروع المقاول:	استشارى المساحة مكتب XYZ :	مدير المشروع (استشارى د/ سعد الجيوشى)	الاستشارى العام (شركة سيسترا)	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات
م / مصطفى عباس	م / محمد خليل	م / مصطفى نجم	م /	م / ابراهيم الحناوى	م / محمد حسنى فياض