وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقه المتخصصه غرب الدلتا (اسكندريه - مطروح)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT) — وزارة النقل

مستخلص (جاري 4)
عن عمليه : تنفيذ كوبري تقاطع طريق قاعده محمد نجيب مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بالروبسات
استشاري المالك : المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - يالوم)

العقد رقم : 1847 / 2022 / 2023 بتاريخ : 12 / 04 /2023 صفحة (1)

تنفيذ : الشركه المصريه للصيانه الثانيه للطرق و المطارات ش.م.م شاملة المدة من بدايه الاعمال حتى 15 / 7 / 2024

رقم البند	نوع العمل	القيمة جنيه	كمية البند بالمقايسة المعتمدة	الوحدة	مقدار العمل السابق تجريده	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري لم تنهى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع لم يسدد جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	أعمال الكباري											
9	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية والبند شامل مما جميعه	360	610	م.ط	520	520-	0	جاري	0	0	0	1- المهندسون متواجدون.
10	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل المنحفات والمعدات و الاوناش اللازمة (الوجه البحري) .	244800	3	عدد	2	2-	0	جاري	0	0	0	2- الاختبارات تتم بالامكان المعتمده من الهيئه.
11	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات	4200	3000	م.ط	2462	2462-	0	جاري	0	0	0	3- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد.
12	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق حامل قطر 120سم وتشمل توريد الأحمال التي توضع للخازوق تحت حمل يساوي 150% من حمل التشغيل (غير شامل حديد التسليح) ونهو العمل .	189000	1	عدد	1	1-	0	جاري	0	0	0	4- التقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة .
14	بالمتر المكعب حفر مواقيلي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية	87	6300	م3	4300	4300-	0	جاري	0	0	0	5- المعدات متواجدة.
17	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية والحوائط الساندة والقفة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات	1575	210	م3	126	126-	0	جاري	0	0	0	6- لوحات المشروع متواجدة.
18	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمقدات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و دقاقة العناصر الانشائية المحقونة طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	2205	4500	م3	2864	2864-	0	جاري	0	0	0	7- تم تقديم البرنامج الزمني والتقارير المبدئية.
	بـ- علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى 450كجم/سم2 طبقا لاعتماد استشاري الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكباري .	300	4500.00	م3	0	0	0	جاري	0	0	0	8- يراعي تطبيق نصوص العقد.
19	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المقدات طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح(ارتفاع حتى 6 متر) .	2835	1100	م3	471	471-	0	جاري	0	0	0	9- السيارات متواجده بالموقع .
	في حاله زياده الارتفاع عن 6 متر يتم زياده 100 جنيه للمتر	100		م3	96	96-	0	جاري	0	0	0	
	جـ- علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى 450كجم/سم2 طبقا لاعتماد استشاري الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكباري	100	1100	م3	0	0	0	جاري	0	0	0	
20	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (ارتفاع حتى 6 متر) .	3098	7000	م3	1946	1946-	0.0	جاري	0	0	0	
	في حاله زياده الارتفاع عن 6 متر يتم زياده 100 جنيه للمتر	100		م3	1045	1045-	0	جاري	0	0	0	
	جـ- علاوة لنتيجة زيادة الاجهاد الى 500كجم/سم2 طبقا لاعتماد استشاري الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكباري .	100	7000	م3	0	0	0	جاري	0	0	0	
21	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري والسعر لا يشمل حديد التسليح. (ارتفاع حتى 6 متر)	2940	500	م3	302	302-	0	جاري	0	0	0	
	في حاله زياده الارتفاع عن 6 متر يتم زياده 100 جنيه للمتر	100		م3	99	99-	0	جاري	0	0	0	
	جـ- علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى 500كجم/سم2 طبقا لاعتماد استشاري الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكباري .	100	500	م3	0	0	0	جاري	0	0	0	
22	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب والسعر لا يشمل حديد التسليح .	3728	600	م3	206	206-	0	جاري	0	0	0	
	في حاله زياده الارتفاع عن 6 متر يتم زياده 100 جنيه للمتر	100		م3	0	0	0	جاري	0	0	0	
	أ- علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى 500كجم/سم2 طبقا لاعتماد استشاري الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكباري	100	600	م3	0	0	0	جاري	0	0	0	
25	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح أطوال حتى 12 متر من الصلب 60/40 لزوم جسم الكوبري والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	23500	4220	طن	2278	2278-	0	جاري	0	0	0	
28	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقه عازله من البيتومين و الدهان و جهان علي البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهو كاملا و ذلك طبقا لأصول الصناعه و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و علي المطلوب اعتماد المواد قبل التنفيذ و كلما يلزم لنهو العمل كاملا و القياس الهندسي و طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	51	3200	م2	0	0	0	جاري	0	0	0	
33	بالعدد توريد وتركيب ركائز من البيورين طبقا للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات -بالعدد توريد و تركيب ركائز من النوع C2 حموله 400 مقاس (143/227*450*600) بحوايط	37500	33	عدد	16	16-	0	جاري	0	0	0	
	بالعدد توريد و تركيب ركائز من النوع C4 حموله 250 مقاس (106/66*350*450)	16000	41	عدد	0	0	0	جاري	0	0	0	
	أعمال التشويتات											
25	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح أطوال حتى 12 متر من الصلب 60/40 لزوم جسم الكوبري والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	23500	4220	طن	236	236-	0	جاري	0	0	0	صرف 60% من قيمه الاصل
									0	0	0	
						اجمالي المستخلص					0	

اقر بان هذا الحساب صحيح ومطابق وان المبالغ المبينة بالتقرير وقدره ـــــــ سبق صرفها في ضمانه ـــــــ

ممثل الشركه المنفذه — ممثل استشاري المالك — ممثل المالك (الهيئه)

مهندس :احمد سامح — مهندس :احمد السيد — مهندس احمد عبد العظيم نجم — مهندس عبحيد سعد — مهندس المشروع :إبراهيم محمد عبد الحميد

تجاري ٩١٦٦٨ — رقم التسجيل الضريبي ٥١٤-٧٦٥-٣٩٤ — رقم البطاقة ٥٦٣٢٣ — مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة — الشركة المصرية لانشاء طرق النقل والمطارات — smart roads

تحريرا في 15 / 7 سنة 2024 — اقر بصحة ذلك

تحريرا في 15 / 7 سنة 2024

مدير عام المشروعات
م/ محمد فياض

رئيس الإدارة المركزية لغرب الدلتا
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسه غرب الدلتا (اسكندريه - مطروح)

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البرى (GARBLT) — وزارة النقل

مستخلص (جاري 4)

عن عمليه : تنفيذ كوبري تقاطع طريق قاعده محمد نجيب مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بالرويسات
استشاري المالك : المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)

العقد رقم : 1847 / 2022 / 2023 بتاريخ : 12 / 04 /2023 صفحة (1)

تنفيذ : الشركه المصريه للصيانه الآليه للطرق و المطارات ش.م.م شاملة المدة من بدايه الاعمال حتى 15 / 7 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	قيمة البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اعمال الكباري											
8	بالمتر الطولي اعمال الجسات بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية والبلد شامل مما جميعه	450	810	م.ط	0	600	600	جاري	270000	0	270000	1- المهندسون متواجدون.
9	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الارتاش اللازمة (الوجه البحري) .	270000	2	عدد	0	2	2	جاري	540000	0	540000	2- الاختبارات تتم بالامكان المعتمده من الهيئه.
10	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات	5400	2500	م.ط	0	2500	2500	جاري	13500000	0	13500000	3- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد.
11	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق عامل قطر 120سم وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي 150% من حمل التشغيل (غير شامل حديد التسليح) وتمام العمل .	206000	1	عدد	0	1	1	جاري	206000	0	206000	4- التقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة .
13	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المحصورة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية	95	5000	م3	0	4876	4876	جاري	463220	0	463220	5- المعدات متواجدة.
16	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية والحوائط الساندة والقنة تشمل كل ما يلزم لتمام العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات	2060	205	م3	0	163	163	جاري	335780	0	335780	6- وثيقة التأمين متواجدة حتى تاريخ 2025/5/7 .
17	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	2800	3500	م3	0	3500	3500	جاري	9800000	0	9800000	7- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة.
	بـ- علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى 500 كجم/م3 للوصل الى لاجهاد الى 450كجم/سم2.	370			0	3500	3500	جاري	1295000	0	1295000	8- لوحات المشروع متواجدة.
18	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح(ارتفاع حتى 6 متر)	3640	1000	م3	0	657	657	جاري	2391480	0	2391480	9- تم تقديم البرنامج الزمني والتقارير المبدئية.
	في حاله زياده الارتفاع عن 6 متر يتم زياده 100 جنيه للمتر	100			0	227	227	جاري	22700	0	22700	10- يراعي تطبيق نصوص العقد.
	بـ- علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى 500 كجم/م3 للوصل الى لاجهاد الى 450كجم/سم2	120			0	657	657	جاري	78840	0	78840	11 - السيارات متواجده بالموقع .
19	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية وكل مايلزم لتمام العمل تمام كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (ارتفاع حتى 6 متر) .	3990	3500	م3	0	2066.0	2066.0	جاري	8243340	0	8243340	
	في حاله زياده الارتفاع عن 6 متر يتم زياده 100 جنيه للمتر	100			0	1116.0	1116.0	جاري	111600	0	111600	
	بـ- علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى 500 كجم/م3 للوصل الى لاجهاد الى 500كجم/سم2.	120			0	2066	2066	جاري	247920	0	247920	
20	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري والسعر لا يشمل حديد التسليح. (ارتفاع حتى 6 متر)	3840	400	م3	0	373	373	جاري	1432320	0	1432320	
	في حاله زياده الارتفاع عن 6 متر يتم زياده 100 جنيه للمتر	100			0	104	104	جاري	10400	0	10400	
	جـ- علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى 500 كجم/م3 للوصل الى لاجهاد الى 450كجم/سم2 طبقا لاعتماد استشاري الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكباري .	120			0	373	373	جاري	44760	0	44760	
21	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب والسعر لا يشمل حديد التسليح .	4690	400	م3	0	206	206	جاري	966140	0	966140	
	في حاله زياده الارتفاع عن 6 متر يتم زياده 100 جنيه للمتر	100			0	0	0	جاري	0	0	0	
	أ- علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى 500 كجم/م3 للوصل الى لاجهاد الى 500كجم/سم2	120			0	206	206	جاري	24720	0	24720	
24	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح أطوال حتى 12 متر من الصلب 60/40 لزوم جسم الكوبري والسعر يشمل كل ما يلزم لتمام العمل تمام كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	53000	2986	طن	0	2405	2405	جاري	127465000	0	127465000	
27	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقه عازله من البيتومين و الدهان و جهان على البارد	60	3218	م2	0	3218	3218	جاري	193080	0	193080	
33	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات .بالعدد توريد و تركيب ركائز من النوع C2 حمولة 500 مقاس (143/227*450*600) بجوايط	107500	25	عدد	0	16	16	جاري	1720000	0	1720000	
	اعمال التشويتات											
24	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح أطوال حتى 12 متر من الصلب 60/40 لزوم جسم الكوبري والسعر يشمل كل ما يلزم لتمام العمل تمام كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	53000	2986	طن	0	0	0	جاري	0	0	0	صرف 60% من قيمة الاصل
									169362300	0	169362300	
									اجمالي المستخلص		169,362,300	

اقر بان هذا الحساب صحيح ومطبوعة وان المبالغ المبينة بالجدول رقم ـــــ سوف صرفها الى ـــــ

ممثل المالك (الهيئه) — مهندس المشروع :إبراهيم محمد عبد الحميد

ممثل استشاري المالك — مهندس :محمد سعيد

ممثل المقاول — مهندس :احمد سامح — مهندس :احمد السيد — مهندس :احمد عبد العظيم نجم

يدفع في الحقول مبلغ ـــــ على حساب ـــــ نهائيا

ملاحظات للمقاول — غير الموافق بعد الشروط المحددة من ـــــ

تحريرا في 15 / 7 سنة 2024

مدير عام المشروعات
م/ محمد عباس

معتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية لغرب الدلتا
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

تحريرا في 15 / 7 سنة 2024