الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية
العقد رقم (١٤٤٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)
بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٣

مستحلص جاري (٢)

عن عملية: أعمال الجسر الترابى لخط سكة حديد(6 اكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة
حتي تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الكم ٠,٠٠ الي الكم ٦,٠٠ بطول ٦ كم بالامر المباشر
مع مكتب علي نصار حسن للمقاولات العامه
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/١١/١١

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

رقم البند	نوع العمل	الفئة (قرش / جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال هذه المدة	اجمالى الاعمال حتى الان	جارى ام ختامى	جملة قيمة الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاعات	ملاحظات
٢-٣	بالمترالمكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن ٩٥ % من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف. - السعرلا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر. - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوه ١,٤٥ جنية لكل ١ كم زيادة و ذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم. - يتم تشغيل الفرمة - اعلي طبقة الردم العلوية بسماكة لا تقل عن ٥٠ سم - باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم - يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١,٥٠ متر من قاع الفرمة - باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم ، - يتم تشغيل الجزء السفلي - باقى الارتفاع - علي طبقات باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم										التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة مدير المشروع و فريق العمل متواجد
	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ %) للجزاء الفرمة	٤٤,٦	م ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى (٢)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعدات متواجدة
	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ %) للجزء العلوي	٤١,٤	م ٣	١٢٢٠١,٧١	٠,٠٠	١٢٢٠١,٧١	جارى (٢)	٥٠٥١٥٠,٧٩	٠,٠٠	٥٠٥١٥٠,٧٩	البرنامج الزمنى متواجد
	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ %) للجزء السفلي	٣٥	م ٣	٨٦٨٥٦,٩٣	١٩٨٠٠	١٠٦٦٥٦,٩٣	جارى (٢)	٣٧٣٢٩٩٢,٥٥	٠,٠٠	٣٧٣٢٩٩٣	تأمين وسلامة المرور متواجده
	المادة المحجرية	٥٠,٤	م ٣	٩٩٠٥٨,٦٤	١٩٨٠٠	١١٨٨٥٨,٦٤	جارى (٢)	٥٩٩٠٤٧٥,٤٦	٠,٠٠	٥٩٩٠٤٧٥,٤٦	
	التحجير بالبدوزر	٥	م ٣	٩٩٠٥٨,٦٤	١٩٨٠٠	١١٨٨٥٨,٦٤	جارى (٢)	٥٩٤٢٩٣,٢٠	٠,٠٠	٥٩٤٢٩٣,٢٠	لوحات المشروع متواجده
	مسافة نقل ٤٢ كم	٥٨	م ٣	٨٠٠١٨,٢٠	١٩٨٠٠	٩٩٨١٨,٢	جارى (٢)	٥٧٨٩٤٥٥,٦٠	٠,٠٠	٥٧٨٩٤٥٥,٦٠	مهمات و مستلزمات متواجدة
	مدق ترابي مسافة ٤ كم	١	م ٣	٨٠٠١٨,٢٠	١٩٨٠٠	٩٩٨١٨,٢	جارى (٢)	٩٩٨١٨,٢٠	٠,٠٠	٩٩٨١٨,٢٠	
	مسافة نقل ٢٣,٥ كم	٣١,١٨	م ٣	١٩٠٤٠,٤٤	٠,٠٠	١٩٠٤٠,٤٤	جارى (٢)	٥٩٣٦٨٠,٩٢	٠,٠٠	٥٩٣٦٨٠,٩٢	
	مدق ترابي مسافة ٥ كم	١,٢٥	م ٣	١٩٠٤٠,٤٤	٠,٠٠	١٩٠٤٠,٤٤	جارى (٢)	٢٣٨٠٠,٥٥	٠,٠٠	٢٣٨٠٠,٥٥	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتاسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكه الحديد - في حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوه ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم زياده. - يتم احتساب علاوه ٢ جنيه /م٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل.										
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (باستخدام البلدوزر)	٢٦,٧	م٣	٨٥٥٧,٠٤	٠,٠٠	٨٥٥٧,٠٤	جارى (٢)	٢٢٨٤٧٢,٩٧	٠,٠٠	٢٢٨٤٧٢,٩٧	
	الاجمـــــــــــــــــــــالى							١٧٥٥٨١٤٠,٢٤	٠,٠٠	١٧٥٥٨١٤٠,٢٤	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٧٥٥٨١٤٠,٢٤	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									١٧٥٥٨١٤٠,٢٤	
	ما سبق صرفه									١٤٦٠٠٠٢٠,٢٤	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)									٢٩٥٨١٢٠	
	فقط اثنين مليون و تسعمائة و ثمانية و خمسين الف و مائة و عشرين جنيها لاغير										

مهندس الشركة ٢/٣

استشاري المساحة
(مكتب الدولية)
٣/١٣

استشاري المشروع
(مكتب د.حسن مهدي)

الاستشاري العام
(شاكر جروب)
تم مراجعة (١) ١٣/٣

مدير المشروع

مدير عام مشروعات

مدير عام الشئون المالية والادارية

اقر بأن هذه الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بظهره سبق صرفها للمقاول تحرير فى / / ٢٠٢٤

المحاسب /
يدفع الى المقاول مبلغ / على الحساب /
نهائيا /

ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط

تحريرا فى / / ٢٠٢٤

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية مهندس / طارق الجــزار

التوقيع /

SHAKER CONSULTANCY GROUP

مكتب علي نصار حسن
شمال سيناء
٦٧٥٦

EL DAWLIA

بطاقة ضريبية
قيد ١٧ / ١٤٣٢
سجل : ٩١٩١٢٤٨٨٤