وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الخامسة

مستخلص رقم (١) جارى عن عملية / كوبرى رقم ٦ أعلى الخط الاول للقطار الكهربائى السريع عند كم ٤٧٧,٦٠١ قرية الجلالة

العقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٩٧ تنفيذ / شركة المصرية للمقاولات اي سي سي في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٢/٣٠

البند	نوع العمل	الكمية طبقاً للمفاوضة	الفئة طبقاً للمفاوضة	الوحده	مقدار العمل السابق إجراوه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١-٢	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر	٣٨٨	٦٥٠	م.ط	٠,٠٠	٣٢٢,٠٠	٣٢٢,٠٠	جارى	٢٠٩٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٣٠٠,٠٠	١. المعمل متواجد
١-٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية في أرض الموقع العام	١٦٥١	١٢٥	م٣	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جارى	١٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	٢. المهندسون متواجدون
١-٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة	٥٢٠٠	١١٥	م٣	٠,٠٠	١٠٦٠,٠٠	١٠٦٠,٠٠	جارى	١٢١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٩٠٠,٠٠	٣. المكاتب متواجدة
١-٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة	٩٩٨	٢٠٢	م٣	٠,٠٠	١٨٢,٠٠	١٨٢,٠٠	جارى	٣٦٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	٣٦٧٦٤,٠٠	٤. وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
١-٢	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها	٤	٢٩٣,٤٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جارى	٥٨٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٦٨٠٠,٠٠	٥. المعدات متواجدة
٢-٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٠٠ سم	٢٠٠٠	٤,٧٩٠	م.ط	٠,٠٠	١٥٥٣,٠٠	١٥٥٣,٠٠	جارى	٧٤٣٨٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٣٨٨٧٠,٠٠	٦. وثيقة التأمين متواجدة
٢-٥	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٠٠ سم بالبر	١	١٦٦,٩٥٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	١٦٦٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٩٥٠,٠٠	٧. البرنامج الزمنى متواجد
٣-١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية	٣٠٠	٢,٥٥٠	م٣	٠,٠٠	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	جارى	١١٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٢٠٠,٠٠	٨. التقارير (اليومية . الاسبوعية . الشهرية) متواجدة
٣-٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية	١٨٠٠	٣,٤٧٥	م٣	٠,٠٠	٦٠٨,٠٠	٦٠٨,٠٠	جارى	٢١١٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١٢٨٠٠,٠٠	٩. لوحات المشروع متواجدة
٣-٣	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة	١٦٠٠	٤,٤٧٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠. تراجع جميع المحملات شاملة السيارات من خلال قطاع التنفيذ والمناطق
	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر		٤,٥٧٠	م٣	٠,٠٠	٥٩٩,٠٠	٥٩٩,٠٠	جارى	٢٧٣٧٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٧٤٣٠,٠٠	
٣-٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب	٢٥١٣	٦,٠٠٥	م٣	٠,٠٠	٩٩٧,٠٠	٩٩٧,٠٠	جارى	٥٩٨٦٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩٨٦٩٨٥,٠٠	
٣-٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبرى (الهامات)	١٣٠٠	٤,٦٨٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر		٤,٧٨٠	م٣	٠,٠٠	٤٣٤,٠٠	٤٣٤,٠٠	جارى	٢٠٧٤٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٤٥٢٠,٠٠	
٣-٩	بالطن توريد و تركيب و رص حديد التسليح (٦٠/٤٠)	٤٩٤٦	٦١,٩٥٥	طن	٠,٠٠	١١٩٤,٠٠	١١٩٤,٠٠	جارى	٧٣٩٧٤٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٩٧٤٢٧٠,٠٠	
١-٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البيتومين	٢٠٠٠	٨٠	م٢	٠,٠٠	٧٧٣,٠٠	٧٧٣,٠٠	جارى	٦١٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٨٤٠,٠٠	
	التسويات											
٣-٩	بالطن توريد و تركيب و رص حديد التسليح (٦٠/٤٠)	٤٩٤٦	٦١,٩٥٥	طن	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	جارى	١٣٦٣٠١٠٠,٠٠	٤٠٨٩٠٣٠,٠٠	٩٥٤١٠٧٠,٠٠	استقطاع نسبة ٣٠% لحين التركيب
٤-٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين المسلح ب - حمولة من ١٨١ طن حتى ٢٥٠ طن بدون جوايط C4	١٥٢	٣٢,٦٢٨	عدد	٠,٠٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	جارى	١٣٠٥١٢٠,٠٠	٣٩١٥٣٦,٠٠	٩١٣٥٨٤,٠٠	استقطاع نسبة ٣٠% لحين التركيب
	اجمالي الاعمال								١١٠٥٦٨٣٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٠٨٧٧٨٣,٠٠	
	اجمالى ماسبق صرفه										٠,٠٠	
	الاجمالي										١٠٦٠٨٧٧٨٣,٠٠	

فقط/ مائة وستة ملايين وسبعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيه مصريا لا غير

تحريراً فى ..... سنة

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ... .

ملاحظة : الفئات .....

بعتمد ،

المحاسب / .....

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريراً فى ..... سنة

عن الشركة المنفذة:

مدير المكتب الفنى م/ وليد محمد عبد المنعم

مدير المشروع م/ أحمد عبد الكريم

عن المكتب الاستشارى

مهندس/ م/علاء الاعصر

مدير المشروع

م/محمد حاتم

مدير عام المشروعات

م/محمد حسنى فياض

يعتمد ،

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا الاسكندرية- مرسى مطروح

عميد مهندس/

هانى محمد محمود طه