الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول(العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التاسيس وخرسانات الميول المسافة من الكم ٥٥٧+٧٨٠ الى الكم ٥٥٧+٨٨٠ بطول ٠,١٠٠ كم

تنفيذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

كشف جارى رقم (٢)

المقاول: مكتب مجدي بخيت متى بنيامين رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٤٤)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤-٠٩-٠١

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأصال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأصال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأصال التى تمت حتي الأن جنيه	جملة مقدار الأصال التى تمت حتي الأن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظـات
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	١٠١,٤٠	متر مكعب	٢٨٣٥٧,٥٩	٢٦٩٠٠	-٢٦٩٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون كرفان متحرك متواجد التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (١-٥-٢٠٢٥) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (١-٥-٢٠٢٥)
	علاوة مسافة النقل ٣٣٥ كم	٤٩٩,٥٠	متر مكعب	٢٨٣٥٧,٥٩	٢٦٩٠٠	-٢٦٩٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	متر مكعب	٢٨٣٥٧,٥٩	٢٦٩٠٠	-٢٦٩٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨											
	علاوة مسافة النقل ٣٣٥ كم	٤٩٩,٥٠	متر مكعب	٢٨٢٤٠,٢١	٠	٢٧١١٠	٢٧١١٠	٠	١٣٥٤١٤٤٥,٠٠	٠	٠	١٣٥٤١٤٤٥,٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	متر مكعب	٢٨٢٤٠,٢١	٠	٢٧١١٠	٢٧١١٠	٠	٣٥٢٤٣٠	٠	٠	٣٥٢٤٣٠	
١-١-٣	السعر في فبراير ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	٩٧,٥٠	متر مكعب	٥٥٨٢,٣٤	٠	٥٣٦٠	٥٣٦٠	٠	٥٢٢٦٠٠,٠٠	٠	٠	٥٢٢٦٠٠,٠٠	
٢-١-٣	السعر في مايو ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٠١,٤٠	متر مكعب	٥٩٧٤,٧٧	٠	٥٧٣٥	٥٧٣٥	٠	٥٨١٥٢٩,٠٠	٠	٠	٥٨١٥٢٩,٠٠	
٣-١-٣	السعر في أغسطس ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٠٢,٥٠	متر مكعب	١٦٢٣,٣٤	٠	١٥٥٨	١٥٥٨	٠	١٥٩٦٩٥	٠	٠	١٥٩٦٩٥	
٤-١-٣	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٠٥,٥٠	متر مكعب	٧٢٧٠,٣٩	٠	٦٩٨٠	٦٩٨٠	٠	٧٣٦٣٩٠	٠	٠	٧٣٦٣٩٠	
٥-١-٣	السعر ابتداء من ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤ طبقا للمفاوضة	١٠٨	متر مكعب	٧٧٨٩,٣٧	٠	٧٤٧٧	٧٤٧٧	٠	٨٠٧٥١٦	٠	٠	٨٠٧٥١٦	
٥	البلاطات الخرسانية												
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا)علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم(بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملىء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر رأسي على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)	٤٥٧	متر مربع	٩٦٣,٤٢	٩١٥	-٩١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا)علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم(بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملىء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر رأسي على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)											
	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	٤٦٣	متر مربع	٩٦٣,٤٢	٠	٨٢٨	٨٢٨	٠	٣٨٣٣٦٤	٠	٠	٣٨٣٣٦٤	
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا)علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم(بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملىء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر رأسي على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)	٢٦٦٥,٢٠	متر مكعب	٥٠	٤٥	-٤٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا)علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم(بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملىء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر رأسي على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)											
	السعر في سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	٢٧٦٦,١٠	متر مكعب	٥٠	٠	٤٣	٤٣	٠	١١٨٩٤٢,٣٠	٠	٠	١١٨٩٤٢,٣٠	
									إجمالي قيمة المستخلص			١٧٢٠٣٩١١,٣٠٠٠	

فقط ;سبعة عشر مليوناً ومئتان وثلاثة ألفاً وتسعمائة وأحد عشر جنيهاً وثلاثون قرشاً لا غير

مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام المشروعات م / محمد عشمي الوش — المكتب الاستشاري العام — مدير المشروع الاستشاري مكتب م/ خالد فوزي — مدير المقاول م / محمد شاكر — مدير المقاول م / علي الشربيني

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في:

يدفع للمقاول مبلغ.....

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "