وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مستخلص جاري رقم (2)

عملية : تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الاوتوستراد بطول 2,450 كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح)
قطاع (شرق النيل – المركزية) المسافة من الكم 0,400 كم الي الكم 0,800 كم بطول 0,400 كم (بالامر المباشر).

تنفيذ : شركة إى أى للاعمال المدنية (ايكو) عن المدة من 15 / 07 / 2024 الي 30 / 11 / 2024
العقد رقم (1371 / 2023 / 2024) في 02 / 04 /2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	المبالغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
1_1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية وفرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500متر من محور الطريق يتم حسب 1جنية للكيلومتر زيادة . - تم مراعاة معدلات التنفيذ والاعماق التي تصل الي 9 متر .	38	م3	3106.19	0	3106.19	جاري	118,035.22	0.00	118,035.22	(1) يراعي تطبيق بنود العقد . (2) المهندسون متواجدون وفريق العمل . (3) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة . (4) الانفاق الصحية متواجدة . (5) مستلزمات ومهمات متواجدة . (6) المعمل متواجد . (7) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (8) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد . (9) بوليصة تامين .
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف العالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع الى المطالب العموميه وعمل ما يلزم لتهيئ العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	69	م3	4849.02	0	4849.02	جاري	334,582.38	0.00	334,582.38	
3_1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن % 10) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%من الكثافة الجافة القصوى)ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 2كم - يتم احتساب علاوة 1.5جنية لكل 1كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100كم و 1.3جنية لكل 1كم زيادة عن مسافة نقل 100كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر. - الفئة تشمل اعداد مشون للتخليط والنقل مرة اخرى للقطاع. - علاوة 2.5 جنية/م3 للكميات المنفذة ابتداء من 22/3/2024 .	60	م3	9853.51	0	9853.51	جاري	591,210.60	0.00	591,210.60	
	علاوة مسافة النقل (مسافة 39.9 كم)	59.85		9853.51	0	9853.51		589,732.57	0.00	589,732.57	
	قيمة المادة المحجرية	35		9853.51	0	9853.51		344,872.85	0.00	344,872.85	
	قيمة نسبة الدمك 25% من المادة المحجرية	8.75		9853.51	0	9853.51		86,218.21	0.00	86,218.21	
	قيمة الاستقطاعات 12%من قيمة المادة المحجرية شامله نسبة الدمك	5.25		9853.51	0	9853.51		51,730.93	0.00	51,730.93	
4_1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفلقة بجهاز لاوس انجلوس عن 40% وألا يزيد الامتصاص عن 10% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%)من الكثافة الصلبية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل 20كم . - يتم احتساب علاوة 1.35جنية لكل 1كم زيادة او النقصان . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.(يتم مراعاة ارتفاع المادة المحجرية). - علاوة 7 جنية /م3 للكميات المنفذة ابتداء من 22/3/2024 .	267.00	م3	8224.41	0	8224.41	جاري	2,195,917.47	0.00	2,195,917.47	
	علاوة مسافة النقل (مسافة 25 كم)	33.75		8224.41	0	8224.41		277,573.84	0.00	277,573.84	
	رسوم كارتة اساس	25.00		8224.41	0	8224.41		205,610.25	0.00	205,610.25	
9_1	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتيه (وسط) بأبعاد 15*11.5*50*30 سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكى تتكون من 0.8 م3 من ناموميت لا يزيد اقبر بعد التعبيات عن 1.5 سم + 0.4 م3 رمل + 250 كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الفرسانة العقبة سمك 10 سم ويعرض 20 سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن 2 سم والتى تملاء بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة 1:2 البردورة والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ولا يشمل الفرشة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	188	م.ط	2622.68	2622.68	0	جاري	493,063.84	10,000.00	483,063.84	
12_1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2كجم/م 2 ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكه وتنظيفه جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرساومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	58	م2	10000	2747.93	12747.93	جاري	739,379.94	0.00	739,379.94	
13_1	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الفرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	292.00	م2	0	12747.93	12747.93	جاري	3,722,395.56	10,000.00	3,712,395.56	
14_1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4كجم/م 2 ترش فوق الطبقه الاسفلتيه بعد تمام دمكه وتنظيفه جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرساومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	20	م2	0	12460.61	12460.61	جاري	249,212.20	0.00	249,212.20	
15_1	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الفرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	272	م2	0	12460.61	12460.61	جاري	3,389,285.92	10,000.00	3,379,285.92	
	الاجمـــــــــــــــــالي									13,358,821.78	

ثلاثة عشرة مليونا وثلاثمائه وثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائه وواحد وعشرون جنيهاً وثمانية وسبعون قرشا فقط لا غير

الشركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	مدير المشروع الاستشاري	الهيئة العامة للطرق والكباري	مدير عام مشروعات الطرق	محاسب الهيئة	مدير عام الشئون المالية والادارية
م/ عماد حجاج التوقيع/	م/ مصطفى كمونة التوقيع/	م/ علي سعد التوقيع/	م/ انتصار علي احمد مدير المشروع التوقيع/	م/ جهاد محمد سعد التوقيع/	التوقيع/	م/ مصطفى محمد عبدالجواد التوقيع/

يعتمد ...
رئيس الادارة المركزية
التوقيع/
م/ طارق يوسف الجزار

إى أى للاعمال المدنية ش.م.م (ايكو) 16
سجل تجارى ٣٢٦٣٠
بطاقة ضريبية : ٤٩١ _ ٢٩١ _ ٧٥٢