مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٠٠+٣٥٨ إلى الكم ٨٠٠+٣٥٩ بطول ١,٥ كم اتجاة مطروح.

تنفيذ : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (٢)

المقاول: شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة رقم العقد (١٤٧١/٢٠٢٣/٢٠٢٤)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٤/٠٧/١٠)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١-٣	اعمال تعديل وتوريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة راصة الجيد بالمواصفات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة المعدوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والمنحدرات الطولية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. على حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٠% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٠ جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل اللدويلات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	-												مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	السعر خلال شهر مايو سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	101.40	م٣	11,777.00	11,187.00	-11,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	السعر خلال شهر اكتوبر سنه ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه	89.80	م٣	11,777.00	0.00	11,305.00	11,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,189.00	0.00	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة ٩٨ كم -٢٠ كم = ٩٦ كم (٩٦* ١,٥ = ١٤٤)	144.00	م٣	9,421.60	8,949.60	-8,949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة ٩٨ كم -٢٠ كم = ٩٦ كم (٩٦* ١,٥ = ١٤٤)	144.00	م٣	9,421.60	0.00	9,044.00	9,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,336.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٥٨ كم -٢٠ كم =٦٥كم (٥٦* ١,٥ = ٨٤)	84.00	م٣	2,355.40	2,237.40	-2,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	براعى خصم التجارب المعملية
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٥٨ كم -٢٠ كم =٦٥كم (٥٦* ١,٥ = ٨٤)	84.00	م٣	2,355.40	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,924.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م٣	11,777.00	11,187.00	-11,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م٣	11,777.00	0.00	11,305.00	11,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,965.00	0.00	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
٢-٣	بالم ٣ - توريد وتنفيذ وردم احجار بمسافات تتراوح بين ٥ الى ١٥ الى ٢٠ سم بنسبة ١:١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنقيتها كطبقة تامبيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا يعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EV1/2EV عن ٢,٥ باستخدام حمل مقدارة ٨ kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح الطوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة المعتمدة -مسافة النقل ٢٠ كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. جنية للكم بالزيادة او النقصان. -يتم احتساب ١,٣	315.50	م٣	11,520.96	7,296.00	3,763.00	11,059.00	3,489,114.50	0.00	0.00	0.00	3,489,114.50	0.00	
	السعر خلال شهر اكتوبر سنه ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه	324.10	م٣	3,840.00	3,648.00	-3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر يناير سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	88.40	م٣	11,520.96	10,944.00	-10,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٨٨ كم =١,٣*٩٨= ٨٨,٤ جنيه	88.40	م٣	11,520.96	0.00	11,059.00	11,059.00	977,615.60	0.00	0.00	0.00	977,615.60	0.00	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٨٨ كم =١,٣*٩٨= ٨٨,٤ جنيه	88.40	م٣	11,520.96	10,944.00	-10,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00	م٣	11,520.96	0.00	11,059.00	11,059.00	276,475.00	0.00	0.00	0.00	276,475.00	0.00	
١-٤	اعمال الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٣٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان													
	السعر خلال شهرمايو طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	146.40	م٣	16,112	14,042.00	-14,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر اكتوبر سنه ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه	121.40	م٣	16,112	0.00	15,291.00	15,291.00	1,856,327.40	0.00	0.00	0.00	1,856,327.40	0.00	
	طبقا للمفاوضه (SUBGRADE) المادة المحجرية	161.00	م٣	16,112	14,042.00	-14,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	طبقا للمفاوضه (SUBGRADE) المادة المحجرية	161.00	م٣	16,112	0.00	15,291.00	15,291.00	2,461,851.00	0.00	0.00	0.00	2,461,851.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٨٨ كم =١,٣*٩٨= ٨٨,٤ جنيه	88.40	م٣	16,112	14,042.00	-14,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٨٨ كم =١,٣*٩٨= ٨٨,٤ جنيه	88.40	م٣	16,112	0.00	15,291.00	15,291.00	1,351,724.40	0.00	0.00	0.00	1,351,724.40	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00	م٣	16,112	14,042.00	-14,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00	م٣	16,112	0.00	15,291.00	15,291.00	382,275.00	0.00	0.00	0.00	382,275.00	0.00	
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٩% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													
	السعر خلال شهرمايو طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	151.30	م٣	12,153.000	10,600.00	-10,600.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر اكتوبر سنه ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه	125.40	م٣	14,297.465	0.00	11,498.00	11,498	1,441,849.20	0.00	0.00	0.00	1,441,849.20	0.00	
	طبقا للمفاوضه (SUB BALLAST) المادة المحجرية	175.00	م٣	12,153.000	10,600.00	-10,600.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	طبقا للمفاوضه (SUB BALLAST) المادة المحجرية	175.00	م٣	14,297.465	0.00	11,498.00	11,498	2,012,150.00	0.00	0.00	0.00	2,012,150.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٨٨ كم =١,٣*٩٨= ٨٨,٤ جنيه	88.40	م٣	12,153.000	10,600.00	-10,600.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٨٨ كم =١,٣*٩٨= ٨٨,٤ جنيه	88.40	م٣	14,297.465	0.00	11,498.00	11,498	1,016,423.20	0.00	0.00	0.00	1,016,423.20	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00	م٣	12,153.000	10,600.00	-10,600.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00	م٣	14,297.465	0.00	11,498.00	11,498	287,450.00	0.00	0.00	0.00	287,450.00	0.00	
								إجمالي قيمة المستخلص					18,207,669.30	

ثمانية عشر ملايين ومئتان وسبعة الفا وستمائة وتسعة وستون جنيها وثلاثون قرشا فقط لا غير

الشركة المنفذة : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

مهندس الشركة — م/ محمد نادر

إستشارى المساحة (XYZ) — م / محمد خليل

مدير مشروع الإستشارى مكتب د.أ/ عماد نبيل — م/ مازن حسامى

إستشارى عام (SYSTRA) — م/ علاء عبداللطيف — تمت المراجعة فنيا فقط

مدير مشروع (الهيئة) — م/ مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة) — م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....مبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "