مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول للقطار الكهربائي السريع قطاع (برج العرب/العلمين) لتنفيذ أعمال التأسيس والأساس والحمايات الخرسانية المسافة من الكم 376+000 إلى الكم 377+000 بطول 1 كم

تنفيذ : منشأة عصام فكري عبداللطيف مصطفى

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (3)

المقاول: منشأة عصام فكري عبداللطيف مصطفى رقم العقد (2024/2023/704) المؤرخ في 2023/11/13

من بداية العمل حتى: 2024/6/16

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	(قرش)	استقطاع او حجز (جنيه)	(قرش)	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع (جنيه)	(قرش)	مـــلاحـــظـات
4	طبقات الأساس													- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى 2024/11/26 -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2024/11/26 - يراعى تطبيق نصوص العقد
1-5	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الصخرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان										
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	144.90	م3	8037	780	6220	7000	1014300				1014300		
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	146.40	م3	7215	6220	6220-	0	0				0		
	مسافة النقل 99كم (102.7=1.3*79)	102.70	م3	8037	7000	0	7000	718900				718900		
	قيمة المادة المحجرية	161.00	م3	8037	7000	0	7000	1127000				1127000		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	8037	7000	0	7000	175000				175000		
2-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الصخرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان										
	السعر خلال شهر أبريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	149.70	م3	5855	0	5100	5100	763470				763470		
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	151.30	م3	5855	5100	5100-	0	0				0		
	مسافة النقل 99كم (102.7=1.3*79)	102.70	م3	5855	5100	0	5100	523770				523770		
	قيمة المادة المحجرية	175.00	م3	5855	5100	0	5100	892500				892500		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	5855	5100	0	5100	127500				127500		
6	البلاطات الخرسانية													
1-6	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع أقوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن 5 متر رأسى)	449.50	م2	9657.6347	0	749	749	336676				336676		
2-6	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 متر3 سن دولوميت متدرج+0.4 متر3 رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري فيبر + سيكا على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع أقوم بالفاصل بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الإستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لتمو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	2627.70	م3	240	0	60	60	157662				157662		
	إجمالي قيمة المستخلص							5,836,778						

خمس ملايين وثمانمائة وستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون جنيه مصري فقط لاغير

الشركة المنفذة :شركة عصام فكري عبداللطيف

مدير المشروع — م/ احمد عبدالنبي

مهندس الاستشاري (المساحة) — م/محمد شيحه خليل

مهندس الاستشاري (المساحة) — م/مازن حمدي سيد

مهندس الإستشاري العام (سيسترا) — م/ علاء محمد عبداللطيف — تمت المراجعة فنيا

مدير المشروع (الهيئة) — م/ ماركوريس جدي زاخر

مدير عام مشروعات (الهيئة) — م/محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبين بالقيد و قدرها .....محق صرفها إلى المقاول
: تحريرا في
.....دفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : اللافات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

على الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"