مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -مطروح) قطاع برج العرب - العلمين لتنفيذ المسافة من الكم ٣٨٥+٠٠٠ الى الكم ٣٨٦+٠٠٠ بطول ١ كم إتجاه الاسكندرية

تنفيذ : شركة أبناء عبدالسلام عبدالحميد الفقى و شركاه للمقاولات و الاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (3)

عن المدة من بدء الاعمال حتى(2023/ 9 / 12)

المقاول:شركة ابناء عبدالسلام الفقي للمقاولات و الاستشارات الهندسية رقم العقد (835/2022/2023)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		مـلاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
1	اعمال الحفر													
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١,١ جنية لكل ١ كم بالزيادة..	20.00	م٣	11350.00	5605.00	-5605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد -العلامات الارشادية متواجدة -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل و مهندسون المعمل متواجدون -التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة التامين متواجدة و سارية حتى ٢٧/١١/٢٠٢٣ - يراعى تطبيق نصوص العقد - السيارة متواجدة
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	26.30	م٣	5901.00	0.00	5605.00	5605.00	147411.50	0.00	0.00	0.00	147411.50	0.00	
1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢ و محمل على البند الاتى :تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر -1 -ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣ -2 توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	54.00	م٣	15000.00	9495.00	-9495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	59.30	م٣	2255.00	0.00	2142.00	2142.00	127020.60	0.00	0.00	0.00	127020.60	0.00	
	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	61.80	م٣	7740.00	0.00	7353.00	7353.00	454415.40	0.00	0.00	0.00	454415.40	0.00	
3	اعمال الردم													
٣-١	بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة ا - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	85.00	م٣	75000.00	71237.00	-71237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر اكتوبر طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	89.80	م٣	29703.64	0.00	28218.00	28218.00	2533976.40	0.00	0.00	0.00	2533976.40	0.00	
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	90.00	م٣	20703.38	0.00	19668.00	19668.00	1770120.00	0.00	0.00	0.00	1770120.00	0.00	
	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	91.70	م٣	12669.18	0.00	12035.00	12035.00	1103609.50	0.00	0.00	0.00	1103609.50	0.00	
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	93.40	م٣	8284.84	0.00	7050.00	7050.00	658470.00	0.00	0.00	0.00	658470.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة ١٢٢ كم = ١٢٠*١,٤=١٦٨ جنية	168.00	م٣	60000.00	56989.60	-56989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة ١٢٢ كم = ١٢٠*١,٥=١٨٠ جنية طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	180.00	م٣	57088.83	0.00	53576.80	53576.80	9643824.00	0.00	0.00	0.00	9643824.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة ٧٥ كم = ٧٣*١,٤=١٠٢,٢ جنية	102.20	م٣	15000.00	14247.40	-14247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة ٧٥ كم = ٧٣*١,٥=١٠٩,٥ جنية طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	109.50	م٣	14272.21	0.00	13394.20	13394.20	1466664.90	0.00	0.00	0.00	1466664.90	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م٣	75000	71237.00	0.00	-71237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م٣	71361.04	0.00	66971.00	66971.00	870623.00	0.00	0.00	0.00	870623.00	0.00	
								اجمالي قيمة المستخلص					18776135.30	

ثمانية عشر مليونا و سبعمائة وستة و سبعون الفا و مائة و خمسة و ثلاثون جنيها و ثلاثون قروش فقط لا غير

إستشارى عام (SYSTRA)
مهندس/ علاء عبد اللطيف
مدير مشروع (الهيئة)
مهندسة/ مارجريت مجدى
مدير عام مشروعات المنطقه الخامسه
مهندس/ احمد حسنى فياض

الشركة المنفذة : أبناء عبدالسلام عبدالحميد الفقى و شركاه للمقاولات و الاستشارات الهندسية
مدير المشروع
م/ احمد عبدالمنصف
استشارى المساحة
م/ محمد خليل
مدير المشروع الاستشارى
م/ أشرف صادق

: تحريرا فى
..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الوارده بعقد الشروط اعتمدت من .....

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

شركة أبناء عبد السلام عبد الحميد الفقى وشركاه للمقاولات والإستشارات الهندسية