الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)
وزارة النقل
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع العلمين - فوكه لتنفيذ المسافة من الكم ٤٤٤+٦٠٠ الى الكم ٤٤٥+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاة العلمين

تنفيذ : منشأة سعدي رشيدي عبدالله عبدالهادي

كشف رقم ختامى (٣)

المقاول: منشأه سعدي رشيدي عبدالله عبد الهادي رقم العقد (٢٠٢٢/٩٨/٢٠٢٣) المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٧/٢٧

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠٤/٢٠

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١-١	**أعمال الحفر** بالمتر المكعب اعمال حفر بأستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة ٩٥(% من الكثافة الجافة القصوي)ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨٠ جنية للكيلومتر الزيادة .	٢٠,٠٠	م٣	٢٣٦٥٥,٠٠	٢٢٤٠٠,٠٠	١٢٥٥,٠٠	٢٣٦٥٥,٠٠	٤٧٣١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة
٢-٢	**اعمال الازالة والتطهير** بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعية الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥,٠٠	م٢	٣٥٠٠٠,٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	١٧٥٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية
٣-١	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٢ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %)ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة ٩٥(% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل . -مسافه النقل ٢ كم - يتم حساب علاوه ١,٤ جنيه لكل ١كم زيادة	٨٥,٠٠	م٣	٣٦٣٠٧,٧٦	٣٣٨٠٠,٠٠	٢٥٠٧,٧٦	٣٦٣٠٧,٧٦	٣٠٨٦١٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٨٦١٥٩,٦٠	٠,٠٠	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصيه الساريه الي ٢٠٢٤/١٠/١٥ - وثيقه تأمين بجميع اخطار المقاولين الساريه ٢٠٢٤/١٠/١٥ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	٢٤٢,٢٠	م٣	٣٦٣٠٧,٧٦	٣٣٨٠٠,٠٠	٢٥٠٧,٧٦	٣٦٣٠٧,٧٦	٨٧٩٣٧٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٩٣٧٣٩,٤٧	٠,٠٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	١٣,٠٠	م٣	٣٦٣٠٧,٧٦	٣٣٨٠٠,٠٠	٢٥٠٧,٧٦	٣٦٣٠٧,٧٦	٤٧٢٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٢٠٠٠,٨٨	٠,٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص											١٣,٠٠٠,٠٠٠		

فقط : ثلاثه عشر مليونا جنيه مصريا فقط لا غير

الشركة المنفذة : منشأه سعدي رشيدي عبدالله عبد الهادي

مدير المشروع : م/ محمد جلال

استشاري المساحه : م/ محمد خليل

(الاستشاري د/سعد الجبوري) مدير المشروع : م/ مصطفى نجم

الاستشاري العام سيسترا : م/

مدير المشروع (الهيئة) مهندس/ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات مهندس / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها لي بالكامل

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .....

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "