الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع السابع (فوكة - مطروح) في المسافة من الكم ٥٥٤+٥٠٠ الى الكم ٥٥٦+٠٠٠ بطول ١,٥٠ كم (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

كشف رقم جاري (١)

المقاول: شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة رقم العقد(٢٠٢٤/٩١٣/٢٠٢٥)

تـــــنفيـــــذ : شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة

من بداية العمل حتى: ٢١-٠٥-٢٠٢٥

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	قرش	استقطاع او حجز فرش	جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة النقل ٢,٥ جنيه/ كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنية /كم -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل -السعر لا يشمل المادة المحجرية	٨٥,٠٠	متر مكعب	٨,٤٦٥,٧٢٤٠	٠	٤,٧٧٠	٤,٧٧٠	٤٠٥,٤٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٥,٤٥٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (١٢-٠٥-٢٠٢٦) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (١٢-٠٥-٢٠٢٦) تم توريد الادوات المكتبيه
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	٧٦,٠٥	متر مكعب	٨,٤٦٥,٧٢٤٠	٠	٤,٧٧٠	٤,٧٧٠	٣٦٢,٧٥٨,٥٠		٠	٠	٠	٣٦٢,٧٥٨,٥٠	
	علاوة مسافة النقل من ٠ كم الي ١٠٠ كم	٢٤٥,٠٠	متر مكعب	٨,٤٦٥,٧٢٤٠	٠	٤,٧٧٠	٤,٧٧٠	١,١٦٨,٦٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	١,١٦٨,٦٥٠,٠٠	
	علاوة مسافة النقل من ١٠٠ كم الي ٣٢٩ كم	٤٩٢,٣٥	متر مكعب	٨,٤٦٥,٧٢٤٠	٠	٤,٧٧٠	٤,٧٧٠	٢,٣٤٨,٥٠٩,٥٠	٠	٠	٠	٠	٢,٣٤٨,٥٠٩,٥٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٨,٤٦٥,٧٢٤٠	٠	٤,٧٧٠	٤,٧٧٠	٦٢,٠١٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٦٢,٠١٠,٠٠	
١-٤	**طبقات الاساس** بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ٢,٥٠ جنية / كم حتي مسافة ١٠ كم ثم ٢,١٥ جنية / كم -السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية	١٦٩,٠٠	متر مكعب	١,١٢٧,٠٠	٠	١,٠٧٠	١,٠٧٠	١٨٠,٨٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	١٨٠,٨٣٠,٠٠	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	٢١٢,٩٤	متر مكعب	١,١٢٧,٠٠	٠	١,٠٧٠	١,٠٧٠	٢٢٧,٨٤٥,٨٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٧,٨٤٥,٨٠٠	
	علاوة مسافة النقل من ٠ كم الي ١٠٠ كم	٢٠٠,٠٠	متر مكعب	١,١٢٧,٠٠	٠	١,٠٧٠	١,٠٧٠	٢١٤,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٢١٤,٠٠٠,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل من ١٠٠ كم الي ١١٢ كم	٢٥,٨٠	متر مكعب	١,١٢٧,٠٠	٠	١,٠٧٠	١,٠٧٠	٢٧,٦٠٦,٠٠		٠	٠	٠	٢٧,٦٠٦,٠٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	١,١٢٧,٠٠	٠	١,٠٧٠	١,٠٧٠	٢٦,٧٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٦,٧٥٠,٠٠٠	
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥مم الي ٤٠مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ٢,٥٠ جنية / كم حتي مسافة ١٠ كم ثم ٢,١٥ جنية / كم -السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية	١٧١,٠٠	متر مكعب	٨٢١,٠٠	٠	٧٧٥	٧٧٥	١٣٢,٥٢٥	٠	٠	٠	٠	١٣٢,٥٢٥	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	٢٣٥,٧٥٥	متر مكعب	٨٢١,٠٠	٠	٧٧٥	٧٧٥	١٨٢,٧١٠,١٣	٠	٠	٠	٠	١٨٢,٧١٠,١٣	
	علاوة مسافة النقل من ٠ كم الي ١٠٠ كم	٢٠٠,٠٠	متر مكعب	٨٢١,٠٠	٠	٧٧٥	٧٧٥	١٥٥,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	١٥٥,٠٠٠,٠٠	
	علاوة مسافة النقل من ١٠٠ كم الي ٢٦٢ كم	٣٤٨,٣٠	متر مكعب	٨٢١,٠٠	٠	٧٧٥	٧٧٥	٢٦٩,٩٣٢,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٦٩,٩٣٢,٥٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٨٢١,٠٠	٠	٧٧٥	٧٧٥	١٩,٣٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	١٩,٣٧٥,٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وفرد ودمك طبقات (Technical BLOCK) مكونة من خليط سن(١) وسن(٢) وسن(٣) ورملة وأقصي حجم للحبيبات ٣١,٥ مم و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٨ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - السعر يشمل سعر المادة المحجرية ويتم احتساب ٢,٥ جنيه/كم حتى (١٠٠)كم و ٢,١٥ جنيه/كم بعد ال (١٠٠)كم	٧٦٠,٠٠	متر مكعب	١,٧٠٠,٠٠	٠	١,٣٧٠	١,٣٧٠	١,٠٤١,٢٠٠	٠	٠	٠	٠	١,٠٤١,٢٠٠	
	علاوة مسافة النقل من ٠ كم الي ١٠٠ كم	٢٠٠,٠٠	متر مكعب	١,٧٠٠,٠٠	٠	١,٣٧٠	١,٣٧٠	٢٧٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٧٤,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل من ١٠٠ كم الي ٢٦٢ كم	٣٤٨,٣٠	متر مكعب	١,٧٠٠,٠٠	٠	١,٣٧٠	١,٣٧٠	٤٧٧,١٧١	٠	٠	٠	٠	٤٧٧,١٧١	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	١,٧٠٠,٠٠	٠	١,٣٧٠	١,٣٧٠	٣٤,٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٤,٢٥٠,٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٧,٦١٠,٥٧٣,٤٣	

فقط : سبعة ملايين وستمائة وعشرة آلفا وخمسمائة وثلاثة وسبعون جنيها وثلاثة وابعون قرشا لا غير

مدير المشروع (الهيئة) م / ابراهيم عبدالله الصناوي

مدير عام المشروعات م / محمد حسني فياض

مهندس الاستشاري العام م / أسامة جودة أحمد

مدير المشروع الاستشاري مكتب م / خالد قنديل
م / خالد فوزي السيد

استشاري (XYZ) م / نجم شهاب مايل

مدير المشروع المقاول م / أحمد محمد محمد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بالجدول و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :