الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

مستخلص خاتمى (٢)

عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع ( السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح )
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم ٢٧٥+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم (من منسوب الارض الطبيعية وحتى +١,٠٠ )

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٤٣) بتاريخ : ٢٠٢٤/٠٤/٢٣

مع شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٠٥/٢٦

| رقم البند | بيان الاعمال | الفئة طبقا للعقد | كمية البند بالعقد | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جارى ام نهائى | نسبة الصرف % | جملة قيمة الأعمال التى تمت | استقطاع او حجز | الباقى بعد الأستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | قرش / جنيه | | | | | | | | قرش / جنيه | قرش / جنيه | قرش / جنيه | |
| ١ | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر) اسفل منسوب الفرشة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢٠ متر ) من منسوب الفرشة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والأكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٤٠%) والارض الطبيعية متغيرة وزيتها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمقر المكتب .<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان.<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .<br>- البند لا يشمل القيمة المحجرية. | | | | | | | | | | الاجهزة المساحية متواجدة . |
| | لمسافة النقل حتى ٢ كم . طبقا للمقاولة شهر مايو ٢٠٢٣ | ٧٥,٥٠٠ | ٦٤٣٢٥,٠١٦ | م٣ | ٦٤٣٢٥,٠١٦ | ٠,٠٠٠ | ٦٤٣٢٥,٠١٦ | ختامى | %١٠٠ | ٤٨٥٦٥٣٨,٧٢٠ | ٠,٠٠ | ٤٨٥٦٥٣٨,٧٢ | يراعى تطبيق نصوص التعاقد |
| | علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ١٢١ - ٢ =١١٩ كم) . [البركة ] | ١٦٦,٦٠٠ | | م٣ | ٦٤٣٢٥,٠١٦ | ٠,٠٠٠ | ٦٤٣٢٥,٠١٦ | ختامى | %١٠٠ | ١٠٧١٦٥٤٧,٦٩٣ | ٠,٠٠ | ١٠٧١٦٥٤٧,٦٩ | المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون |
| | رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١,١٢٣٣)طبقا للمقاوضة ٣ ١,٣ نسبة الانتفاش. | ٤٨,٠٤٨ | | م٣ | ٦٤٣٢٥,٠١٦ | ٠,٠٠٠ | ٦٤٣٢٥,٠١٦ | ختامى | %١٠٠ | ٣٠٩٠٦٨٨,٣٧٧ | ٠,٠٠ | ٣٠٩٠٦٨٨,٣٨ | البرنامج الزمنى متواجد |
| | رسوم الكرتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق . | ١٣,٠٠٠ | | م٣ | ٦٤٣٢٥,٠١٦ | ٠,٠٠٠ | ٦٤٣٢٥,٠١٦ | ختامى | %١٠٠ | ٨٣٦٢٢٥,٢١٠ | ٠,٠٠ | ٨٣٦٢٢٥,٢١ | الاعلامات الارشادية متواجدة |
| | الإجمالى | | | | | | | | | ١٩٥٠٠٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩٥٠٠٠٠٠,٠٠ | لوحات المشروع متواجدة |

| | | |
|---|---|---|
| اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | ١٩٥٠٠٠٠٠,٠٠ | مكاتب الاشراف متواجدة |
| اجمالى قيمة الاستقطاعات | ٠,٠٠ | المستلزمات متواجدة |
| اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات | ١٩٥٠٠٠٠٠,٠٠ | التقارير ( المبدئى - الاسبوعى - الشهرى ) متواجدة |
| ما سبق صرفه | ١٨٩١٥٠٠٠,٠٠ | |
| اجمالى قيمة المستخلص رقم ٢ ختامى | ٥٨٥٠٠٠,٠٠ | |

يعتمد ....

الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر للطرق والكبارى وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

٥٠٩٢٥

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مهندس التنفيذ — م / احمد الشاعر
مدير المشروع — م / احمد ابو دقيقة
مدير ادارة المشروعات — م /كرم امام

عن الاستشارى systra

مدير المشروع (الاستشارى)

المدير التنفيذى

عن الاستشارى kk

عن الاستشارى xyz

المكتب الفنى

الشركة المنفذة
شركة المصطفى للمقاولات

تقرير فنى الى السيد / ٢٠٢٤

KK
الاستشارى الهندسى
م/ خالد قنديل

إقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره المقبول تحريرا فى / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى

المحاسب

يدفع الى المقبول مبلغ — على الحساب

ملاحظة الفنات — نهائيا

تحريرا فى / سنة ٢٠٢١

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من