Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

Owner Consultant

مستخلص رقم (١) جارى

عن مشروع / تنفيذ اعمال انشاء عدد ١ برابخ خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)

عند محطتى (٦٠٠+٢٩٨)

العقد رقم : ١٠٧٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

تنفيذ / منشاء امام للمقاولات العموميه والتوريدات (وجيه عبد المنعم عبد الحميد السيد امام)

في المدة من بدء العمل حتى ١٥ / ٦ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	المتبقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٣	بالمتر الطولي أعمال الفلل والتطهير لقطاع المجرى المائي من الحشائش والمخلفات وكل ما يعيق التنفيذ وأعمال الرفع المساحي والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٤٦٠	١٣٠	م.ط	٠	١٠٥	١٠٥	جارى	%٩٨	١٣٣٧٧	٠	١٣٣٧٧	
٤	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتي ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية والبند شامل مما جرعيه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٩٨٥	٦٠	م٣	٠	٣٧٠٩	٣٧٠٩	جارى	%٩٨	٢١٨٠٨٩	٠	٢١٨٠٨٩	مهندسين الشركة متواجدة
٥	باليوم أعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعة متكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	٧٥	١٤٤٣	اليوم	٠	٣٠	٣٠	جارى	%٩٨	٤٢٤٢٤	٠	٤٢٤٢٤	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من مدن ٦ جسن ٣ جسن ٢ بنسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على أي مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ولهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة ٤٠ نقل ١٥٠ كم.	١٣٥٥	٤٨٧	م٣	٠	١٠٠٨	١٠٠٨	جارى	%٩٨	٤٨١٠٧٨	٠	٤٨١٠٧٨	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢	١٢٨	٢١٠٠	م٣	٠	٨٧	٨٧	جارى	%٩٨	١٧٩٠٤٦	٠	١٧٩٠٤٦	
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهر وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعمر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصي جساوة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٣٠	٣٣٢٥	م٣	٠	١١٩	١١٩	جارى	%٩٨	٣٨٧٧٦٢	٠	٣٨٧٧٦٢	
١١	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بالقطر داخلية (1.00 م) (رتبة ٢أ) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ ق٥ ١ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ ق١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٢٠	١٥٩٠	م ط	٠	٧٣	٧٣	جارى	%٩٨	١١٣٧٤٩	٠	١١٣٧٤٩	
١٢	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٠	٤٤٠٠٠	طن	٠	١٦	١٦	جارى	%٩٨	٦٨٩٩٢٠	٠	٦٨٩٩٢٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من للفاف البولى إيثايلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥٥	٢٥	م٢	٠	٧٧٦	٧٧٦	جارى	%٩٨	١٩٠١٢	٠	١٩٠١٢	
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومات المسلح سمك ٤ مم والمثنة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٥٠٤٠	١٠٥	م٢	٠	١٥٨٩	١٥٨٩	جارى	%٩٨	١٦٣٥٠٨	٠	١٦٣٥٠٨	
١٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم /م٣ لكل ١م٣	٥٥	٨٠٠	م٣	٠	٣٢	٣٢	جارى	%٩٨	٢٥٠٨٨	٠	٢٥٠٨٨	
١٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٧٢٥	٢٢٠	م.ط	٠	١٣٠	١٣٠	جارى	%٩٨	٢٨٠٢٨	٠	٢٨٠٢٨	
	الاجمالي									٢,٣٦١,٠٨٠,٦٨٠	٠,٠٠٠	٢,٣٦١,٠٨٠,٦٨٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٢,٣٦١,٠٨٠,٦٨٠	
	القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة											٢,٢٤٣,٠٢٦,٦٤٦	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											٠	
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق											٠,٠٠٠	
	القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (١) (فقط وقدره اثنان مليون ،ومئتان وثلاث واربعون الفا وسته وعشرون جنيه و ٦٤٦/١٠٠٠ جنيها لا غير)											٢,٢٤٣,٠٢٦,٦٤٦	

المراجعة الفنية

(الاستشاري العام للمشروع)

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس/ احمد ابو عافيه مهندس / ايمن عبدالله

التوقيع / التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المهندس/ احمد الشاعر المهندس / احمد ابو الفتوح

التوقيع / التوقيع /

مدير إدارة المشروعات

مهندس/ كارم إمام

التوقيع/

عن الشركة المنفذة

مهندس / أ/ محمد شوال

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٤

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ... .

ملاحظة : فقات .....

يعتمد ،

المحاسب / .....

عن الحساب / نهائيا

غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٤

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس/ إسماعيل عبد الحفيظ عامر

تمت المراجعة بكتب عن المنطقة

أ/ محمد نصار

٥٠٩٢٠