هيئة عامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 000+538 الى الكم 000+539 بطول 1 كم اتجاة رأس الحكمة

تنفيذ :مكتب بنيان"بسام محمد فهمي أحمد"

## كشف جاري رقم ( 1 )

المقاول: مكتب بنيان"بسام محمد فهمي أحمد" رقم العقد(2025/2024/280)

من بداية العمل حتى: 2024-11-02

| رقم البند | بيـــــان الأعـــــمـــــال | الفئة جنيه | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق يعرض | مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة | مقدار الاعمال التي تمت حتى الان | مدة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان قرش | جنيه | استقطاع و خصم قرش | جنيه | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | أعمال الردم<br>بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي للتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%)و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 %<br>- مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان<br>-السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم<br>-السعر يشمل قيمة المادة المحجرية | | | | | | | | | | | | مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>العلامات الارشادية متواجدة<br>لوحات المشروع متواجدة<br>مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>التقارير متواجدة<br>يراعى خصم التجارب المعملية<br>الحد الأدنى من المعدات متواجد<br>البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>يراعى تطبيق نصوص العقد |
| | علاوة مسافة النقل 317.5 كم | 473.25 | متر مكعب | 6067.32 | 0 | 5760.0 | 5760.0 | 0 | 2,725,920 | 0 | 0 | 0 | 2,725,920.00 | وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2025-06-06)<br>وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2025-06-06) |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 13.00 | متر مكعب | 6067.32 | 0 | 5760.0 | 5760.0 | 0 | 74,880 | 0 | 0 | 0 | 74,880.00 | |
| 3-1-1 | سعر شهر يناير 2023 | 93.40 | متر مكعب | 546.96 | 0 | 520.0 | 520.0 | 0 | 48,568 | 0 | 0 | 0 | 48,568.00 | |
| 3-1-2 | السعر ابتدأ من 22/3/2024 | 108.00 | متر مكعب | 5520.36 | 0 | 5240.0 | 5240.0 | 0 | 565,920 | 0 | 0 | 0 | 565,920.00 | |
| | إجمالي قيمة المستخلص | | | | | | | | | | | | 3,415,288 | |

فقط : ثلاث ملايين وأربعمائة وخمسة عشر ألفاً ومئتان وثمانية وثمانون جنيهاً

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات

مدير المشروع ( الهيئة )

مهندس موقع الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / مؤمن محمد سرور

مكتب الاستشاري (XYZ)

مدير المكتب الاستشاري