الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 392+000 الى الكم 394+500 بطول 2.5 كم اتجاة مطروح

تنفيذ : الصفا للمقاولات العامة وانشاء الطرق

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص ختامي

المقاول:شركة الصفا للمقاولات العامة وانشاء الطرق رقم العقد(1013/2022/2023) عن المدة من بداية العمل حتى (19/05/2024)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
4	**طبقات الاساس**													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - السيارة متواجدة - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتي 01-11-2025 - يراعى تطبيق نصوص العقد - الحاسب الالي غير متواجد يتم خصم الحاسب الالى
4-3	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة فلتر من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات و المطابقة للمواصفات و اقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم الى 75 مم و الا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% و التدرج بالاشتراطات الوارد الخاصة بالمشروع و هي احجار مقاس سن 1 : سن 2 : سن 4 : سن 6 بنسبة 1 :1:1 و الا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجا بسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% الفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة و تقرير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف بعد المفاوضة بتاريخ 18-12-2023 -مسافة النقل 20 كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة او النقصان.												
	عن شهر يناير 2023 بعد المفاوضة بتاريخ 18-12-2023	324.10	م3	12,227.40	11,616	611.40	12,227.40	3,962,900.34				3,962,900.34		
	علاوة مسافة نقل سن الفلتر 110 كم = 90*1.3 =117 ((110 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20(المحمل على البند)) * 1.3 للكم)	117.00	م3	12,227.40	11,616	611.40	12,227.40	1,430,605.80				1,430,605.80		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	12,227.40	11,616	611.40	12,227.40	305,685.00				305,685.00		
								إجمالي قيمة المستخلص				5,699,191.14		

خمسة ملايين وستمائة وتسعه وتسعون الفا ومائة وواحد وتسعون جنيها و اربعة عشر قرشا فقط لا غير.

الشركة المنفذة : الصفا للمقاولات العامة ورصف الطرق

مدير المشروع
م / [illegible]

استشارى المساحة
م/ محمد خليل

مدير المشروع الاستشارى
م / مازن [illegible]

استشارى عام (SYSTRA)
م / علاء عبد اللطيف

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي

مدير عام مشروعات
المنطقة الخامسة
مهندس / محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من.....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "