الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٦٦+٠٠٠ إلى الكم ٣٧١+٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاة برج العرب.

تنفيذ : شركة مكة البركة للمقاولات

مستخلص ختامى

المقاول: شركة مكة البركة للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٩٣)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٤/١/٨)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو حجز قرش	استقطاع أو حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١-١	**أعمال الحفر** بالمتر المكعب اعمال حفر بأستخدام المعدات الميكتيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥(% من الكثافة الجافة القصوى)ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .													
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	25.00	م٣	4,630.56	4399.00	231.56	4,630.56	0.00	115,764.00	0.00	0.00	0.00	115,764.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة ٢٠٢٤	26.35	م٣	4,934.00	4687.00	247.00	4,934.00	0.00	130,010.90	0.00	0.00	0.00	130,010.90	العلامات الارشادية متواجده
١-٣	**أعمال الردم** أعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بأستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (تسية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيهً على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.-مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتسابه علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .													
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	97.50	م٣	3,006.20	2855.00	151.20	3,006.20	0.00	293,104.50	0.00	0.00	0.00	293,104.50	التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	100.70	م٣	16,196.20	15386.00	810.20	16,196.20	0.00	1,630,957.34	0.00	0.00	0.00	1,630,957.34	يراعى خصم التجارب المعملية
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة ٢٠٢٤	100.90	م٣	10,512.40	9986.00	526.40	10,512.40	0.00	1,060,701.16	0.00	0.00	0.00	1,060,701.16	الحد الادنى من المعدات متواجد
	السعر خلال شهرمايو طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	101.40	م٣	3,325.40	3159.00	166.40	3,325.40	0.00	337,195.56	0.00	0.00	0.00	337,195.56	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة ١٢٠ كم (١١٨* ١,٥ = ١٧٧)	177	م٣	26,432.16	25108.80	1,323.36	26,432.16	0.00	4,678,492.32	0.00	0.00	0.00	4,678,492.32	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ ٢٦-٤-٢٠٢٤
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٧٦كم (٧٤* ١,٥ = ١١١)	111	م٣	6,608.04	6277.20	330.84	6,608.04	0.00	733,492.44	0.00	0.00	0.00	733,492.44	يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13	م٣	33,040.20	31,386.00	1,654.20	33,040.20	0.00	429,522.60	0.00	0.00	0.00	429,522.60	السيارة غير متواجدة
١-٤	**أعمال الاساس** بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين بأستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان													
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	130.10	م٣	1,450.64	1378.0	72.64	1,450.64	0.00	188,728.26	0.00	0.00	0.00	188,728.26	
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	136.80	م٣	3,606.10	3425.0	181.10	3,606.10	0.00	493,314.48	0.00	0.00	0.00	493,314.48	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	143.30	م٣	392.00	372.0	20.00	392.00	0.00	56,173.60	0.00	0.00	0.00	56,173.60	
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة ٢٠٢٤	144.90	م٣	906.91	861.0	45.91	906.91	0.00	131,411.26	0.00	0.00	0.00	131,411.26	
	السعر خلال شهرمايو طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	146.40	م٣	6,339.60	6022.0	317.60	6,339.60	0.00	928,117.44	0.00	0.00	0.00	928,117.44	
	المادة المحجرية (SUBGRADE) طبقا للمفاوضه	161.00	م٣	12,695.25	12058.0	637.25	12,695.25	0.00	2043935.25	0.00	0.00	0.00	2043935.25	
	علاوة مسافة النقل ١١٤ كم (١,٣٩٩٤) =١٢٢,٢	122.20	م٣	12,695.25	12058.0	637.25	12,695.25	0.00	1551359.55	0.00	0.00	0.00	1551359.55	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25	م٣	12,695.25	12058.0	637.25	12,695.25	0.00	317381.25	0.00	0.00	0.00	317381.25	
٤-٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين بأستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	141.40	م٣	2,691	2556.00	135.00	2,691.00	0.00	380,507.40	0.00	0.00	0.00	380,507.40	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	148.10	م٣	4,914.00	4668.00	246.00	4,914.00	0.00	727,763.40	0.00	0.00	0.00	727,763.40	
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة ٢٠٢٤	149.70	م٣	1,872.00	1778.00	94.00	1,872.00	0.00	280,238.40	0.00	0.00	0.00	280,238.40	
	السعر خلال شهرمايو طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	151.30	م٣	779.48	740.00	39.48	779.48	0.00	117,935.32	0.00	0.00	0.00	117,935.32	
	المادة المحجرية (SUB BALLAST) طبقا للمفاوضه	175.00	م٣	10,256.48	9742.00	514.48	10,256.48	0.00	1794884.00	0.00	0.00	0.00	1794884.00	
	علاوة مسافة النقل ١١٤ كم (١,٣٩٩٤) =١٢٢,٢	122.20	م٣	10,256.48	9742.00	514.48	10,256.48	0.00	1253341.86	0.00	0.00	0.00	1253341.86	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25	م٣	10,256.48	9,742	514.48	10,256.48	0.00	256412.00	0.00	0.00	0.00	256412.00	
							إجمالي قيمة المستخلص		19,930,744.29					

تسعة عشر مليون وتسعمائة وثلاثون الفا وسبعمائة واربعة واربعون جنيها وتسعة وعشرون قرشا فقط لا غير

الشركة المنفذة :شركة مكة البركة للمقاولات

مهندس الشركة — م/احمد ندا

إستشارى المنشأة (XYZ) — م / محمد خليل

مدير مشروع الإستشارى مكتب د/ احمد نبيل — م / محمد الحلبى

(SYSTRA)إستشارى عام — م/ علاء عبداللطيف

مدير مشروع (الهيئة) — م/ مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة) — م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا في :

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريرا فى :

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "